MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPÚA

CERTIFICADO N° 01

Obra: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle Sin Nombre entre Avda. Defensores del Chaco y Calle Coronel Felix Cabrera camino a la Escuela Espiritu Santo"

Empresa: J.C. CONSTRUCCIONES

FECHA: 19/ 07/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	50,93%
Ejecutado anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	0,00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle Sin Nombre entre Avda. Defensores del Chaco y Calle Coronel Felix Cabrera camino a la Escuela Espiritu Santo"														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	627,65	554	347.718	0,00	627,65	627,65	0,00	100,00	0	347.718	347.718	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	627,65	664	416.760	0,00	627,65	627,65	0,00	100,00	0	416.760	416.760	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión	GL	1	1.189.972	1.189.972	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	1.189.972	1.189.972	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	UN	2	294.579	589.158	0,00	2	2,00	0,00	100,00	0	589.158	589.158	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	627,65	2.497	1.567.242	0,00	627,65	627,65	0,00	100,00	0	1.567.242	1.567.242	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	516,5	2.447	1.263.876	0,00	516,5	516,50	0,00	100,00	0	1.263.876	1.263.876	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	516,5	7.066	3.649.589	0,00	516,5	516,50	0,00	100,00	0	3.649.589	3.649.589	0	100,00
8	CORDON CUNETA de Hormigón, des 0,35m, alt libre 0.15m esp de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) moldes metál con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada.	ML	179,5	101.804	18.273.818	0,00	179,5	179,50	0,00	100,00	0	18.273.818	18.273.818	0	100,00
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	516,5	36.411	18.806.282	0,00	0,00	0,00	516,50	0,00	0	0	0	18.806.282	0,00
10	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	516,5	2.469	1.275.239	0,00	0,00	0,00	516,50	0,00	0	0	0	1.275.239	0,00
11	Compactación inicial, diaria y final .	M2	516,5	2.962	1.529.873	0,00	0,00	0,00	516,50	0,00	0	0	0	1.529.873	0,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	179,5	21.713	3.897.484	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00	0	0	0	3.897.484	0,00
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	627,65	1.266	794.605	0,00	0,00	0,00	627,65	0,00	0	0	0	794.605	0,00
	SUB-TOTAL				53.601.614							27.298.132	27.298.132	26.303.481	50,93
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				53.601.614	MONTO DEL AVANCE						27.298.132			
						DESCUENTO FONDO REPARO (5%)						1.364.907			
						IMPORTE NETO A COBRAR						25.933.226			

SON GUARANIES: Veinticinco millones novecientos treinta y tres mil doscientos veintiseis.

Arq. Diego Armando Saldivar
Matr. Nº 3441
Fiscal de obras

Representante Legal
JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

Intendente Municipal