Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 3

Construcción del Juzgado de Paz de Salto del Guaira ID: 383750

Contrato N° 10/2020

Periodo de Trabajo: 29/10/2020 al 26/11/2020

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla

Gs **589.599.697**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	589.599.697	34,178%	25,222%	59,399%	112.046.721	148.705.899	260.752.620
				Este Certificado	**148.705.899**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.479.985	10.314.507	7.435.295	17.749.802
B) Devolucion del Anticipo	0	0	0	0
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		0	0	0
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**148.705.899**	
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO			17.749.802	

Arq. CAROLINA MUFFINELLI
Dirección de Infraestructura Física

Dirección de Infraestructura C.S.J.

Supervisor de Obra

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

IR CONSTRUCTORA S.A.
Empresa Contratista

	Construcción del Juzgado de Paz de Salto del Guaira	Inicio de Obra: 26/08/2020			PERIODO DE EJECUCION : 29/10/2020 al 26/11/2020								
	Contrato N° 10/2020 - ID: 383750	Fecha: 26/11/2020											
	CERTIFICADO BASICO N° 3	Plazo de ejecucion de la Obra: 120 dias											
		Según Contrato			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE			ACUMULADO ACTUAL		
ítem	Descripción de Bien	Unid.	Cant.	Precio Unitario	CANT.	% PORCENT.	MONTO	CANT.	%PORCENT.	MONTO	CANT.	%PORCENT.	MONTO
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	m2	190	3.870	190	100%	735300	0,00	100,00%	0	190,00	200,00%	735.300
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	gl	1	3.612.000	1	100%	3612000	0,00	100,00%	0	1,00	200,00%	3.612.000
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	146	55.900	146	100%	0	0,00	100,00%	0	146,00	200,00%	0
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	m3	22,25	305.300	22	100%	6792925	0,00	100,00%	0	22,25	200,00%	6.792.925
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Excavación y cargado de pilotes de H°A° de Ø 30 cm	ml	140	159.100	140	100%	22274000	0	100,00%	0	140,00	200,00%	22.274.000
6	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 50x50x50cm.	m3	2,75	2.322.000	3	100%	6385500	0,00	100,00%	0	2,75	200,00%	6.385.500
7	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de 60x60x60cm.	m3	0,36	2.322.000	0	100%	835920	0,00	100,00%	0	0,36	200,00%	835.920
8	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m	ml	81,81	193.500	82	100%	15830235	0,00	100,00%	0	81,81	200,00%	15.830.235
9	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	ml	100	71.892	100	100%	7189200	0,00	100,00%	0	100,00	200,00%	7.189.200
10	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de HºAº altura de losa.	ml	81,65	112.474	82	100%	0	0,00	100,00%	0	81,65	200,00%	0
11	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losas de HºAº.	m3	2,69	2.021.000	3	100%	0	0,00	100,00%	0	2,69	200,00%	0
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	144,5	86.000	145	100%	6880000	0,00	100,00%	0	144,50	200,00%	6.880.000
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m2	208,35	81.051	208	100%	16886975,85	0,00	100,00%	0	208,35	200,00%	16.886.976
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	m2	65,4	84.198	65	100%	5506549,2	0,00	100,00%	0	65,40	200,00%	5.506.549
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	m2	6,7	129.000	-	0%	0	6,70	100,00%	864.300	6,70	100,00%	864.300
16	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m2	47,4	81.051	-	0%	0	47,40	100,00%	3.841.817	47,40	100,00%	3.841.817
17	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	64,3	42.682	-	0%	0	64,30	100,00%	2.744.453	64,30	100,00%	2.744.453
18	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	63,9	74.346	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
19	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	ml	5,4	278.982	5	100%	0	0,00	100,00%	0	5,40	200,00%	0
20	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml	9,4	64.930	-	0%	0	9,40	100,00%	610.342	9,40	100,00%	610.342
21	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	ml	9,2	54.558	-	0%	0	9,20	100,00%	501.934	9,20	100,00%	501.934
22	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	63	22.316	63	100%	0	0,00	100,00%	0	63,00	200,00%	0
23	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	135,5	22.316	136	100%	3023818	-135,50	0,00%	-3.023.818	0,00	100,00%	0
24	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	78,4	22.360	78	100%	1753024	-78,40	0,00%	-1.753.024	0,00	100,00%	0

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

IR CONSTRUCTORA S.A.

25	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m2	38,25	59.982	-	0%	0	38,25	100,00%	2.294.312	38,25	100,00%	2.294.312
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	ml	63	20.210	63	100%	0	0,00	100,00%	0	63,00	200,00%	0
27	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	ml	61,3	19.830	61	100%	0	0,00	100,00%	0	61,30	200,00%	0
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	ml	63	19.830	63	100%	0	0,00	100,00%	0	63,00	200,00%	0
29	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml	61,3	33.574	61	100%	0	0,00	100,00%	0	61,30	200,00%	0
30	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	ml	117,2	23.082	117	100%	0	0,00	100,00%	0	117,20	200,00%	0
31	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m2	155	31.304	-	0%	0	155,00	100,00%	4.852.120	155,00	100,00%	4.852.120
32	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	155	26.513	-	0%	0	155,00	100,00%	4.109.515	155,00	100,00%	4.109.515
33	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m2	24	38.700	-	0%	0	24,00	100,00%	928.800	24,00	100,00%	928.800
34	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	m2	24	26.545	-	0%	0	24,00	100,00%	637.080	24,00	100,00%	637.080
35	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	m2	24	34.959	-	0%	0	24,00	100,00%	839.016	24,00	100,00%	839.016
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	m2	178,5	23.617	54	30%	0	124,95	100,00%	2.950.944	178,50	130,00%	2.950.944
37	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	m2	41,3	32.400	4	10%	0	41,30	110,00%	1.338.120	45,43	120,00%	1.338.120
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	207	28.098	-	0%	0	207,00	100,00%	5.816.286	207,00	100,00%	5.816.286
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	m2	135,2	34.393	-	0%	0	135,20	100,00%	4.649.934	135,20	100,00%	4.649.934
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	m2	26,4	34.099	-	0%	0	26,40	100,00%	900.214	26,40	100,00%	900.214
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	ml	26,2	23.650	-	0%	0	26,20	100,00%	619.630	26,20	100,00%	619.630
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	m2	64,2	30.530	-	0%	0	64,20	100,00%	1.960.026	64,20	100,00%	1.960.026
43	Estructura metálica,vigas y correas, en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m2	158	283.284	95	60%	0	63,20	100,00%	17.903.549	158,00	160,00%	17.903.549
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	ml	12,1	52.460	-	0%	0	12,10	100,00%	634.766	12,10	100,00%	634.766
45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	ml	26	24.080	-	0%	0	26,00	100,00%	626.080	26,00	100,00%	626.080

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	m2	142,15	103.200	-	0%	0	142,15	100,00%	14.669.880	142,15	100,00%	14.669.880
47	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	m2	40,36	153.236	-	0%	0	40,36	100,00%	6.184.605	40,36	100,00%	6.184.605
48	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m2	17	537.500	-	0%	0	17,00	100,00%	9.137.500	17,00	100,00%	9.137.500
49	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	m2	41,3	67.936	-	0%	0	41,30	100,00%	2.805.757	41,30	100,00%	2.805.757
50	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml	13,65	87.871	-	0%	0	13,65	100,00%	1.199.439	13,65	100,00%	1.199.439
51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	m2	155	116.100	-	0%	0	155,00	100,00%	17.995.500	155,00	100,00%	17.995.500
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	ml	2,5	87.871	-	0%	0	2,50	100,00%	219.678	2,50	100,00%	219.678
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml	56,5	25.181	-	0%	0	56,50	100,00%	1.422.727	56,50	100,00%	1.422.727
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1	737.588	-	0%	0	1,00	100,00%	737.588	1,00	100,00%	737.588
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1	737.588	-	0%	0	1,00	100,00%	737.588	1,00	100,00%	737.588
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1	563.420	-	0%	0	1,00	100,00%	563.420	1,00	100,00%	563.420
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	104.920	-	0%	0	4,00	100,00%	419.680	4,00	100,00%	419.680
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	ml	16	34.624	16	100%	0	0,00	100,00%	0	16,00	200,00%	0
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	un	5	163.675	-	0%	0	5,00	100,00%	818.375	5,00	100,00%	818.375
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	gl	1	576.011	-	0%	0	1,00	100,00%	576.011	1,00	100,00%	576.011
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	gl	1	680.931	-	0%	0	1,00	100,00%	680.931	1,00	100,00%	680.931
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	gl	1	339.941	-	0%	0	1,00	100,00%	339.941	1,00	100,00%	339.941
63	ARTEFACTOS SANI. Y GRIFERIAS. Baño Fun: losa sanit.- incluye lavat. c/ pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	gl	1	2.581.032	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
64	ARTEFACTOS SANI. Y GRIF. Baño Fliar: losa sanit- incluye. lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar p/ jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	gl	1	2.581.032	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	un	1	891.820	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	gl	1	2.021.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	45	92.330	14	30%	0	13,50	60,00%	1.246.455	27,00	90,00%	1.246.455
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	22	92.330	7	30%	0	6,60	60,00%	609.378	13,20	90,00%	609.378
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	6	138.494	2	30%	0	1,80	60,00%	249.289	3,60	90,00%	249.289

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	5	369.318	2	30%	0	1,50	60,00%	553.977	3,00	90,00%	553.977
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	2	184.659	1	30%	0	0,60	60,00%	110.795	1,20	90,00%	110.795
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	un	4	138.494	1	30%	0	1,20	60,00%	166.193	2,40	90,00%	166.193
73	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	un	2	650.504	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1	984.700	-	0%	0	0,30	30,00%	295.410	0,30	30,00%	295.410
75	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	415.483	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15	138.494	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	un	1	1.510.848	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
78	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	un	24	193.500	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
79	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	9	184.900	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
80	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	ml	25	50.362	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
81	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	1	1.227.039	-	0%	0	0,40	40,00%	490.816	0,40	40,00%	490.816
82	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1	1.227.039	-	0%	0	0,40	40,00%	490.816	0,40	40,00%	490.816
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1	786.900	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
84	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1	2.365.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
85	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	un	1	2.518.080	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
86	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	un	3	2.308.240	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
87	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	un	1	1.363.960	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	un	3	839.360	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
89	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	144,5	19.935	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

90	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	64,2	56.657	-	0%	0	6,42	10,00%	363.738	6,42	10,00%	363.738
91	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	40,36	19.935	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
92	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	m2	26,4	18.886	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
93	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	m2	178,5	18.886	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
94	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	m2	178,5	18.886	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
95	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	7,35	31.476	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
96	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)	m2	92,98	232.922	-	0%	0	9,30	10,00%	2.165.709	9,30	10,00%	2.165.709
97	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	7	313.900	-	0%	0	1,00	14,29%	313.900	1,00	14,29%	313.900
98	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	un	1	1.888.560	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
99	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	3.462.360	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
100	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	1.591.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2	162.626	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	un	7	193.500	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	un	2	205.643	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2	209.840	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	un	7	142.330	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	un	2	314.760	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
107	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl	1	1.192.964	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1	944.280	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	un	1	144.658	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	un	7	123.954	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	17	176.481	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
112	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Hcolocación:1,60m desde el piso.	un	1	1.731.180	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2	602.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	6	103.871	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	278.038	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	230.824	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0

Arq. Javier Lorenzo Rivas
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos

IR CONSTRUCTORA S.A.

117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	10	173.118	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	un	1	508.862	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	un	1	301.918	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
120	OBRAS EXTERIORES: TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	419,33	3.440	419	100%	0	0,00	100,00%	0	419,33	200,00%	0
121	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	110	62.952	110	100%	6924720	0,00	100,00%	0	110,00	200,00%	6.924.720
122	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	m3	17,36	339.700	17	100%	5897192	0,00	100,00%	0	17,36	200,00%	5.897.192
123	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	ml	23,4	64.930	23	100%	1519362	0,00	100,00%	0	23,40	200,00%	1.519.362
124	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de HºAº de 0,12mx0,12m.	ml	39	90.730	39	100%	0	0,00	100,00%	0	39,00	200,00%	0
125	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de nivelación 0,30 ladrillo común	m2	22	94.600	22	100%	0	0,00	100,00%	0	22,00	200,00%	0
126	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo común	m2	58,84	84.198	59	100%	0	0,00	100,00%	0	58,84	200,00%	0
127	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	ml	26	47.300	26	100%	0	0,00	100,00%	0	26,00	200,00%	0
128	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	38	36.550	-	0%	0	38,00	100,00%	1.388.900	38,00	100,00%	1.388.900
129	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mamposteri	ml	38	23.650	38	100%	0	0,00	100,00%	0	38,00	200,00%	0
130	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml	38	8.600	38	100%	0	0,00	100,00%	0	38,00	200,00%	0
131	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio.	m2	100,52	23.650	-	0%	0	100,52	100,00%	2.377.298	100,52	100,00%	2.377.298
132	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrílico a 3 capas.	m2	100,52	14.190	-	0%	0	10,05	10,00%	142.638	10,05	10,00%	142.638
133	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	17,16	9.890	-	0%	0	1,72	10,00%	16.971	1,72	10,00%	16.971
134	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico)	un	1	184.900	-	0%	0	1,00	100,00%	184.900	1,00	100,00%	184.900
135	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	m2	346,5	35.673	-	0%	0	346,50	100,00%	12.360.695	346,50	100,00%	12.360.695
136	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	m2	5,3	199.663	-	0%	0	5,30	100,00%	1.058.214	5,30	100,00%	1.058.214
137	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m2	295,7	29.188	-	0%	0	59,14	20,00%	1.726.178	59,14	20,00%	1.726.178
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m2	295,7	120.553	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	ml	244,3	21.070	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
140	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	gl	1	2.187.582	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
141	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	ml	16,85	23.082	-	0%	0	16,85	100,00%	388.932	16,85	100,00%	388.932
142	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	ml	6	20.984	-	0%	0	6,00	100,00%	125.904	6,00	100,00%	125.904
143	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico	un	1	178.364	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
144	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	ml	11,4	38.820	-	0%	0	11,40	100,00%	442.548	11,40	100,00%	442.548
145	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	un	3	220.489	-	0%	0	3,00	100,00%	661.467	3,00	100,00%	661.467

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

CONSTRUCTORA S.A.

146	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.573.800	1	100%	0	0,00	100,00%	0	1,00	200,00%	0
147	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.935.000	1	100%	0	0,00	100,00%	0	1,00	200,00%	0
148	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	ml	84	38.820	-	0%	0	84,00	100,00%	3.260.880	84,00	100,00%	3.260.880
149	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	un	8	210.700	-	0%	0	4,00	50,00%	842.800	4,00	50,00%	842.800
150	Puesto de medición-incluye caño de bajada y acce. de 3" galvanizada, nicho p/ medidor trifa., tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable p/ acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jab. de cobre p/ tierra, registro c/ tapa al pie del puesto de medición.	gl	1	2.308.240	-	0%	0	0,80	80,00%	1.846.592	0,80	80,00%	1.846.592
151	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1	598.130	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
152	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	un	14	92.330	-	0%	0	4,20	30,00%	387.786	4,20	30,00%	387.786
153	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	un	3	184.659	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
154	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	un	5	148.986	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
155	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	un	19	142.330	-	0%	0	7,60	40,00%	1.081.708	7,60	40,00%	1.081.708
156	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	un	2	700.040	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
157	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	un	3	566.568	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
158	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	un	14	246.562	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
159	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1	403.942	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
160	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	m2	2	451.500	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
161	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	m2	5	245.530	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
162	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	m2	14	23.650	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
163	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	un	1	304.268	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
164	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles - .	ml	17,65	325.252	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0

Arq. Javier Lorenzo Rivero
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

165	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	m3	2,1	494.500	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
166	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	un	6	903.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
167	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	m2	27,4	121.707	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
168	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	27,4	19.935	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
169	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	m2	33,2	314.760	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
170	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	19,5	325.252	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
171	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	m2	39	23.650	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
172	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	m3	0,45	482.632	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
173	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2	903.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
174	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	58,5	15.738	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
175	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	gl	1	1.573.800	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
176	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	3	150.930	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
177	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	un	6	403.942	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
178	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	un	1	283.800	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
179	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	gl	1	4.472.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
180	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1	484.730	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
181	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	un	1	311.612	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
182	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	un	2	4.721.400	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
183	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	un	1	702.964	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
184	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	un	2	702.964	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
185	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	gl	1	1.600.000	-	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
			Precio Total			34,18%	112.046.721		25,22%	148.705.899		59,40%	260.752.620

Arq. CAROLINA GEFINELLI
Dirección de Infraestructura Física

Dirección de Infraestructura C.S.J.

~~Supervisor de Obra~~

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Empresa Contratista IR CONSTRUCTORA S.A.

ACTA DE MEDICIÓN N° 3

Construcción del Juzgado de Paz de Salto del Guaira ID: 383750

Contrato N° 10/2020 — **Monto: 589.599.697** — **Inicio de Obra: 26/08/2020**

FECHA: 30/11/2020 — **Periodo de Ejecución: 120 Días**

IT	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	AVANCE FISICO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	m2	190	190,00		190,00
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	gl	1	1,00		1,00
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	146	146,00		146,00
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye	m3	22,25	22,25		22,25
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Excavación y cargado de pilotes de H°A° de Ø 30 cm	ml	140	140,000		140,000
6	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de	m3	2,75	2,75		2,75
7	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Armado y cargado de cabezal de H°A° de	m3	0,36	0,36		0,36
8	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m	ml	81,81	81,81		81,81
9	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	ml	100	100,00		100,00
10	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga cadena de HºAº altura de losa.	ml	81,65	81,65		81,65
11	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Losas de HºAº.	m3	2,69	2,69		2,69
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	144,5	144,50		144,50
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	m2	208,35	208,35		208,35
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	m2	65,4	65,40		65,40
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	m2	6,7		6,70	6,70
16	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	m2	47,4		47,40	47,40
17	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	64,3		64,30	64,30
18	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	63,9			0,00
19	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	ml	5,4	5,40		5,40
20	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml	9,4		9,40	9,40
21	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	ml	9,2		9,20	9,20
22	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	63	63,00		63,00
23	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	135,5	135,50	-135,50	0,00
24	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	ml	78,4	78,40	-78,40	0,00
25	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	m2	38,25		38,25	38,25
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	ml	63	63,00		63,00
27	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	ml	61,3	61,30		61,30
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	ml	63	63,00		63,00
29	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml	61,3	61,30		61,30
30	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	ml	117,2	117,20		117,20
31	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm,	m2	155		155,00	155,00
32	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	155		155,00	155,00
33	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	m2	24		24,00	24,00
34	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perimetro.	m2	24		24,00	24,00
35	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	m2	24		24,00	24,00
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	m2	178,5	53,55	124,95	178,50
37	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	m2	41,3	4,13	41,30	45,43
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	207		207,00	207,00
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	m2	135,2		135,20	135,20
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	m2	26,4		26,40	26,40
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	ml	26,2		26,20	26,20
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	m2	64,2		64,20	64,20
43	Estructura metálica,vigas y correas, en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	m2	158	94,80	63,20	158,00
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	ml	12,1		12,10	12,10

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mamposteria y fijada al techo con remache	ml	26		26,00	26,00
46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de	m2	142,15		142,15	142,15
47	REVESTIDOS. Revestidos de mamposteria exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	m2	40,36		40,360	40,36
48	REVESTIDOS. Revestido de mamposteria con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	m2	17		17,000	17,00
49	REVESTIDOS. Revestido de mamposteria con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	m2	41,3		41,300	41,30
50	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml	13,65		13,650	13,65
51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	m2	155		155,000	155,00
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	ml	2,5		**2,5**	2,50
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml	56,5		56,500	56,50
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1		1,000	1,00
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	gl	1		1,000	1,00
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1		1,000	1,00
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4		4,000	4,00
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	ml	16	16,000		16,00
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	un	5		5,000	5,00
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	gl	1		1,000	1,00
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	gl	1		1,000	1,00
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	gl	1		1,000	1,00
63	ARTEFACTOS SANI. Y GRIFERIAS. Baño Fun: losa sanit.- incluye lavat. c/ pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones liquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo	gl	1			0,00
64	ARTEFACTOS SANI. Y GRIF. Baño Fliar: losa sanit- incluye. lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar p/ jabones liquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm.	gl	1			0,00
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	un	1			0,00
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	gl	1			0,00
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	un	45	13,500	13,500	27,00
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	un	22	6,600	6,600	13,20
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	un	6	1,800	1,800	3,60
70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	un	5	1,500	1,500	3,00
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	2	0,600	0,600	1,20
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	un	4	1,200	1,200	2,40
73	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	un	2			0,00
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	gl	1		0,300	0,30
75	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1			0,00
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	15			0,00
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	un	1			0,00
78	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	un	24			0,00
79	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	9			0,00
80	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	ml	25			0,00
81	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	un	1		0,400	0,40
82	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	un	1		0,400	0,40
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1			0,00
84	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	un	1			0,00
85	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	un	1			0,00
86	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	un	3			0,00
87	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	un	1			0,00

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	un	3			0,00
89	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	144,5			0,00
90	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrilico.	m2	64,2		6,420	6,42
91	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	40,36			0,00
92	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	m2	26,4			0,00
93	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	m2	178,5			0,00
94	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	m2	178,5			0,00
95	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	7,35			0,00
96	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)	m2	92,98		9,298	9,30
97	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	un	7		1,000	1,00
98	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	un	1			0,00
99	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1			0,00
100	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1			0,00
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2			0,00
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	un	7			0,00
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	un	2			0,00
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2			0,00
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	un	7			0,00
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	un	2			0,00
107	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	gl	1			0,00
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	un	1			0,00
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	un	1			0,00
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	un	7			0,00
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	un	17			0,00
112	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Hcolocación:1,60m desde el piso.	un	1			0,00
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2			0,00
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	6			0,00
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1			0,00
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1			0,00
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	10			0,00
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	un	1			0,00
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	un	1			0,00
120	OBRAS EXTERIORES: TRABAJOS PRELIMINARES. Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	419,33	419,330		419,33
121	MOVIMIENTO DE SUELO. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	110	110,000		110,00
122	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones.	m3	17,36	17,360		17,36
123	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	ml	23,4	23,400		23,40
124	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilares de HºAº de 0,12mx0,12m.	ml	39	39,000		39,00
125	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de nivelación 0,30 ladrillo común	m2	22	22,000		22,00
126	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo común	m2	58,84	58,840		58,84
127	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	ml	26	26,000		26,00
128	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	ml	38		38,000	38,00
129	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Aislación horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	ml	38	38,000		38,00
130	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Envarillado de mamposteria a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml	38	38,000		38,00
131	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. Incluye muralla lindera del edificio.	m2	100,52		100,520	100,52
132	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pintura de paredes revocadas con látex acrilico a 3 capas.	m2	100,52		10,052	10,05
133	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	17,16		1,716	1,72

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

IR CONSTRUCTORA S.A.

134	MURALLA LINDERA PERIMETRAL. Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico)	un	1		1,000	1,00
135	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Movimiento de suelo y nivelación.	m2	346,5		346,500	346,50
136	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido con piedra natural - basáltica o arenisca.	m2	5,3		5,300	5,30
137	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m2	295,7		59,140	59,14
138	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	m2	295,7			0,00
139	PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA. Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm	ml	244,3			0,00
140	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	gl	1			0,00
141	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	ml	16,85		16,850	16,85
142	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	ml	6		6,000	6,00
143	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	1			0,00
144	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	ml	11,4		11,400	11,40
145	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	un	3		3,000	3,00
146	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1,000		1,00
147	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1,000		1,00
148	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	ml	84		84,000	84,00
149	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	un	8		4,000	4,00
150	Puesto de medición-incluye caño de bajada y acce. de 3" galvanizada, nicho p/ medidor trifa., tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable p/ acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jab. de cobre p/ tierra, registro c/ tapa al pie del puesto de medición.	gl	1		0,800	0,80
151	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	gl	1			0,00
152	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	un	14		4,200	4,20
153	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	un	3			0,00
154	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A.	un	5			0,00
155	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	un	19		7,600	7,60
156	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	un	2			0,00
157	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	un	3			0,00
158	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	un	14			0,00
159	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1			0,00
160	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	m2	2			0,00
161	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	m2	5			0,00
162	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	m2	14			0,00
163	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	un	1			0,00
164	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	17,65			0,00
165	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	m3	2,1			0,00
166	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	un	6			0,00
167	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	m2	27,4			0,00
168	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	27,4			0,00
169	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	m2	33,2			0,00
170	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Baranda metálica para rampa de discapacitados, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	19,5			0,00
171	BARANDA PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	m2	39			0,00
172	MÁSTIL. Excavación y cargado dado H° Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	m3	0,45			0,00
173	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	un	2			0,00
174	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	58,5			0,00
175	JARDINERIA. Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	gl	1			0,00
176	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	3			0,00
177	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	un	6			0,00
178	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	un	1			0,00

Arq. Javier Lorenzo River
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.

IR CONSTRUCTORA S.A.

179	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	gl	1			0,00
180	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	un	1			0,00
181	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	un	1			0,00
182	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	un	2			0,00
183	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	un	1			0,00
184	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	un	2			0,00
185	Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	gl	1			0,00

~~Supervisor de Obra~~

Fiscal de Obra

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Empresa Contratista

IR CONSTRUCTORA S.A.