Hugo Cesar Romero Fernández
Ing. Civil
MAT. C.S.J. Nº 2.941
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº770
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO) LOTE Nº 02 - Callejón Mafusi

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario	Precio Total IVA incluido	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1.1	Replanteo y Marcación	M2	20.000,00	2.900	58.000.000	25%	25%	14.500.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	20.000,00	5.670	113.400.000	25%	25%	28.350.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80cm	ML	5.016,00	44.500	223.212.000	20%	20%	44.642.400
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	1.500,00	62.000	93.000.000	20%	20%	18.600.000
1.5	Relleno y compactación	M3	4.000,00	62.500	250.000.000	20%	20%	50.000.000
1.6	Movimiento de suelo	M3	2.000,00	67.000	134.000.000	0%	0%	0
1.7	Colchón de Polvo de Piedra	M3	4.000,00	75.500	302.000.000	15%	20%	60.400.000
1.8	Empedrado (piedra tipo basalto)	M2	20.000,00	44.500	890.000.000	15%	20%	178.000.000
1.9	Apisonado con medios mecánicos	M2	20.000,00	13.900	278.000.000	15%	20%	55.600.000
1.10	Canaleta a cielo abierto de H°	ML	520,00	407.000	211.640.000	0%	0%	0
1.11	Pintura de cordones a la cal	ML	5.016,00	4.800	24.076.800	0%	0%	0
1.12	Cartel de obra de 2m x 1m	UN	1,00	1.850.000	1.850.000	100%	0%	1.850.000
1.13	Limpieza final	GL	1,00	7.800.000	7.800.000	0%	10%	780.000
	TOTAL			Precio Total	2.586.978.800			452.722.400
Retención del 5% por fondo de reparo								22.636.120
Total a cobrar del Certificado Nº 02								430.086.280

Son Guaraníes: Cuatrocientos treinta millones, ochenta y seis doscientos ochenta.-

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORDUEL
REG. DE M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay