Municipalidad de
Loma Plata

PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE EUSEBIO AYALA (DESDE LA CALLE BRUNNEN HASTA LA CALLE EMANUEL)

Municipalidad : LOMA PLATA		
Inicio Vigencia de Contrato: 08/04/2024	**FECHA INICIO OBRA: 17/04/2024**	
Duración de Contrato: hasta el cumplimiento de las obligaciones.	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 60 DIAS**	
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :	
Empresa Contratista: TESAKA INGENIERIA S.A	**PERIODO : 17/04/2024 - 07/06/2024**	

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE %
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	1.118.733	2.237.466	-	-	2,00	2.237.466	2,00	2.237.466	100%
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	4.000,00	534	2.136.000	-	-	4.000,00	2.136.000	4.000,00	2.136.000	100%
3	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	1.140,00	4.370	4.981.800	-	-	1.140,00	4.981.800	1.140,00	4.981.800	100%
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	4.000,00	121.619	486.476.000	-	-	2.000,00	243.238.000	2.000,00	243.238.000	50%
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	1.000,00	49.696	49.696.000	-	-	500,00	24.848.000	500,00	24.848.000	50%
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	4.000,00	446	1.784.000	-	-	2.000,00	892.000	2.000,00	892.000	50%
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	4.000,00	554	2.216.000	-	-	3.600,00	1.994.400	3.600,00	1.994.400	50%
	TOTAL IVA INCLUIDO				**549.527.266**				**280.327.666**		**280.327.666**	**50%**

A	SUBTOTAL CERTICADO										**280.327.666**	**50%**
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%									**14.016.383**	
D	**TOTAL A COBRAR**										**266.311.283**	

DIRECTOR DE OBRAS

KEVIN RAMÍREZ
Director de Obras
Municipalidad de Loma Plata

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Direc. de Obras y Fiscalización

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fernanda Romero
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

RESIDENTE DE OBRAS

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0