Caaguazú, 04 de mayo de 2021

Señor
Alejo Ríos Medina
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de remitir el Certificado N° 4 por un Monto de G 218.421.192 (guaraníes doscientos dieciocho millones cuatrocientos veintiún mil ciento noventa y dos). Perteneciente al Contrato Nº 29/2020 de fecha 09/12/2020 Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 10/2020, para ***REMODELACIÓN PLAZA VAQUERIA - PLURIANUAL – ID 387.280***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

CRISPIN CONSTRUCCIONES
de Crispin Castillo
Cel.: 0985 - [illegible] - 734 253

Crispin Castillo

CRISPIN CONSTRUCCIONES

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Juan Duarte
N 1.360
FECHA 04/05/2021 HORA 12:22

FECHA: 04/05/2021

OBRA : remodelacion plaza Vaqueria - Plurianual con ID: 387280

EMPRESA: Crispin Construcciones

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje de la Obra
						Anterior	Actual	Acumul	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	PREPARACION DE OBRA											
1.1	Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malesas	Un	4.659	500	2.329.368		4.659,00	4.659,00	-	2.329.368	2.329.368	100%
1.2	Demolicion de estructuras preexistentes	Un	1	2.500.000	2.500.000		1,00	1,00	-	2.500.000	2.500.000	100%
1.3	Relleno y compactacion de suelo	M2	295	30.000	8.850.000		295,00	295,00	-	8.850.000	8.850.000	100%
1.4	Replanteo y marcacion	M2	5.000	1.600	8.000.000		5.000,00	5.000,00	-	8.000.000	8.000.000	100%
1.5	Cartel de obra de 1.5x1.8 con descripciones	M2	1	1.000.000	1.000.000		1,00	1,00	-	1.000.000	1.000.000	100%
1.6	Vallado perimetral de obra con chapa zinc nº 28 montar y desmontar	M2	437	40.000	17.476.000		437,00	437,00	-	17.476.000	17.476.000	100%
1.7	Placa de marmol	UN	1	1.500.000	1.500.000		1	1,00	-	1.500.000	1.500.000	100%
2	Piso											
2.1	Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	4.658	37.200	173.277.600		4.658,00	4.658,00	-	173.277.600	173.277.600	100%
2.2	Colocacion de pisos canto rodado según disposición de diseño	M2	4.658	100.000	465.800.000		4.658,00	4.658,00	-	465.800.000	465.800.000	100%
3	Instalaciones sanitarias y desague											
3.1	Alimentacion 1" y 1/2"	ML	202	29.000	5.856.840		202,00	202,00	-	5.856.840	5.856.840	100%
3.2	Caño de 100 mm p/ desague pluvial	ML	202	35.000	7.070.000		202,00	202,00	-	7.070.000	7.070.000	100%
3.3	Instalacion de canilla de patio	UN	5	19.500	97.500		5,00	5,00	-	97.500	97.500	100%
4	Pinturas							-	-	-	-	
4.1	Pintura de cordones al latex	ML	1.360	3.400	4.624.000		1.360,00	1.360,00	-	4.624.000	4.624.000	100%
4.2	Pintura de bancos de madera y metal (hierro)	GL	36	35.000	1.260.000		36,00	36,00	-	1.260.000	1.260.000	100%
4.3	Pintura de poste metalico soporte de faroles	GL	32	45.000	1.440.000		32,00	32,00	-	1.440.000	1.440.000	100%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CRISPIN CONSTRUCCIONES
de Crispin Castillo
Cel. 0985 - 895 058 / 0971 - 734 253

5	INSTALACIONES ELECTRICAS							-	-	-	-	
5.1	Pilar de mamposteria	UN	1	550.000	550.000		1,00	1,00		550.000	550.000	100%
5.2	Registro electrico de 40 x 40	UN	1	280.000	280.000		1,00	1,00		280.000	280.000	100%
5.3	Puesto de medicion Trifasico	GL	1	1.060.000	1.060.000		1,00	1,00		1.060.000	1.060.000	100%
5.4	Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3 x 200A	UN	1	995.000	995.000		1,00	1,00		995.000	995.000	100%
5.5	Llave de corte general en tablero seccional de 3 x 75A	UN	1	490.000	490.000		1,00	1,00	-	490.000	490.000	100%
5.6	Alimentacion subterranea a tablero general / 4 x 35mm2 NYY, con dos electroductos de 2"	ML	224	105.000	23.520.000		224,00	224,00	-	23.520.000	23.520.000	100%
5.7	Alimentacion trifasica de tablero seccional / 4x25mm2 NYY	UN	105	56.000	5.880.000		105,00	105,00	-	5.880.000	5.880.000	100%
5.8	Tablero general metalico de sobreponer de 70cm x 50cm, para 48 llaves con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de fase - TG	UN	1	550.000	550.000		1,00	1,00	-	550.000	550.000	100%
5.9	Llaves termomagneticas de 25A	UN	3	25.000	75.000		3,00	3,00	-	75.000	75.000	100%
5.10	Tablero seccional metalico de sobreponer de 70cm x 50cm, con borneras para riel DIN para tierra y neutro de 12 conexiones cada una, con barras aisladas para cada conexión de fase - Ts	UN	1	450.000	450.000		1,00	1,00	-	450.000	450.000	100%
5.11	Provision y montaje de artefacto tipo farola, con lampara bajo consumo de 80w, con conexión de puesta a tierra y encendido a distancia, con temporizador, incluye dado de Hº p/ base y postes metalicos de 2 y 4" de soporte	UN	32	1.100.000	35.200.000		21,00	21,00		35.200.000	35.200.000	100%
5.12	Provision y montaje de postes de hormigon para alumbrado publico, con lampara bajo consumo de 250w fotocelula, con conexión de puesta a tierra y encendido a distancia	UN	6	2.500.000	15.000.000		1,00	1,00	-	15.000.000	15.000.000	100%
5.13	Registro 15 x 15	UN	25	85.000	2.125.000		25,00	25,00	-	2.125.000	2.125.000	100%
5.14	Excavacion, relleno y alimentacion con cable NYY	ML	424	26.000	11.024.000		424,00	424,00	-	11.024.000	11.024.000	100%
5.15	Cañeria subterranea de PVC 2"	ML	424	3.500	1.484.000		424,00	424,00	-	1.484.000	1.484.000	100%

Arq. Víctor Mendleta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CRISPIN CONSTRUCCIONES
de Crispin Castillo
Cel.: 0985 - 895 058 / 0971 - 734 253

6	SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BANCO DE PLAZA							-	-			
6.1	Montaje de banco ¨ tipo de parque¨ de metal y madera	UN	36	480.000	17.280.000		36,00	36,00	-	17.280.000	17.280.000	100%
7	SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BASURERO DE PLAZA	Gl						-	-			
7.1	Basurero de 3 reservorios con drenaje y boca diametro libre	UN	20	220.000	4.400.000		20,00	20,00	-	4.400.000	4.400.000	100%
8	COLOCACION DE PASTO							-	-			
8.1	Empastado	M2	1.280	12.000	15.360.000		1.280,00	1.280,00	-	15.360.000	15.360.000	100%
8.2	Jardineria (incluye diseños con integracion de piedras y plantas ornamentales florales de estacion)	GL	1	4.500.000	4.500.000		1,00	1,00	-	4.500.000	4.500.000	100%
9	LIMPIEZA FINAL							-	-			
9.1	Limpieza final de obra	GL	1	1.695.692	1.695.692		1,00	1,00	-	1.695.692	1.695.692	100%
				Precio Total	**843.000.000**	**-**			**-**	**843.000.000**	**843.000.000**	100%

Contrato	843.000.000
Anticipo	168.600.000
Certificado Nº 1	164.250.000
Certificado Nº 2	151.621.208
Certificado Nº 3	308.707.600
Certificado Nº 4	218.421.192
Descuento por Anticipo 20%	43.684.238
Neto a cobrar	174.736.954
Fondo de Reparo 5%	10.921.060
Total Neto a Cobrar	163.815.894
Son Guaranies: Ciento sesenta y tres millones ochocientos quince mil ochocientos noventa y cuatro.-	

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CRISPIN CONSTRUCCIONES
de Crispin Castillo
Cel.: 0985 - 895 [illegible] 734 253