GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO ABRIL 2024 AMPLIACION OFICINA EN HOTEL Y OBRAS EXTERIORES SND

ACTA DE TRABAJO N° 10 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO PRESUPUESTO	AVANCE % ANTERIOR	AVANCE % ACTUAL	AVANCE % ACUMULADO	MONTO BRUTO ANTERIOR	MONTO BRUTO ACTUAL	MONTO BRUTO ACUMULADO
A	ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 10/2024		48.110.652	0,00%	51,18%	51,18%	-	24.621.067	24.621.067
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-						
B.2	xx%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-					-	-
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)						-	-
B	**TOTAL DEDUCCIONES**								
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**24.621.067**	**24.621.067**

SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE.-

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO ABRIL 2024 AMPLIACION OFICINA EN HOTEL Y OBRAS EXTERIORES SND
ACTA DE TRABAJO N° 10 /2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CERTIFICADO

N°	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	OFICINA NUEVA PLANTA ALTA													
1	Replanteo y niveles	Metros cuadrados	42,00	5.070	212.940		42,00	42,00		212.940	212.940		100,00%	100,00%
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	44,00	12.300	541.200		44,00	44,00		541.200	541.200		100,00%	100,00%
8	Demolicion y retiro de pisos varios	Metros cuadrados	44,00	8.200	360.800		44,00	44,00		360.800	360.800		100,00%	100,00%
54	Poda, destronque y retiro de arboles (grandes)	Unidad	1,00	432.960	432.960		1,00	1,00		432.960	432.960		100,00%	100,00%
75	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos comunes mano de obra	Metros cuadrados	14,52	27.000	392.040		14,52	14,52		392.040	392.040		100,00%	100,00%
76	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	14,52	85.975	1.248.357		14,52	14,52		1.248.357	1.248.357		100,00%	100,00%
12	Retiro de aberturas, puertas y ventanas de madera y eucatex sin reposicion	Metros cuadrados	75,00	20.302	1.522.650		75,00	75,00		1.522.650	1.522.650		100,00%	100,00%
13	Retiro de artefactos Sanitarios	Metros cuadrados	75,00	31.980	2.398.500		75,00	75,00		2.398.500	2.398.500		100,00%	100,00%
146	Reparacion y coloacion de pisos de porcelanato sobre carpeta	Metros cuadrados	42,00	141.450	5.940.900		-	-		-	-		0,00%	0,00%
153	Reparacion y colocacion de zocalos de porcelanato	Metro Lineal	31,20	34.246	1.068.475		-	-		-	-		0,00%	0,00%
212	Colocación de boca de iluminación con interruptor	Unidad	2,00	43.460	86.920		2,00	2,00		86.920	86.920		100,00%	100,00%
215	Colocación de bocas para circuitos especiales con su llave AA	Unidad	1,00	173.840	173.840		1,00	1,00		173.840	173.840		100,00%	100,00%
218	Boca para toma tipo Schucko con su llave	Unidad	2,00	130.380	260.760		2,00	2,00		260.760	260.760		100,00%	100,00%
240	Colocacion de equipo de aire acondicionado	Unidad	1,00	123.000	123.000		1,00	1,00		123.000	123.000		100,00%	100,00%
238	colocación de artefactos electricos	Unidad	6,00	13.284	79.704		6,00	6,00		79.704	79.704		100,00%	100,00%
224	instalacion de interruptor diferencial	Unidad	1,00	260.760	260.760		1,00	1,00		260.760	260.760		100,00%	100,00%
223	colocacion de disyuntor TM de circuito tripolar	Unidad	1,00	130.380	130.380		1,00	1,00		130.380	130.380		100,00%	100,00%
308	colocacion de ventana persiana o vidriera	Unidad	4,00	29.520	118.080		4,00	4,00		118.080	118.080		100,00%	100,00%
325	Reposicion de vidrios templados	Metros cuadrados	13,00	365.100	4.746.300		13,00	13,00		4.746.300	4.746.300		100,00%	100,00%
330	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	Metros cuadrados	20,00	21.600	432.000		20,00	20,00		432.000	432.000		100,00%	100,00%
332	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido en altura	Metros cuadrados	20,00	26.100	522.000		20,00	20,00		522.000	522.000		100,00%	100,00%
347	Pintura texturada	Metros cuadrados	20,00	21.600	432.000		20,00	20,00		432.000	432.000		100,00%	100,00%
	OFICINA PLANTA BAJA													
77	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos hueco	Metros cuadrados	16,00	21.600	345.600		16,00	16,00		345.600	345.600		100,00%	100,00%
78	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos hueco	Metros cuadrados	16,00	62.473	999.568		16,00	16,00		999.568	999.568		100,00%	100,00%
347	Pintura texturada	Metros cuadrados	16,00	21.600	345.600		16,00	16,00		345.600	345.600		100,00%	100,00%
330	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido	Metros cuadrados	84,00	21.600	1.814.400		84,00	84,00		1.814.400	1.814.400		100,00%	100,00%
332	Mano de obra de pintura al latex interior exterior con enduido en altura	Metros cuadrados	84,00	26.100	2.192.400		84,00	84,00		2.192.400	2.192.400		100,00%	100,00%
44	Retiro de vidrios templados	m2	74,82	41.000	3.067.620		74,82	74,82		3.067.620	3.067.620		100,00%	100,00%
	OBRAS EXTERIORES													
7	Demolicion y retiro de contrapisos	Metros cuadrados	21,00	12.300	258.300		-	-		-	-		0,00%	0,00%

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

N°	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
8	Demolicion y retiro de pisos varios	Metros cuadrados	21,00	8.200	172.200		-	-		-	-		0,00%	0,00%
108	Mano de obra losa de HºAº	metros cubicos	5,00	656.000	3.280.000		-	-		-	-		0,00%	0,00%
111	Colocacion de losas de hormigón Esp= 10 a 12 cm.	metros cubicos	5,00	2.177.685	10.888.425		-	-		-	-		0,00%	0,00%
75	Mano de obra mamposteria de 0,15 ladrillos comunes mano de obra	Metros cuadrados	7,60	27.000	205.200		7,60	7,60		205.200	205.200		100,00%	100,00%
76	Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	7,60	85.975	653.410		7,60	7,60		653.410	653.410		100,00%	100,00%
147	Provision y colocacion de piso canto rodado	Metros cuadrados	21,00	89.585	1.881.285		-	-		-	-		0,00%	0,00%
291	Reparación de barandas metalicas. Altura 1m	Metro Lineal	6,70	41.000	274.700		6,70	6,70		274.700	274.700		100,00%	100,00%
293	Colocación de pasamanos	Metro Lineal	16,76	14.760	247.378		16,76	16,76		247.378	247.378		100,00%	100,00%
					48.110.652					**24.621.067**	**24.621.067**		**51,18%**	**51,18%**

SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE.-

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Arq. Ramón Ayalos Sánchez Silva
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes