# CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

## REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN WENCESLAO UBICADA EN EL BARRIO SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑIA 1º NARANJATY con ID: 436675

| CONTRATACION DIRECTA N° 90/2023 | | CONTRATO N° 62/2023 | | | | CERTIFICADO N° 01 | | | | | | FECHA: 27/11/2023 - 23/12/2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | Descripción | Un | Cantidad Contractual | | | Cantidad | | | Montos | | | Avance | | |
| | | | Cant | P. Unitario | P. Total | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado |
| 1 | TRABAJOS PREVIOS - Replanteo y marcación | M2 | 400 | 1.500 | 600.000 | 0,0 | 400 | 400 | 0,0 | 600.000 | 600.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | TRABAJOS PREVIOS - Cartel de obra. Medida 1,50x2,50m | UN | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | TRABAJOS PREVIOS - Demolición de escenario existente | GL | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | CAMINEROS - Armado y cargado de piso de hormigon, esp de 7 cm con cantorrodado cargado en sitio, 1,50mt de ancho | M2 | 126 | 136.000 | 17.136.000 | 0,0 | 126 | 126 | 0,0 | 17.136.000 | 17.136.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | CAMINEROS - Pintura de piso cantorrodado con oxido y patinal | M2 | 126 | 23.000 | 2.898.000 | 0,0 | 126 | 126 | 0,0 | 2.898.000 | 2.898.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 6 | CAMINEROS - Relleno interno de camineros con arena lavada de rio | M3 | 8,1 | 160.000 | 1.296.000 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 1.296.000 | 1.296.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | PARQUE DE JUEGOS - Desmonte de parque de juegos existentes y rehubicion de los mismos | GL | 1 | 1.460.000 | 1.460.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1.460.000 | 1.460.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 8 | PARQUE DE JUEGOS - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00x10,00) | UN | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 | PARQUE DE JUEGOS - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación | UN | 2 | 2.400.000 | 4.800.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10 | PARQUE DE JUEGOS - Provisión e instalación de columnas de H°A° (h=7,2 mts.) con brazos de iluminación, conexión completa. | UN | 2 | 3.450.000 | 6.900.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 11 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Armado y cargado de piso de hormigon con malla electrosoldada, esp de 10 cm para base de artefactos de gimnasia | M2 | 30 | 150.000 | 4.500.000 | 0,0 | 30 | 30 | 0,0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de cabalgata individual | UN | 1 | 6.860.000 | 6.860.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 6.860.000 | 6.860.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 13 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de caminata individual doble | UN | 1 | 9.760.000 | 9.760.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 9.760.000 | 9.760.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 14 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de esqui individual | UN | 1 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 15 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abdominal individual | UN | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 16 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abducción | UN | 1 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 17 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Pintura de piso de hormigon | M2 | 30 | 30.000 | 900.000 | 0,0 | 30 | 30 | 0,0 | 900.000 | 900.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 18 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | UN | 2 | 2.400.000 | 4.800.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

# CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

## REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN WENCESLAO UBICADA EN EL BARRIO SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑIA 1º NARANJATY con ID: 436675

| CONTRATACION DIRECTA N° 90/2023 | | CONTRATO N° 62/2023 | | | | CERTIFICADO N° 01 | | | | | | FECHA: 27/11/2023 - 23/12/2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | Descripción | Un | Cantidad Contractual | | | Cantidad | | | Montos | | | Avance | | |
| | | | Cant | P. Unitario | P. Total | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado |
| 19 | ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Provisión e instalación de columnas de H°A° (h=7,2 mts.) con brazos de iluminación, conexión completa. | UN | 2 | 3.450.000 | 6.900.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20 | SANITARIO EXISTENTE -Desmonte de puertas de placas existentes | UN | 3 | 50.000 | 150.000 | 0,0 | 3 | 3 | 0,0 | 150.000 | 150.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 21 | SANITARIO EXISTENTE - Desmonte de artefactos sanitarios existentes | UN | 5 | 90.000 | 450.000 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 | 450.000 | 450.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 22 | SANITARIO EXISTENTE - Demolición de revoque interior, exterior y revestido de piedra laja existente en exterior de mamposterias | M2 | 99 | 25.000 | 2.475.000 | 0,0 | 99 | 99 | 0,0 | 2.475.000 | 2.475.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 23 | SANITARIO EXISTENTE - Demolición de urinal en sanitario caballeros | GL | 1 | 225.000 | 225.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 225.000 | 225.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 24 | SANITARIO EXISTENTE - Desmonte de piso ceramico y piso de ladrillo existente | M2 | 8 | 29.000 | 232.000 | 0,0 | 8 | 8 | 0,0 | 232.000 | 232.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 25 | SANITARIO EXISTENTE - Demolición de mamposteria para colocación de aberturas | M2 | 0,72 | 30.000 | 21.600 | 0,0 | 0,72 | 0,72 | 0,0 | 21.600 | 21.600 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 26 | SANITARIO EXISTENTE - Desmonte de cañeria de desague cloacal y agua corriente | GL | 1 | 580.000 | 580.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 580.000 | 580.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 27 | SANITARIO EXISTENTE - Mamposteria de ladrillo comun para divisoria de sanitario damas | M2 | 2,5 | 129.000 | 322.500 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 322.500 | 322.500 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 28 | SANITARIO EXISTENTE - Mamposteria de nivelación de ladrillo comun para contención de piso ceramico exterior | M2 | 2,39 | 129.000 | 308.310 | 0,0 | 2,39 | 2,39 | 0,0 | 308.310 | 308.310 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 29 | SANITARIO EXISTENTE - Revoque de mamposterias interiores y exteriores | M2 | 106,28 | 44.500 | 4.729.460 | 0,0 | 106,28 | 106,28 | 0,0 | 4.729.460 | 4.729.460 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 30 | SANITARIO EXISTENTE - Reacondicionamiento de agua corriente en sanitario | UN | 2 | 695.000 | 1.390.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 1.390.000 | 1.390.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 31 | SANITARIO EXISTENTE - Reacondicionamiento de desague cloacal existente hasta pozo ciego existente | UN | 2 | 665.000 | 1.330.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 1.330.000 | 1.330.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 | SANITARIO EXISTENTE - Contrapiso de cascotes compactados en interior y exterior | M2 | 21,95 | 45.000 | 987.750 | 0,0 | 21,95 | 21,95 | 0,0 | 987.750 | 987.750 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 33 | SANITARIO EXISTENTE - Alisada de cemento para base de pisos ceramicos en interior y exterior | M2 | 21,95 | 43.500 | 954.825 | 0,0 | 21,95 | 21,95 | 0,0 | 954.825 | 954.825 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 34 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de piso ceramico en interior y exterior | M2 | 21,95 | 138.000 | 3.029.100 | 0,0 | 21,95 | 21,95 | 0,0 | 3.029.100 | 3.029.100 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 35 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de azulejos ceramicos en interior de sanitarios, altura 1.20 mt | M2 | 31,2 | 117.000 | 3.650.400 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 3.650.400 | 3.650.400 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

# CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

## REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN WENCESLAO UBICADA EN EL BARRIO SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑIA 1º NARANJATY con ID: 436675

| CONTRATACION DIRECTA N° 90/2023 | | CONTRATO N° 62/2023 | | | | CERTIFICADO N° 01 | | | | | | FECHA: 27/11/2023 - 23/12/2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | Descripción | Un | Cantidad Contractual | | | Cantidad | | | Montos | | | Avance | | |
| | | | Cant | P. Unitario | P. Total | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado | Anterior | Presente | Acumulado |
| 36 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de zocalo ceramico en exterior de sanitario | ML | 7,95 | 31.000 | 246.450 | 0,0 | 7,95 | 7,95 | 0,0 | 246.450 | 246.450 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 | SANITARIO EXISTENTE - Reacondicionamiento de instalación electrica | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | SANITARIO EXISTENTE- Colocación de puertas metalicas para exterior | UN | 3 | 1.680.000 | 5.040.000 | 0,0 | 3 | 3 | 0,0 | 5.040.000 | 5.040.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 39 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de puertas placas en interior de sanitario para damas | UN | 2 | 689.000 | 1.378.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 1.378.000 | 1.378.000 | 0,00% | 200,00% | 100,00% |
| 40 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta) | UN | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0,0 | 3 | 3 | 0,0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 41 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de mingitorio para sanitario de caballeros | UN | 1 | 814.000 | 814.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 814.000 | 814.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 42 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de lavamanos pedestal con griferia y conexión flexible, incluye accesorios | UN | 2 | 860.000 | 1.720.000 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 1.720.000 | 1.720.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 43 | SANITARIO EXISTENTE - Colocación de ventana tipo balancin (0,60x0,40) | M2 | 0,72 | 579.500 | 417.240 | 0,0 | 0,72 | 0,72 | 0,0 | 417.240 | 417.240 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 44 | SANITARIO EXISTENTE - Aislación asfaltica de techo con membrana asfaltica de 1 cm con mezcla 3x1 con pintura impacril | M2 | 17 | 185.000 | 3.145.000 | 0,0 | 17 | 17 | 0,0 | 3.145.000 | 3.145.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 45 | SANITARIO EXISTENTE - Repintado interior de techo existente | M2 | 17 | 33.500 | 569.500 | 0,0 | 17 | 17 | 0,0 | 569.500 | 569.500 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 46 | SANITARIO EXISTENTE - Pintura de mamposterias interior y exterior | M2 | 17 | 34.500 | 586.500 | 0,0 | 17 | 17 | 0,0 | 586.500 | 586.500 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 47 | CANCHA DE TIERRA - Desmonte de tejido de protección existente | ML | 24 | 35.500 | 852.000 | 0,0 | 24 | 24 | 0,0 | 852.000 | 852.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 48 | CANCHA DE TIERRA - Estructura metalica nueva con caños circulares, tejido de alambre romboidal reforzado y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura (12,00x6,00) | M2 | 144 | 73.500 | 10.584.000 | 0,0 | 144 | 144 | 0,0 | 10.584.000 | 10.584.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 49 | TERMINACIONES - Colocación de basurero metalico doble batiente, de chapa lisa y caño metalico | UN | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 50 | TERMINACIONES - Limpieza final de obras | GL | 1 | 2.395.000 | 2.395.000 | 0,0 | 1 | 1 | 0,0 | 2.395.000 | 2.395.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL | | | 187.593.635 | | | | | | 0 | 187.593.635 | 187.593.635 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

RIGOBERTO A. AREVALOS O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá