1 (uno)

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire Split, tipo Cassette, tipo central, heladeras, cámaras frigoríficas, Aire acondicionado y refrigeración automotriz. Reparación, mantenimiento e instalación de generadores, ascensores, bombas de agua y de vacío, compresores de aire y equipos chillers enfriados por aire y agua. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO.

TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624.

Correo: friotexsgsrl@gmail.com

Asunción, 04 de febrero de 2026

Señores: Banco Central del Paraguay

Presente:

Ref: Contrato N° 52/2025, SEGÚN LOTE N°1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DEL SITIO PRIMARIO Y SITIO ALTERNO – ID N°464.291

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por su intermedio a quién corresponda con el fin de solicitar el pago de la factura N° 001-001-0017233 en el marco del contrato de referencia.

Se entrega adjunto a la presente nota el certificado actualizado de ser cliente de Ueno Bank S.A., a pedido de la contratante.

Correo de la empresa: friotexsgsrl@gmail.com

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo.

Porfirio Gauto

Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL
MESA CENTRAL DE ENTRADA
04 FEB 2026
Firma: EOC-000048
Nro.:

Dora Chamorro
Mesa Central de Entrada

NOMBRE: César Benitez
C.I. N°: 4.373.577 N° GAFETE: 40189

2(0031

FRIOTEXS"G" S.R.L.

Sociedad Responsabilidad Limitada

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, refrigeración automotriz, equipos generadores de gases medicinales, bebederos, lavarropas, tableros electricos, UPS, PCI.

Mayor Fleitas N° 812 c/ F.R. Moreno - LOCAL PROPIO - Asunción - Paraguay
Tel y Whatsapp (021) 206 525 (0981) 483 624 - Correo Friotexsgsrl@gmail.com

Timbrado N°: 18390641
Fecha Inicio Vigencia: 21/10/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2026
RUC: 80060869-0

FACTURA

Nº001-001 0017233

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2026

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Banco Central del Paraguay PLAZO:

RUC.: 80009769-6 Teléfono: NOTA DE REMISIÓN N°:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato N: 52/2025 - Servicio de				
	mantenimiento de grupos generadores				
	del Sitio Alterno y Sitio Primario				
	- Lote 1 - Cuota 4 - Periodo: 1/01/2026-				
	al - 31/01/2026	1.375.000			1.375.000

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR Gs. Un Millón Trescientos Setenta y Cinco Mil. — 1.375.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) - (10%) 125.000 TOTAL IVA: 125.000

Gráfica SAN ANDRÉS de Ovidio Troche - Avenida Tarumandy y Campo Alto - Luque - Paraguay
Cel.: (0983) 783 673 - RUC.: 3690581-0 - C.H.I. Nº 1942 - 10 Tal. 50x3 de 16.801 al 17.300 - Octubre / 2025

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No valido como crédito fiscal

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 05-01-2026 Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

Lugar: Sito Primario - Federación Rusa

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto e carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Ricardo Solal

Firma d

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

4 (cuatro)

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 14/01/2026	
Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

5(cinco)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 23/01/2026

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 30/01/2026	
Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa	Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Falta cambiar mangera de combustible.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS	
Fecha: 05-01-2026	
Lugar: Sitio Alterno- Choferes del Chaco	Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)
N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo
Nivel de combustible 97% A y B.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Sokalinda
Firma del Encargado

8 (ocho)

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 14/01/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Carga de combustible 40 % A y B

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

9 (Nueve)

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 23/01/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

10 (diez)

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.

TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820

Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 30/01/2026 Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Nivel de combustible 97% A y B.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:

Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.

Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.

Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.

Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.

Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.

Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.

Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.

Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado