Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LAS TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION

ACTA DE MEDICION- CERTIFICADO Nº 1 ADENDA 3

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
Rubro de Mayor Cantidad														
1.-	Construcción de sello de Hº pobre fck= 100kg/cm2, esp= 5 cm	m2	330,00	40.000	13.200.000	0	0,00	0	0%	0%	0%			
2.-	Construcción de pavimento de HºAº fck= 240kg/cm2, esp= 20 cm con malla de Ø 8 mm cada 20 cm, pasadores de varilla lisos 16 mm long. 1m c/ 1m mitad engrasada.	m2	330,00	360.000	118.800.000	0	0,00	0	0%	0%	0%			
3.-	Cobertura de la fosa ex bascula con pavimento de HºAº fck= 240 kg/cm2, esp= 20cm	m2	60,00	450.000	27.000.000	0	0,00	0	0%	0%	0%			
4.-	Regularización de rampa de salida de playa de estacionamiento con HºAº esp= 12 cm	m2	40,00	250.000	10.000.000	40	0	40	100%	0%	100%			
5.-	Carpeta de rodadura de hormigon asfaltico de 5cm, con rendimiento de 125 kg/cm2	m2	500,00	127.500	63.750.000	500	0	500	100%	0%	100%			
Rubros no Previstos														
6.-	Provisión y colocación de 2 portones metálicos identicos al existente uno para cada acceso.	Unid.	2,00	20.000.000	40.000.000	0	0	0	0%	0%	0%			
7.-	Demolición de muro de HºAº, sector bascula	gl	1,00	5.661.000	5.661.000	0	0	0	0%	0%	0%			
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				278.411.000									

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
NNP | Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner

INGENIERIA MONTEC

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION

CERTIFICADO N° 1 - ADENDA

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
RUBROS DE MAYOR CANTIDAD														
1	Construccion de sello de H° pobre fck=100kg/cm2, esp=5cm	m2	330,0	40.000	13.200.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-	-	-
2	Construcción de pavimento de H°A° fck=240kg/cm2, esp= 20cm con malla de Ø 8mm cada 20 cm, pasadores de varilla lisos 16mm long. 1m c/ 1m mitad engrasada.	m2	330,0	360.000	118.800.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-	-	-
3	Cobertura de la fosa ex bascula con pavimento de H°A° fck=240kg/m2, esp= 20cm.	m2	60,0	450.000	27.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-	-	-
4	Regularización de rampa de salida de playa de [illegible]	m2	40,0	250.000	10.000.000	0,00	40,00	40,00	0%	100%	100%	-	10.000.000	10.000.000
5	Carpeta de rodadura de hormigon asfaltico de 5cm, con rendimiento de 125 kg/m2.	m2	500,0	127.500	63.750.000	0,00	500,00	500,00	0%	100%	100%	-	63.750.000	63.750.000
RUBROS DE NO PREVISTO														
6	Provison y Colocacion de 2 portones metalicos identicos al existente uno para cada acceso.	unid.	2,0	20.000.000	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-	-	-
7	Demolicion de muro de H°A°, sector bascula.	gl	1,0	5.661.000	5.661.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-	-	-
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				**278.411.000**								73.750.000	
	Devolucion 20% Anticipo												-	
	Neto a Cobrar												**73.750.000**	

Son Guaranies: Setenta y tres millones setecientos cincuenta mil.----------

INGENIERIA MONTEC

Angel Mazacotte

ANGEL MAZACOTTE
Propietario RUC 834363-2

Escaneado con CamScanner