Planilla de obras adicionales lote Nº 3-Laboratorio de Ingeniería

Cliente: Universidad Nacional de Itapuá — ID Nº: 379496

Fiscalización: Universidad Nacional de Itapuá — Fecha: 20/08/2021

Construcción: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 2 ADENDA

"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDNº 379496 - LOTE III

						Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	**Colocación de hormigón armado**	gl			18.838.058									
1.1	Estructura de Hormigón Armado (Zapatas, Encadenado Inferior)	m3	6,75	2.006.183	13.541.735	6,75		6,75	100%	0%	100%	13.541.735	0	13.541.735
1.2	Hormigón para relleno de pozo ciego	m3	2,64	2.006.183	5.296.323	2,64		2,64	100%	0%	100%	5.296.323	0	5.296.323
2	**Instalaciones eléctricas**				1.884.925									
2.1	Cámara de inspección para cable NYY de 35x35 con tapa de hormigón	un	2	537.796	1.075.592	0	2	2,00	0%	100%	100%	0	1.075.592	1.075.592
2.2	Cámara de inspección de 30x30 para llave de paso	un	1	195.249	195.249	0	1	1,00	0%	100%	100%	0	195.249	195.249
2.3	Caja rectangular de PVC para toma corriente	un	12	13.886	166.632	0	12	12,00	0%	100%	100%	0	166.632	166.632
2.4	Caño PVC liso de 1"	gl	1	447.452	447.452	0	1	1,00	0%	100%	100%	0	447.452	447.452
3	**Instalaciones sanitaria**				1.999.583									
3.1	Provisión de llave paso de 3/4"	un	1	197.803	197.803	0	1	1,00	0%	100%	100%	0	197.803	197.803
3.2	Contrapiso de 20 cm en sanitario	m2	10,0	57.748	577.480	0	3,16	3,16	0%	32%	32%	0	182.484	182.484
3.3	De azulejos cerámicos 45x45cm	m2	15	81.620	1.224.300	0	10	10,00	0%	67%	67%	0	816.200	816.200
4	**Excavación**				3.143.438									
4.1	Limpieza y retiro de material suelto de Pozo Ciego	m3	2,64	46.772	123.478	2,64		2,64	100%	0%	100%	123.478	0	123.478
4.2	Excavación de Canal a cielo abierto	m3	5,28	46.772	246.956	5,28		5,28	100%	0%	100%	246.956	0	246.956
4.3	Excavación para ducto eléctrico	m3	7	46.772	327.404	7		7,00	100%	0%	100%	327.404	0	327.404
4.4	Retiro de escombros, aberturas y mobiliarios	gl	1	2.445.600	2.445.600	0	1	1,00	0%	100%	100%	0	2.445.600	2.445.600
5	**Mampostería**				6.834.330									
5.1	Mampostería de ladrillo hueco 6 agujeros cerámico espesor 0,15m incluye envarillado 2Ø de 6 mm. en dos sectores de la mampostería una cara vista	m2	85,88	79.580	6.834.330	25,88	60,0	85,88	30%	70%	100%	2.059.530	4.774.800	6.834.330
6	**Revoque**				4.785.029									
6.1	Revoque bajo losa de hormigón	m2	35	70.501	2.467.535	0	35,00	35,00	0%	100%	100%	0	2.467.535	2.467.535
6.2	Refuerzo de columnas planta baja	un	3	772.498	2.317.494	0	3,00	3,00	0%	100%	100%	0	2.317.494	2.317.494
7	**Contrapiso**				2.060.640									
7.1	Contrapiso de Hormigón de cascotes compactado espesor 0,10cm	m2	60	34.344	2.060.640	0	49,86	49,86	0%	83%	83%	0	1.712.392	1.712.392
				Total	39.546.003									
									55%	42%	97%	21.595.426	16.799.233	38.394.659
						Monto Bruto Certificado								
						Devolucion Anticipo								
						Monto Neto					CERTIFICADO Nº 2		16.799.233	

Son en guaraníes: Treinta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil tres.-

SON GUARANIES DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES .-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa
Dpto. de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner