mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 1	
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	
CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	**CORPORACION BECO S.A.**
MONTO DEL CONTRATO:	536.009.183
BARRIO:	LOS LAURELES
OBRA:	**CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO:	3/11/25 AL 30/11/25			FECHA:	1/12/2025
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**	
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
A	CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347	536.009.183	66,12%	0	354.390.174	354.390.174
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**536.009.183**	**66,12%**	**0**	**354.390.174**	**354.390.174**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**354.390.174**	

Total Certificado	**354.390.174**
Retención 5%	17.719.509
Monto total a cobrar	**336.670.665**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	66,12%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	66,12%

CONTRATISTA

Corporación BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras
FISCAL DE OBRAS

FORMULARIO 2												
		CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347								AVANCE DEL MES:		66,12%
		CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1								AVANCE DE OBRA:		66,12%
		CONTRATO					CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE EJECUCION	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
A	RUBROS CONTRACTUALES											
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00	1.678.480	1.678.480	100,00%	-	1,00	1,00	-	1.678.480	1.678.480
2	Cartel de señalización preventiva en obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00	182.400	1.459.200	100,00%	-	8,00	8,00	-	1.459.200	1.459.200
3	Replanteo de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,28	4.580	12.545.902	100,00%	-	2.739,28	2.739,28	-	12.545.902	12.545.902
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL											
	Movimiento de Suelos											
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	776,16	40.960	31.791.514	100,00%	-	776,16	776,16	-	31.791.514	31.791.514
	Remociones											
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00	55.930	4.474.400	100,00%	-	80,00	80,00	-	4.474.400	4.474.400
	Canal de Piedra Bruta Colocada											
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	30,80	1.028.890	31.689.812	80,00%	-	24,64	24,64	-	25.351.850	25.351.850
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	344,96	523.410	180.555.514	80,00%	-	275,97	275,97	-	144.445.458	144.445.458
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	46,20	201.230	9.296.826	80,00%	-	36,96	36,96	-	7.437.461	7.437.461
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	77,00	75.890	5.843.530	80,00%	-	61,60	61,60	-	4.674.824	4.674.824
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33	186.440	38.281.725	0,00%	-	-	-	-	-	-
	PAVIMENTOS											
	Pavimento Pétreo											

Corporación BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

Ing. Jose Silguero
Fiscal de Obras

11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15	43.650	21.700.598	100,00%	-	497,15	497,15	-	21.700.598	21.700.598
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57	49.180	3.667.353	100,00%	-	74,57	74,57	-	3.667.353	3.667.353
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12	53.610	3.598.303	100,00%	-	67,12	67,12	-	3.598.303	3.598.303
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48	48.130	889.442	60,01%	-	11,09	11,09	-	533.762	533.762
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.139,28	54.540	116.676.331	65,00%	-	1.390,53	1.390,53	-	75.839.506	75.839.506
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00	51.960	16.003.680	60,00%	-	184,80	184,80	-	9.602.208	9.602.208
	Accesos											
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98	2.296.860	9.141.503	0,00%	-	-	-	-	-	-
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20	2.368.250	9.946.650	0,00%	-	-	-	-	-	-
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36	2.376.000	7.983.360	0,00%	-	-	-	-	-	-
	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00	97.600	15.128.000	0,00%	-	-	-	-	-	-
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00	495.670	2.478.350	0,00%	-	-	-	-	-	-
	TRABAJOS FINALES											
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88	4.080	11.178.710	50,00%	-	1.369,94	1.369,94	-	5.589.355	5.589.355
	MONTO TOTAL CONTRACTUAL				**536.009.183**					**0**	**354.390.174**	**354.390.174**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	354.390.174
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**354.390.174**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	536.009.183
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	354.390.174
B.3	**SALDO DEL CONTRATO**	**181.619.009**

Corporación BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

Ing. José Silguero
Fiscal de Obras

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ACTA DE MEDICIÓN N° 1

CE: 05/2025 - No. INTENCION 794 Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANAL LATERAL DE LAS CALLES LAS CAMELIAS Y GIRASOLES - BARRIO LOS LAURELES" ID 476347

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADA	AVANCE
A	RUBROS CONTRACTUALES						
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	Cartel de obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100,00%
2	Cartel de señalización preventiva en obra	unidad de medida: un presentación: UNIDAD	8,00		8,00	8,00	100,00%
3	Replanteo de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,28		2.739,28	2.739,28	100,00%
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL						
	Movimiento de Suelos						
4	Excavación de zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	776,16		776,16	776,16	100,00%
	Remociones						
5	Remoción de estructuras existentes	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	80,00		80,00	80,00	100,00%
	Canal de Piedra Bruta Colocada						
6	Fondo de Hormigon Masa fck: 150 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	30,80		24,64	24,64	80,00%
7	Canal de Piedra Bruta Colocada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	344,96		275,97	275,97	80,00%
8	Relleno de Asiento de Piedra Triturada	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	46,20		36,96	36,96	80,00%
9	Relleno y Compactacion de Zanjas	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	77,00		61,60	61,60	80,00%
10	Provisión y colocación tubo ranurado perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye movimientos de suelos y relleno de soporte - c/3,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	205,33		-	-	0,00%
	PAVIMENTOS						
	Pavimento Pétreo						
11	Corte Perfilado	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	497,15		497,15	497,15	100,00%
12	Remocion De Suelos (Bolsones)	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	74,57		74,57	74,57	100,00%
13	Terraplen	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	67,12		67,12	67,12	100,00%
14	Relleno Para Soporte De Cordones	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	18,48		11,09	11,09	60,01%
15	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.139,28		1.390,53	1.390,53	65,00%
16	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	308,00		184,80	184,80	60,00%
	Accesos						
17	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,98		-		0,00%
18	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	4,20		-		0,00%
19	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=260 kg/cm2	unidad de medida: m³ presentación: UNIDAD	3,36		-		0,00%
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
20	Guarda Ruedas 0,15 x 0,15 x 1,00 m - c/1,00 m	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	155,00		-		0,00%
21	Barandas Metálicas	unidad de medida: ml presentación: UNIDAD	5,00		-		0,00%
	TRABAJOS FINALES						
22	Limpieza de obra	unidad de medida: m² presentación: UNIDAD	2.739,88		1.369,94	1.369,94	50,00%

Corporación BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

CONTRATISTA

Ing. Jose Silguero
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS