Construcciones, Planos 3D
Obras Civiles, Edificios, Plazas, Restauración.
R.U.C. 80112630-4
Dirección: Ruta V - Cerro Cora
Tel/ Cel: 0985 322 716

CERTIFICADO N° 002

OBRA: REP. DE PALACETE GOBERNACION

UBICACION: Pedro Juan Caballero

EMPRESA: DOS COLUMNAS SA

FECHA: 26/2/2024

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES			
item	Descripcion	Unidad	Cant. Contractual	P. Unitario	TOTAL	Cantidad anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Porcentaje	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acomulado
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.080.000	1.080.000	-	1	0	100%	1.080.000		1.080.000
2	Demolicion/Retiro de artefactos electricos	Unidad	52	20.000	1.040.000	-	52	0	100%	1.040.000		1.040.000
3	Reposicion de artefactos electricos	Unidad	52	20.000	1.040.000	-	52	0	100%	1.040.000		1.040.000
4	Provision y colocacion de artefactos sanitarios	Unidad	25	280.000	7.000.000	-	25	0	100%	7.000.000		7.000.000
5	Rampa de acceso (antideslizante, pintura y sombologia)	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	-	4	0	100%	4.000.000		4.000.000
6	Bacha para lavatorio con accesoris	Unidad	3	1.200.000	3.600.000	-	3	0	100%	3.600.000		3.600.000
7	Reparacion y reposicion de piso en vereda	Metros cuadrados	50	96.000	4.800.000	-	50	0	100%	4.800.000		4.800.000
8	Reparacion y Reposicion de piso en pasillo interno	Metros cuadrados	38	144.000	5.472.000	-	38	0	100%	5.472.000		5.472.000
9	Cambiar tranca de puerta de vidrio	Unidad	3	360.000	1.080.000	-	3	0	100%	1.080.000		1.080.000
10	Pintura de fachada en latex (frontal y en altura)	Metros cuadrados	692	32.000	22.144.000	-	692	0	100%	22.144.000		22.144.000
11	Pintura interior acrilico para pared	Metros cuadrados	1.450	19.200	27.840.000	-	1450	0	100%	27.840.000		27.840.000
12	Pintura interior sintetico H:1,50 (pasillo)	Metros cuadrados	1.450	22.360	32.422.000	-	1450	0	71%	9.427.128	22.994.872	32.422.000
13	Pintura interior sintetico o barniz en puertas	Metros cuadrados	265	18.000	4.770.000	-	265	0	100%	0	4.770.000	4.770.000
14	Enduido interior tipo acrilico	Metros cuadrados	92	28.000	2.576.000	-	92	0	100%	0	2.576.000	2.576.000
15	Enduido y textura exterior tipo grafiado	Metros cuadrados	105	28.000	2.940.000	-	105	0	100%	0	2.940.000	2.940.000
16	Reposicion y reparación de cieloras (yeso, losa)	Metros cuadrados	83	88.000	7.304.000	-	83	0	100%	0	7.304.000	7.304.000
17	Demolicion y Aterro de Piscina en fachada frontal	Metros cuadrados	62	99.200	6.150.400	-	62	62	100%	0	6.150.400	6.150.400
18	Divisoria de Yeso con ahislacion termo acustica	Metros cuadrados	15	176.000	2.640.000	-	15	0	100%	0	2.640.000	2.640.000
19	Retiro y reposicion de puerta placa de madera	Unidad	3	680.000	2.040.000	-	3	0	100%	0	2.040.000	2.040.000
20	Reubicar y complementar estrellas en fachada	Unidad	18	560.000	10.080.000	-	18	0	100%	0	10.080.000	10.080.000
21	Reparación de techo	Metro lineal	200	68.000	13.600.000	-	200	0	100%	0	13.600.000	13.600.000
22	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.381.600	1.381.600	-	1	0	100%	0	1.381.600	1.381.600
				Total Gs.	**165.000.000**					**88.523.128**	**76.476.872**	**165.000.000**

Fondo Reparo 3.823.844
Monto a Cobrar: 72.653.028
Porcentaje 100%

Firma Fiscal Obras

Firma Director Obras

Ing. Raúl Antonio [illegible]
Reg. N° 14[illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Firma Contratista

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay