Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Obra: Construcción de 01 aula

Lugar: Esc. Bas. N°. 2968 San Juan Bautista de la Salle - Km 14 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADOS ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajo Preliminares							
1	Cartel de obra	3,60	m²	650.000	2.340.000	3,60	100	2.340.000
2	Limpieza y preparación del terreno	86,40	m²	6.300	544.320	86,40	100	544.320
3	Replanteo y marcación	66,75	m²	11.393	760.483	66,75	100	760.483
4	Excavación para carga de cimiento de PBC	5,50	m³	40.300	221.650	1,10	20	44.330
	Estructura de Hormigón Armado							
5	Zapata de H° A°	0,40	m³	1.299.667	519.867	0,08	20	103.973
6	Columna de H° A°	0,95	m³	2.173.667	2.064.984	0,19	20	412.997
7	Encadenado inferior y superior de H° A°	2,00	m³	2.195.724	4.391.448	0,40	20	878.290
8	Losa de H°A°	0,11	m³	2.133.333	234.667	0,02	20	46.933
	Mampostería de nivelación de 30 cm							
9	Mampostería de nivelación de 30 cm	9,00	m²	174.133	1.567.197	1,80	20	313.439
	Relleno y Compactación					-	20	0
10	Relleno y compactación	10,00	m³	140.917	1.409.170	5,00	50	704.585
	Aislación Asfáltica De Muros					-	20	0
11	Aislación asfáltica de paredes	25,50	ml	55.000	1.402.500	12,75	50	701.250
	Mampostería de elevación de 15 cm							
12	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 m para revocar	100,00	m²	102.000	10.200.000	50,00	50	5.100.000
	Revoque							
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	208,35	m²	43.500	9.063.225	65,84	31,6	2.863.979
	Techo:							
14	Cabriada metálica	29,70	ml	156.667	4.653.010	7,43	25	1.163.252
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	82,70	m²	511.458	42.297.577	16,54	20	8.459.515
16	Cumbrera de chapa	8,00	ml	86.893	695.144	2,00	25	173.786

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

	Desagüe pluvial					-	0	0
17	Canaletas	16,00	ml	86.876	1.390.016	3,12	19,5	271.053
18	Bajadas	10,50	ml	86.876	912.198	2,10	20	182.440
	Piso					-	0	0
19	Contrapiso de H° de cascotes esp: 10cm	62,65	m²	42.400	2.656.360	-	0	0
20	Carpeta de nivelación	62,65	m²	42.200	2.643.830	-	0	0
21	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto tránsito y antideslizante) incluye material y mano de obra	62,65	m²	103.667	6.494.738	-	0	0
22	Zócalo embutido	34,55	ml	27.991	967.089	-	0	0
23	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	16,15	m²	80.000	1.292.000	-	0	0
24	Rampa de H°A° y escalón de acceso	1,00	un	326.610	326.610	-	0	0
	Aberturas					-	0	0
25	Puerta tablero de 1,00x2,10mts con marco, contramarco y cerradura	1,00	un	1.751.400	1.751.400	-	0	0
26	Ventana vidrio templado de 8 mm	6,00	m²	720.000	4.320.000	-	0	0
27	Reja metálica pintada (ventana)	6,00	m²	27.733	166.398	-	0	0
	Pintura					-	0	0
28	Pintura de pared látex acrilica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	208,35	m²	41.000	8.542.350	-	0	0
29	Pintura esmalte sintético para aberturas	16,20	m²	30.316	491.119	-	0	0
30	Pintura de canaletas y bajas, antióxido y pintura final.	26,50	ml	33.167	878.926	-	0	0
	Instalación eléctrica					-	0	0
31	Instalación eléctrica. Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	un	1.198.267	1.198.267	-	0	0
32	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	3.097.667	3.097.667	-	0	0
33	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	1,00	un	2.916.667	2.916.667	-	0	0
34	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	1,00	un	202.402	202.402	-	0	0
	Limpieza final					-	0	0
35	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	gl	1.432.685	1.432.685	-	0	0
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 37/2023					₲ 124.045.962	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 25.064.626

Monto de Certificado	25.064.626
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	1.253.231
Total a Pagar por Certificado	23.811.394

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
JC: 80097087 - 0

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Obra: Construcción de 01 aula

Lugar: Esc. Bas. N°. 2968 San Juan Bautista de la Salle - Km 14 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 28 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el **Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra,** a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: **Construccion de 01 Aula Esc. Bas. N°. 2968 San Juan Bautista de la Salle - Km 14 Acaray- CONTRATO N° 37 /2023-ID: N° 435.976.**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa **Construconsult S.A.**

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
	Trabajo Preliminares			
1	Cartel de obra	3,60	m²	3,60
2	Limpieza y preparación del terreno	86,40	m²	86,40
3	Replanteo y marcación	66,75	m²	66,75
4	Excavación para carga de cimiento de PBC	1,10	m³	1,10
	Estructura de Hormigón Armado			
5	Zapata de H° A°	0,08	m³	0,08
6	Columna de H° A°	0,19	m³	0,19
7	Encadenado inferior y superior de H° A°	0,40	m³	0,40
8	Losa de H°A°	0,02	m³	0,02
	Mampostería de nivelación de 30 cm			
9	Mampostería de nivelación de 30 cm	1,80	m²	1,80
	Relleno y Compactación	-		-
10	Relleno y compactación	5,00	m³	5,00
	Aislación Asfáltica De Muros	-		-
11	Aislación asfáltica de paredes	12,75	ml	12,75
	Mampostería de elevación de 15 cm			
12	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 m para revocar	50,00	m²	50,00
	Revoque			
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	65,84	m²	65,84
	Techo:			
14	Cabriada metálica	7,43	ml	7,43
15	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	16,54	m²	16,54
16	Cumbrera de chapa	2,00	ml	2,00
	Desagüe pluvial	-		-
17	Canaletas	3,12	ml	3,20
18	Bajadas	2,10	ml	2,10

Miguel Caceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

	Piso	-		-
19	Contrapiso de H° de cascotes esp: 10cm	-	m²	-
20	Carpeta de nivelación	-	m²	-
21	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto tránsito y antideslizante) incluye material y mano de obra	-	m²	-
22	Zócalo embutido	-	ml	-
23	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	-	m²	-
24	Rampa de H°A° y escalón de acceso	-	un	-
	Aberturas	-		-
25	Puerta tablero de 1,00x2,10mts con marco, contramarco y cerradura	-	un	-
26	Ventana vidrio templado de 8 mm	-	m²	-
27	Reja metálica pintada (ventana)	-	m²	-
	Pintura	-		-
28	Pintura de pared látex acrilica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	-	m²	-
29	Pintura esmalte sintético para aberturas	-	m²	-
30	Pintura de canaletas y bajas, antióxido y pintura final.	-	ml	-
	Instalación eléctrica	-		-
31	Instalación eléctrica. Conexión a red interna según reglamento de ANDE	-	un	-
32	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	-	un	-
33	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	-	un	-
34	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	-	un	-
	Limpieza final	-		-
35	Limpieza Final y retiro de desechos	-	gl	-

Miguel Cáceres
Director de Obras

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

CONSTRUCONSULT S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N.C.P.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

(0973) 105.258 - (0972) 767.863 | construconsults.a@outlook.com

Coronel Alfredo Ramos, casi 2 de mayo, a 100 mtrs. de la Heladeria Amandau - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16906999
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2024
R.U.C.: 80097087 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0000329

FECHA DE EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

DIRECCIÓN: _____ R.U.C./C.I.: 80010478-1

TELÉFONO: _____ NOTA DE REMISIÓN N°: _____ FECHA: ___/___/___

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CORRESPON				
	DIENTE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN				
	ID N° 435976 - LOTE N° 04 CONSTRUCCION				
	DE 01 AULA ESC. BAS N° 2968 SAN JUAN				
	BAUTISTA DE LA SALLE - Km 14 ACARAY				23.811.394
	CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID N° 435976				
	LOTE N° 05 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA				
	ESCUELA BASICA N° 5495 PADRE GUIDO				
	CORONEL Km 165 ACARAY				23.740.424
		SUB - TOTAL			47.551.818

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO — " — "

TOTALES 47.551.818

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): — (10%): 4.322.842 = TOTAL IVA: 4.322.842

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitación N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 326 al 375 - Diciembre/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Valido como crédito fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800970870 CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 0985282109 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** construconsults.a@outlook.com

Dirección : AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERIA AMANDAU - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 019377

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 01/11/2024

Otorgado en Asunción, el 01/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800970870

01112022 1808 800970870 800970870

019377

Lote 5668595465 , Cons.: 17

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270167622906**

FECHA 19/12/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097087	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 85E007F7

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180097087B5E007F7

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80097087-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435976 / CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Monto del contrato

238.157.327

Año: 2023 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CARLOS GABRIEL	BAREIRO ROJAS	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 80097087

Fecha Impresión: 19/12/2023