Municipalidad de
Loma Plata

Obra: Construcción de Vereda de Hormigon en calle Klefeeld desde Avda. Dr. Manuel Gondra hasta entrada Acceso a Nucleo A con ID Nº 435.855

Municipalidad : LOMA PLATA		
Inicio Vigencia de Contrato: 05 de diciembre del 2023	**FECHA INICIO OBRA: 14/12/2023**	
Duración de Contrato: Al finalizar obligaciones	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 30 dias**	
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :	
Empresa Contratista: MAWES S.A	**PERIODO : 28 dias**	

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	Replanteo y marcación	m2	1,278.00	1,300	1,661,400	1,278.00	1,661,400	1,278.00	1,661,400	1,278.00	1,661,400	100%
2	Cartel de obras (2m x 3m). Se colocaran al inicio y al final del tramo de obra	un	2.00	1,400,000	2,800,000	2.00	2,800,000	2.00	2,800,000	2.00	2,800,000	100%
3	Preparación del terreno: desbroce, perfilado y compactación mecánica del suelo	m2	1,278.00	5,100	6,517,800	1,278.00	6,517,800	1,278.00	6,517,800	1,278.00	6,517,800	100%
4	Construcción de rampa para silla de ruedas de H°A° rigido fck 250 kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones	m2	9.00	149,475	1,345,275	9.00	1,345,275	9.00	1,345,275	9.00	1,345,275	100%
5	Construcción de pavimento rígido de H°A° fck 250 kg/, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones	m2	1,269.00	149,475	189,683,775	1,269.00	189,683,775	1,269.00	189,683,775	1,269.00	189,683,775	100%
6	Limpieza final de obra	un	1.00	1,194,000	1,194,000	0.10	119,400	1.00	1,194,000	1.00	1,194,000	100%
	TOTAL IVA INCLUIDO				**203,202,250**		**202,127,650**		**203,202,250**		**203,202,250**	**100%**

A	SUBTOTAL CERTICADO		**203,202,250**	**100.00%**
B	DEVOLUCION DEL ANTICIPO RECIBIDO	30%	0	**TOTAL DE AVANCE**
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%	**10,160,113**	
D	**TOTAL A COBRAR**		**193,042,138**	

DIRECTOR DE OBRAS

KEVIN RAMÍREZ
Director de Obras
Municipalidad de Loma Plata

FISCAL DE OBRAS

Fernanda Romero Camarra
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC Nº 4802

RESIDENTE DE OBRAS

Ing. Rendy Pries Giesbrecht
MAWES S.A.