## CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 -

OBRA: Reparaciones varias en Escuela Básica N°100 República de Colombia ID DNCP 423020.-

CONTRATISTA: AJB CONSULTORA — CONTRATO Nº: 07/2023

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 186.506.005 — FECHA: 10/5/2023

| ITEM | DESCRIPCION DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | CERTIFICADOS ANTERIORES | CERTIFICADO 2 | ACUMULADO | ACUMULADO | PRESENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.307.104 | 1.307.104 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.307.104 | 0 | 100,00% |
| 2 | Desmonte de techo solo tejas | Metros Cuadrados | 310 | 22.173 | 6.873.630 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 6.873.630 | 0 | 100,00% |
| 3 | Desmonte de aberturas (puertas de madera) | Unidad | 3 | 132.838 | 398.514 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 398.514 | 0 | 100,00% |
| 4 | Acondicionamiento de balancines | Unidad | 21 | 245.000 | 5.145.000 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 5.145.000 | 5.145.000 | 100,00% |
| 5 | Desmonte de aberturas (balancines) | Unidad | 2 | 112.838 | 225.676 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 225.676 | 0 | 100,00% |
| 6 | Desmonte de pisos | Metros Cuadrados | 210 | 77.500 | 16.275.000 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 16.275.000 | 0 | 100,00% |
| 7 | Mampostería de elevación 0,15 cm cerramiento de dos balancines | Metros Cuadrados | 4,16 | 80.364 | 334.314 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 334.314 | 0 | 100,00% |
| 8 | Revoque a una sola capa filtrada interior | Metros Cuadrados | 405 | 45.933 | 18.602.865 | 90,00 | 315,00 | 405,00 | 18.602.865 | 14.468.895 | 100,00% |
| 9 | Compactación y nivelado de piso | Metros Cuadrados | 25 | 65.000 | 1.625.000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1.625.000 | 0 | 100,00% |
| 10 | Realización de carpeta de nivelación | Metros Cuadrados | 210 | 65.000 | 13.650.000 | 130,00 | 80,00 | 210,00 | 13.650.000 | 5.200.000 | 100,00% |
| 11 | Reposición de tejas nuevas | Metros Cuadrados | 310 | 77.500 | 24.025.000 | 280,00 | 30,00 | 310,00 | 24.025.000 | 2.325.000 | 100,00% |
| 12 | Reparación de fisuras (llaves con barras 10mm y cemento 1:3) | Unidad | 14 | 221.000 | 3.094.000 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 3.094.000 | 0 | 100,00% |
| 13 | Reposición de tablas de madera cielo raso | Unidad | 50 | 165.000 | 8.250.000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.250.000 | 0 | 100,00% |
| 14 | Reposición de clavadores 3x3" x 3 | Unidad | 10 | 250.000 | 2.500.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2.500.000 | 0 | 100,00% |
| 15 | Reposición de vidrios | Unidad | 80 | 131.853 | 10.548.240 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 10.548.240 | 10.548.240 | 100,00% |
| 16 | Reposición de puertas (metálicas) | Unidad | 3 | 1.466.667 | 4.400.001 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4.400.001 | 4.400.001 | 100,00% |
| 17 | Reparación de asentamiento de columnas de madera | Unidad | 2 | 1.175.000 | 2.350.000 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2.350.000 | 2.350.000 | 100,00% |
| 18 | Realizar guarda obra el lado posterior ancho 0.60cm | Metros Cuadrados | 17 | 103.333 | 1.756.661 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 1.756.661 | 1.756.661 | 100,00% |
| 19 | Colocación de piso cerámico | Metros Cuadrados | 210 | 118.333 | 24.849.930 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 17.749.950 | 17.749.950 | 71,43% |
| 20 | Servicios de Pintura de maderamen | Metros Cuadrados | 310 | 22.500 | 6.975.000 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 1.012.500 | 1.012.500 | 14,52% |
| 21 | Servicios de Pintura de columnas de madera en galería | Metros Cuadrados | 28 | 56.667 | 1.586.676 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 283.335 | 283.335 | 17,86% |
| 22 | Servicios de Pintura de puertas metálicas | Metros Cuadrados | 15 | 21.667 | 325.005 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 43.334 | 43.334 | 13,33% |
| 23 | Servicios de Pintura al agua de revoques interiores | Metros Cuadrados | 405 | 19.500 | 7.897.500 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 585.000 | 585.000 | 7,41% |
| 24 | Servicios de Pintura al agua exterior de ladrillos vistos | Metros Cuadrados | 210 | 21.667 | 4.550.070 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 650.010 | 650.010 | 14,29% |
| 25 | Servicios de Pintura al sintético para aberturas (Balancines) | Metros Cuadrados | 87 | 21.667 | 1.885.029 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 866.680 | 866.680 | 45,98% |
| 26 | Colocación de Boca de luces y tomas | Unidad | 35 | 122.833 | 4.299.155 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 3.070.825 | 3.070.825 | 71,43% |
| 27 | Instalación de Tubos fluorescentes colgados con soportes metálicos | Unidad | 18 | 121.100 | 2.179.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28 | Instalación eléctrica completa | Unidad | 1 | 4.096.833 | 4.096.833 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 2.048.417 | 2.048.417 | 50,00% |
| 29 | Instalación de ventiladores motor pesado con caja de mando metálica y 7 velocidades | Unidad | 7 | 716.667 | 5.016.669 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2.150.001 | 2.150.001 | 42,86% |
| 30 | Limpieza final | Unidad | 1 | 1.483.333 | 1.483.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |

| | |
|---|---|
| TOTAL AVANCE DE LA OBRA | 74.653.849 |
| FONDO DE REPARO 5% | 3.732.692 |
| CERTIFICADO Nº 2 DE AVANCE DE OBRA | 70.921.157 |
| PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 2 | 40,03% |
| PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA | 80,33% |

Contratista

Julián Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario

Fiscal de Obras

A & D
Arquitectura y Diseño
Arq. Emanuel Cáceres
RUC: 7.953.846 - 0