GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Cocina Comedor en ESCUELA N° 2.665 Mcal. José Felix Estigarribia de Acevedo Cue - Alberdi

LOCALIDAD: ACEVEDO CUE - ALBERDI - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: L.M. CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 07/02/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 233.937.360
ANTICIPO RECIBIDO 46.787.472

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			48.397.700	48.397.700
DESCUENTO ANTICIPO	50,00%		23.393.736	
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**25.003.964**	

SON GUARANIES: Veinte y cinco millones tres mil novecientos sesenta y cuatro----------

Construcciones
ING. NELSON NUÑEZ
Ruc: 583272-1

p/ CONTRATISTA

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Gobernación de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Cocina Comedor en ESCUELA N° 2.665 Mcal. José Felix Estigarribia de Acevedo Cue - Alberdi

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Cocina Comedor				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Preparación de la obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación del terreno	M2	94,00	4.130	388.220		94	94,00	0	388.220	388.220	100%
	Replanteo	M2	94,00	4.720	443.680		94	94,00	0	443.680	443.680	100%
	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,00	377.600	4.908.800		13	13,00	0	4.908.800	4.908.800	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas Pilares de HºAº	M3	2,00	2.242.000	4.484.000		2	2,00	0	4.484.000	4.484.000	100%
	Viga de Galería de Hº Aº	M3	1,00	2.242.000	2.242.000		1	1,00	0	2.242.000	2.242.000	100%
	Viga cumbrera	M3	1,00	2.242.000	2.242.000		1	1,00	0	2.242.000	2.242.000	100%
	Vigas de Galeríade HºAº- inferior	M3	2,00	2.242.000	4.484.000		2	2,00	0	4.484.000	4.484.000	100%
	Encadenados deHºAº - Superior	M3	2,00	2.242.000	4.484.000		2	2,00	0	4.484.000	4.484.000	100%
	Muros de nivelación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,30 cm. armada	M2	16,00	129.800	2.076.800		16	16,00	0	2.076.800	2.076.800	100%
	Relleno y apisonado de interiores	M3	18,00	59.000	1.062.000		18	18,00	0	1.062.000	1.062.000	100%
	Aislación asfaltica:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes	M2	46,00	23.600	1.085.600		46	46,00	0	1.085.600	1.085.600	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	70,00	88.500	6.195.000		70	70,00	0	6.195.000	6.195.000	100%
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,00	106.200	8.920.800		84	84,00	0	8.920.800	8.920.800	100%
	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	ML	42,00	29.500	1.239.000		42	42,00	0	1.239.000	1.239.000	100%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML	11,00	165.200	1.817.200		9	9,00	0	1.486.800	1.486.800	82%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De tejas y tejuelones prensados a maquina	M2	120,00	247.800	29.736.000			0,00	0	0	0	0%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	29.500	4.100.500			0,00	0	0	0	0%
	De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	M2	51,00	29.500	1.504.500			0,00	0	0	0	0%
	De pilares HºAº	M2	6,00	29.500	177.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	90,00	29.500	2.655.000		90	90,00	0	2.655.000	2.655.000	100%
	Piso de baldosacalcárea	M2	90,00	64.900	5.841.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo calcareo	ML	56,00	23.600	1.321.600			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas de maderas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN	1,00	1.534.000	1.534.000			0,00	0	0	0	0%
	Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa	UN	2,00	1.003.000	2.006.000			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas Tipo Blindex:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo Blindex	M2	13,00	554.600	7.209.800			0,00	0	0	0	0%
	Puerta 0,80 x 2,10	un	1,00	1.003.000	1.003.000			0,00	0	0	0	0%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	41,00	29.500	1.209.500			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	139,00	17.700	2.460.300			0,00	0	0	0	0%

Construcciones
ING. NELSON MONGES
Ruc: 583272-1

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

	De pilares vistoscon antimoho incoloro	M2	13,00	20.060	260.780			0,00	0	0	0	0%
	De viga cumbren, galería, encadenado y pilares	M2	51,00	22.420	1.143.420			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	M2	15,00	22.420	336.300			0,00	0	0	0	0%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	85,00	20.060	1.705.100			0,00	0	0	0	0%
	De tejuelones con barniz	M2	120,00	22.420	2.690.400			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas demadera con barniz	M2	6,00	20.060	120.360			0,00	0	0	0	0%
	Revestido de azulejos	M2	6,00	76.700	460.200			0,00	0	0	0	0%
	Desague pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	ML	37,00	82.600	3.056.200			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica	un	1,00	2.950.000	2.950.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos aléctricos	un	1,00	1.829.000	1.829.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación Sanitaria							0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Agua potable	un	1,00	1.003.000	1.003.000			0,00	0	0	0	
	Desague Cloacal(pozo, camara y registro)	un	1,00	4.012.000	4.012.000			0,00	0	0	0	0%
	Pileta de Cocinacon grifería	un	1,00	1.050.200	1.050.200			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	m2	94,00	4.130	388.220			0,00	0	0	0	0%
	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo	un	1,00	767.000	767.000			0,00	0	0	0	0%
	116 ml de Muralla con rejas metálica							0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de tejido existente	un	1	979.400	979.400			0,00	0	0	0	0%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	46	147.500	6.844.000			0,00	0	0	0	0%
	Pilares de 0,45 x0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	35	259.600	9.086.000			0,00	0	0	0	0%
	Sardinel	ml	98	49.560	4.856.880			0,00	0	0	0	0%
	Mampostería de0,15	m2	65	88.500	5.752.500			0,00	0	0	0	0%
	Revoque con hidrofugo	m2	130	29.500	3.835.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pared	m2	130	17.700	2.301.000			0,00	0	0	0	0%
	Reja metálica pintada	m2	137	188.800	25.865.600			0,00	0	0	0	0%
	Portón Metalicopara acceso peatonal pintado	un	1	885.000	885.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza Final de obra con retiro de materiales excedentes	un	1	590.000	590.000			0,00	0	0	0	0%
	265ml de Cerramiento con Tejido de Alambre				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Mamposteria deNivelación de 0,30	m2	53	118.000	6.254.000			0,00	0	0	0	0%
	Mamposteria deElevación de 0,15	m2	106	88.500	9.381.000			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	265	100.300	26.579.500			0,00	0	0	0	0%
	Portón para acceso vehicular	un	1	1.770.000	1.770.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra con Porta cartel de 1,00m x 1,50m y placa conmemorativa	un	1	354.000	354.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					233.937.360					**48.397.700**	**48.397.700**	**20,69**

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**48.397.700**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**233.937.360**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**20,69**

Gobernación de Ñeembucú

Contratista