CERTIFICADO DE OBRA Nº. 1

OBRA: L.P.N. Nº 05/22 – CONTRATO Nº 72/2022 - PERFORACION DE POZOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS EN VARIAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 406.191.-

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: PARANA PERFORACIONES
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERT OSMAR FLORENTIN SILVERO
OBRA: LOTE 20: PERFORACION DE POZO, PROVISIÓN E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS EN VARIAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD - ESCUELA BASICA Nº 6115 AMIGOS DEL LAGO YRENDY - KM 12 MONDAY.---

FECHA: 16/ 05/ 2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	100,00%
Ejecutado Anterior	0,00%
Ejecutado Acumulado	100,00%

Item	DESCRIPCION	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO P. Unitario	ADJUDICADO P. TOTAL	Presente Certificado (a) Cant.	Presente Certificado (a) %	Certificado Anterior (b) Canti.	Certificado Anterior (b) %	Rubros No ejecut. A Compensar Cant.	Rubros No ejecut. A Compensar %	Certificado Acumulado (a+b) Canti.	Certificado Acumulado (a+b) %	SALDOS Cant.	SALDOS %	MONTO EN GUARANIES: Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto Rubros no Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. (según EE.TT. adjuntadas).	un	1,00	1.987.000	1.987.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.987.000	0	0	1.987.000
2	Perforación de Pozo (según EE.TT. adjuntadas).	gl	1,00	128.540.433	128.540.433	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	128.540.433	0	0	128.540.433
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios (según EE.TT. adjuntadas).	gl	1,00	18.120.667	18.120.667	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	18.120.667	0	0	18.120.667
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución.	un	1,00	58.670.880	58.670.880	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	58.670.880	0	0	58.670.880
5	Marcación y replanteo.	m^2	20,00	12.403	248.060	20,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	248.060	0	0	248.060
6	Cercado perimetral de tejido de alambres calibre 12, abertura 2x2 (incluye catracas, a hilos de alambre liso Nº 14 Y 3 hilos de alambres de puas Nº 16) con postes prefabricados curvos 13x13 = 3,00m incluye muro de contención E=0,20m, h=0,50m revocado y pintado a látex con coronamiento de Hº y cierre de tejido empotrado.	ml	18,00	283.587	5.104.566	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	5.104.566	0	0	5.104.566
7	Cercado perimetral, Provisión y colocación de portón metálico con tejido de alambre de h=2,00, e=1,20, pasador de cierre de portacandado, con bastidor perimetral de hoja con caños galvanizados de 2´´ y estructura de soporte de caños galvanizados de 2´´. Con su respectivos pilares rectangulares de HºAº (0,20mx0,20m)h=2,50m de la rasante de paso, a ambos lados del mismo revocados y pintados con pintura al látex, incluye umbral de HºAº tipo lomada.	un	1,00	2.249.158	2.249.158	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	2.249.158	0	0	2.249.158
8	Caseta y Registro - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. (según EE.TT. adjuntadas).	m2	3,25	45.600	148.200	3,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	3,25	100%	0,00	0%	148.200	0	0	148.200
9	Caseta y Registro -Estructura de H° A°- Zapatas. (según EE.TT. adjuntadas).	m3	0,30	2.309.272	692.782	0,30	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,30	100%	0,00	0%	692.782	0	0	692.782
10	Caseta y Registro -Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. (según EE.TT. adjuntadas).	m3	0,50	2.561.163	1.280.582	0,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,50	100%	0,00	0%	1.280.582	0	0	1.280.582
11	Caseta y Registro -Estructura de H° A° Vigas. (según EE.TT. adjuntadas).	m3	0,33	3.846.265	1.269.267	0,33	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,33	100%	0,00	0%	1.269.267	0	0	1.269.267
12	Caseta y Registro -Estructura de H° A° - Losa. (según EE.TT. adjuntadas).	m3	0,33	2.620.656	864.816	0,33	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,33	100%	0,00	0%	864.816	0	0	864.816
13	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	2,25	36.834	82.877	2,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,25	100%	0,00	0%	82.877	0	0	82.877
14	Caseta y Registro -Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar.	m2	12,30	95.428	1.173.764	12,30	100%	0,00	0%	0,00	0%	12,30	100%	0,00	0%	1.173.764	0	0	1.173.764
15	Caseta y Registro -Revoques de paredes. (según EE.TT. adjuntadas).	m2	26,70	55.613	1.484.867	26,70	100%	0,00	0%	0,00	0%	26,70	100%	0,00	0%	1.484.867	0	0	1.484.867
16	Caseta y Registro -Carpeta de losa. (según EE.TT. adjuntadas).	m2	2,25	35.834	80.627	2,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,25	100%	0,00	0%	80.627	0	0	80.627
17	Caseta y Registro -Revoque de losa interior.	m2	1,45	53.613	77.739	1,45	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,45	100%	0,00	0%	77.739	0	0	77.739
18	Caseta y Registro -Pintura de paredes. (según EE.TT. adjuntadas).	m2	34,10	46.043	1.570.066	34,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	34,10	100%	0,00	0%	1.570.066	0	0	1.570.066
19	Caseta y Registro -Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70x2,10. (según EE.TT. Adjuntadas).	un	1,00	893.926	893.926	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	893.926	0	0	893.926
20	Caseta y Registro -Instalación de electroducto de 2´´ HG.	gl	1,00	711.333	711.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	711.333	0	0	711.333
21	Limpieza final.	gl	1,00	1.455.000	1.455.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.455.000	0	0	1.455.000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				226.706.610											226.706.610	0	0	226.706.610

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	226.706.610
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-45.341.322
RETENCION CAUCIONAL 5%	-11.335.330
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	170.029.958

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.----------

Parana Perforaciones
RUC: 2001388-4

Gabriela Nuñez
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.