Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE 1° DE MAYO.***

Resolución N° 264/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL: CALLE 1° DE MAYO*, ID N° 383.133, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a los **31 días del mes de agosto del año 2020** a las 11:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 60,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 60%

Pago del 60% con el avance del 60 % de la Obra	**Gs. 40.000.250-**

Son guaraníes: Cuarenta millones doscientos cincuenta

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL DISTRITO DE NARANJAL.-

fecha: 31/08/2020

UBICACION: CALLE 1° DE MAYO.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	900.000	900.000	0,00	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	1.549,90	3.375	5.230.913	0,00	890,00	890,00	0	3.003.750	3.003.750	57,42
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	1.549,90	4.250	6.587.075	0,00	890,00	890,00	0	3.782.500	3.782.500	57,42
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON	ML	309,50	30.500	9.439.750	0,00	222,00	222,00	0	6.771.000	6.771.000	71,73
5	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	M2	1.549,90	14.100	21.853.590	0,00	890,00	890,00	0	12.549.000	12.549.000	57,42
6	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	1.549,90	14.600	22.628.540	0,00	890,00	890,00	0	12.994.000	12.994.000	57,42
TOTAL					**66.639.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.250**	**40.000.250**	60,02

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

Total de Certificación Nº 1	**40.000.250**
Fondo de Repara	**2.000.013**
Total a Pagar	**38.000.238**

Edoard Scholfgrath
Intendente Municipal

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal