GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PV CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 09/09/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 691.618.268
ANTICIPO RECIBIDO 138.323.654

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 8

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	659.951.176	31.667.092	691.618.268
DESCUENTO ANTICIPO	138.323.654	0	138.323.654
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**31.667.092**	

SON GUARANIES: treinta y un millones seiscientos sesenta y siete mil noventa y dos.----------

.....
p/ CONTRATISTA
PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Unidad de Hemodialisis Hospital Regional de Pilar

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la Obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	350,00	3.300	1.155.000	350		350,00	1.155.000	0	1.155.000	100%
	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	3.551.460	3.551.460	1		1,00	3.551.460	0	3.551.460	100%
	c- Replanteo y marcacion	m2	330,00	4.620	1.524.600	330		330,00	1.524.600	0	1.524.600	100%
	d- Vallado de obra perimetral	m2	102,00	85.800	8.751.600	102		102,00	8.751.600	0	8.751.600	100%
	Cartel de Obras				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Cartel de obra 1,50 x 2,00 m de chapa	un	1,00	666.600	666.600	1		1,00	666.600	0	666.600	100%
	b- Placa de obra de inauguracion	un	1,00	298.320	298.320	1		1,00	298.320	0	298.320	100%
	Movimiento de tierra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	5,00	22.440	112.200	5		5,00	112.200	0	112.200	100%
	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	62.040	1.675.080	27		27,00	1.675.080	0	1.675.080	100%
	c- Excavacion para zapatas	m3	42,00	29.700	1.247.400	42		42,00	1.247.400	0	1.247.400	100%
	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	17,00	29.700	504.900	17		17,00	504.900	0	504.900	100%
	Estructura de HºAº				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	12,00	2.080.650	24.967.800	12		12,00	24.967.800	0	24.967.800	100%
	b- Tronco de pilares	m3	3,50	2.120.250	7.420.875	3,5		3,50	7.420.875	0	7.420.875	100%
	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	5,50	2.186.250	12.024.375	5,5		5,50	12.024.375	0	12.024.375	100%
	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	17,00	2.080.650	35.371.050	17		17,00	35.371.050	0	35.371.050	100%
	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	6,00	2.186.250	13.117.500	6		6,00	13.117.500	0	13.117.500	100%
	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	5,00	2.186.250	10.931.250	5		5,00	10.931.250	0	10.931.250	100%
	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	5,00	2.186.250	10.931.250	5		5,00	10.931.250	0	10.931.250	100%
	Muros de elevación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	19,00	160.116	3.042.204	19		19,00	3.042.204	0	3.042.204	100%
	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	250,00	126.852	31.713.000	250		250,00	31.713.000	0	31.713.000	100%
	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	380,00	104.412	39.676.560	380		380,00	39.676.560	0	39.676.560	100%
	d- De cerramiento de yeso acartonado	m2	20,00	239.580	4.791.600		20	20,00	0	4.791.600	4.791.600	100%
-	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	96,00	36.340	3.488.602	96		96,00	3.488.640	0	3.488.640	100%
	Aislación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	162,00	36.168	5.859.216	162		162,00	5.859.216	0	5.859.216	100%
	Cubierta de techo				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	378,00	200.640	75.841.920	378		378,00	75.841.920	0	75.841.920	100%
	b- Ciellorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	316,00	147.840	46.717.440	316		316,00	46.717.440	0	46.717.440	100%

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION DEL ALTO PARAGUAY
PLANIFICACION

	c- Corniza perimetral en encuentro de ciellorraso de pared, media caña	ml	188,00	33.660	6.328.080	188		188,00	6.328.080	0	6.328.080	100%
	Revoques				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	250,00	39.732	9.933.000	250		250,00	9.933.000	0	9.933.000	100%
	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	1.010,00	25.872	26.130.720	1010		1.010,00	26.130.720	0	26.130.720	100%
	Contrapiso				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	316,00	40.920	12.930.720	316		316,00	12.930.720	0	12.930.720	100%
	b- Contrapiso guarda obra	m2	74,00	40.920	3.028.080	74		74,00	3.028.080	0	3.028.080	100%
	Carpeta alisada de cemento baños	m2	18,00	35.508	639.144	18		18,00	639.144	0	639.144	100%
	Pisos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	298,00	127.248	37.919.904	298		298,00	37.919.904	0	37.919.904	100%
	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	18,00	83.820	1.508.760	18		18,00	1.508.760	0	1.508.760	100%
	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	74,00	77.748	5.753.352	74		74,00	5.753.352	0	5.753.352	100%
	Zócalos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Zócalos Granitico Gris	ml	212,00	30.558	6.478.296	212		212,00	6.478.296	0	6.478.296	100%
	Revestimiento de paredes				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	74,00	83.820	6.202.680	74		74,00	6.202.680	0	6.202.680	100%
	b- Azulejos cerámicos en procedimiento h = 1,80	m2	84,00	83.820	7.040.880	84		84,00	7.040.880	0	7.040.880	100%
	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera, enfermería, recuperación, tratamiento, limpieza y kichinet h= 1,40	m2	207,00	83.820	17.350.740	207		207,00	17.350.740	0	17.350.740	100%
	Mesadas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- De aceros inoxidable con bacha profunda con 16 canillas cromada pico manguera y una griferia pico movil sobre estructura metálica fijada a la mamposteria de acuerdo a detalle con cerramiento inferior terminacion melamina	ml	3,00	2.310.000	6.930.000	3		3,00	6.930.000	0	6.930.000	100%
	Vidrios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Vidrios dobles de 3 mm en aberturas metálicas	m2	18,00	135.960	2.447.280		18	18,00	0	2.447.280	2.447.280	100%
	b- Cristal de blindex 2 hojas 6 mm 1,20 x 1,00 m admision	m2	1,20	1.310.100	1.572.120	1,2		1,20	1.572.120	0	1.572.120	100%
	Aberturas de Maderas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Puerta tableros con marcos de 2" x 6" de 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	2,00	1.402.500	2.805.000	2		2,00	2.805.000	0	2.805.000	100%
	b- Puerta placa con marco de 2"x 6" de 0,70 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	4,00	894.300	3.577.200	4		4,00	3.577.200	0	3.577.200	100%
	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	7,00	1.072.500	7.507.500	7		7,00	7.507.500	0	7.507.500	100%
	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	3,00	1.270.500	3.811.500	3		3,00	3.811.500	0	3.811.500	100%
	e- Puerta placa con vaivén con marcos de 2"x6" de 1,30 x 2,10 c/ herrajes	un	1,00	894.300	894.300	1		1,00	894.300	0	894.300	100%
	f- Muebles de admision de estructura de madera formicada con doble mesada de granito1,10 y 0,80 moldura pecho paloma. La mesada de 0,80 de altura irá apoyada en un mueble de madera lustrada tipo irá apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalles.	ml	2,00	1.320.000	2.640.000		2	2,00	0	2.640.000	2.640.000	100%

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION DE ITAPUA
PLANIFICACION

	g- Mueble formicada con mesada de granito pileta 1 bacha con griferia pico movil fria en kichinet, control, filtro	ml	5,00	1.320.000	6.600.000		5	5,00	0	6.600.000	6.600.000	100%
	h- Lavado medico bacha profunda grif pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.455.300	4.365.900	3		3,00	4.365.900	0	4.365.900	100%
	i- Alacena colgante de madera formicada	ml	3,50	841.500	2.945.250		3,5	3,50	0	2.945.250	2.945.250	100%
	Aberturas de Metálicas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Ventanas metálicas tipo balancin de 0,80 x 0,40	un	7,00	306.900	2.148.300		7	7,00	0	2.148.300	2.148.300	100%
	b- Ventanas metálicas tipo balancin de 1,50 x 0,40	un	15,00	438.900	6.583.500		15	15,00	0	6.583.462	6.583.462	100%
	c- Ventana metálicas tipo balancin de 1,50 x 1,10	un	4,00	702.900	2.811.600		4	4,00	0	2.811.600	2.811.600	100%
	d- Puerta metálicas dos hojas de 1,30x 2,10	un	2,00	1.197.900	2.395.800	2		2,00	2.395.800	0	2.395.800	100%
	Pinturas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza	m2	250,00	15.675	3.918.750	250		250,00	3.918.750	0	3.918.750	100%
	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	1.010,00	20.163	20.364.630	1010		1.010,00	20.364.630	0	20.364.630	100%
	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	68,00	22.605	1.537.140	68		68,00	1.537.140	0	1.537.140	100%
	d- De aberturas metálicas con sintéticos	m2	48,00	22.605	1.085.040	48		48,00	1.085.040	0	1.085.040	100%
	Instalación eléctrica				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instlación y provision de disyuntor 3 x 100 A, para limitadora en tablero existent, Instalación y provisión de 200 mts., Cable pre ensamblado de aluminio 4 x 35 m2 , con sus respectivos accesorios para sujeción en columnas Instalación y provisión de 50 mts., Cable de cobre tipo NYY 4 X 35 mm2, Instalada de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	6.798.000	6.798.000	1		1,00	6.798.000	0	6.798.000	100%
	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	350.000	350.000	1		1,00	350.000	0	350.000	100%
	c- Tablero general del área	un	1,00	966.900	966.900	1		1,00	966.900	0	966.900	100%
	d- Tablero seccional de procedimiento	un	1,00	537.900	537.900	1		1,00	537.900	0	537.900	100%
	e- Tablero seccional de tratamiento	un	1,00	537.900	537.900	1		1,00	537.900	0	537.900	100%
	f- bocas de luces	boc.	37,00	136.620	5.054.940	37		37,00	5.054.940	0	5.054.940	100%
	g- bocas de tomas monofásicas	boc.	66,00	136.620	9.016.920	66		66,00	9.016.920	0	9.016.920	100%
	h- bocas de tomas trifásicas	boc.	2,00	182.820	365.640	2		2,00	365.640	0	365.640	100%
	i- bocas de toma especial	boc.	21,00	182.820	3.839.220	21		21,00	3.839.220	0	3.839.220	100%
	j- circuitos de ventiladores de techo	boc.	16,00	90.420	1.446.720	16		16,00	1.446.720	0	1.446.720	100%
	k- Linea para aire acondicionado frio calor con su desague con cañeria de 1"1/2 embutido y cañeria de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU.	un	6,00	435.600	2.613.600	6		6,00	2.613.600	0	2.613.600	100%
	l- Linea para aire acondicionado frio calor con su desague con cañeria de 1"1/2 embutido y cañeria de bronce embutido con su aislación correspondiente para36.000 BTU.	un	2,00	435.600	871.200	2		2,00	871.200	0	871.200	100%
	m- Circuito para telefono	un	4,00	95.040	380.160	4		4,00	380.160	0	380.160	100%
	n- extracto para lavado de filtro	un	1,00	325.000	325.000	1		1,00	325.000	0	325.000	100%
	Artefactos eléctricos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w embutido en cielorraso	un	33,00	330.000	10.890.000	33		33,00	10.890.000	0	10.890.000	100%
	b- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	14,00	184.800	2.587.200	14		14,00	2.587.200	0	2.587.200	100%
	c- Instalación de ventiladores de techo de 56"	un	16,00	429.000	6.864.000	16		16,00	6.864.000	0	6.864.000	100%

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACIÓN DEL NEUVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

	d- Prov. Y colacac. De equipo de aire acondicionado split de 12.000 BTU	un	6,00	2.250.600	13.503.600	6		6,00	13.503.600	0	13.503.600	100%
	e- Provi. Y colocac. De equipo de aire acondicionad split de 36.000 BTU	un	2,00	6.408.600	12.817.200	2		2,00	12.817.200	0	12.817.200	100%
	Instalación de agua corriente				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Cañería PVC Roscable 1" alimentación tratam agua	ml	50,00	24.420	1.221.000	50		50,00	1.221.000	0	1.221.000	100%
	b- Cañería PVC roscable 3/4" tratam agua y filtro con salida rosca hembra de 1/2"	ml	38,00	22.110	840.180	38		38,00	840.180	0	840.180	100%
	c- Cañería PVC 3/4"	ml	24,00	15.510	372.240	24		24,00	372.240	0	372.240	100%
	d- Cañería PVC 1/2"	ml	26,00	9.900	257.400	26		26,00	257.400	0	257.400	100%
	e- Llaves de paso 1" tipo exclusa	un	1,00	229.680	229.680	1		1,00	229.680	0	229.680	100%
	f- Llave de paso 3/4"	un	4,00	143.880	575.520	4		4,00	575.520	0	575.520	100%
	g- Bocas de salida 1/2 mm	bc	10,00	64.680	646.800	10		10,00	646.800	0	646.800	100%
	h- Alimentación de agua corriente se SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir llave de paso	un	2,00	660.000	1.320.000	2		2,00	1.320.000	0	1.320.000	100%
	i- Alimentación de agua corrientede SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir llave de paso	un	3,00	660.000	1.980.000	3		3,00	1.980.000	0	1.980.000	100%
	j- Alimentación de agua corriente de lavado medico incluir llave de paso.	un	3,00	396.000	1.188.000	3		3,00	1.188.000	0	1.188.000	100%
	k- Alimentación de agua corriente de pileta de mesadas incluir llave de paso	un	3,00	528.000	1.584.000	3		3,00	1.584.000	0	1.584.000	100%
	Instalacion de desague cloacal				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a-Cañería PVC roscable alta presion de 50 mm	ml	7,50	37.620	282.150	7,5		7,50	282.150	0	282.150	100%
	b- Cañería PVC roscablealta presión 75 mm	ml	3,00	44.220	132.660	3		3,00	132.660	0	132.660	100%
	c- Cañería PVC roscable alta presón de 100 mm	ml	31,00	50.820	1.575.420	31		31,00	1.575.420	0	1.575.420	100%
	d- Bocas de salida 50 mm	un	10,00	125.000	1.250.000	10		10,00	1.250.000	0	1.250.000	100%
	e- Rejilla de piso sifonada	un	3,00	80.520	241.560	3		3,00	241.560	0	241.560	100%
	f- Cañería PVC 40 mm	ml	5,00	22.440	112.200	5		5,00	112.200	0	112.200	100%
	g- Cañeria PVC 50 mm	ml	8,00	23.100	184.800	8		8,00	184.800	0	184.800	100%
	h- Cañería PVC 75mm	ml	5,00	25.740	128.700	5		5,00	128.700	0	128.700	100%
	i- Cañería PVC 100 mm	ml	14,00	30.360	425.040	14		14,00	425.040	0	425.040	100%
	j- Desengrasador	un	1,00	100.320	100.320	1		1,00	100.320	0	100.320	100%
	K- Rejilla de piso sifonada	un	3,00	80.520	241.560	3		3,00	241.560	0	241.560	100%
	l- Camara inspección 0,40 x 0,40	un	7,00	314.358	2.200.506	7		7,00	2.200.506	0	2.200.506	100%
	n- Cámara septica de tratamiento neutralizante	un	1,00	1.663.200	1.663.200	1		1,00	1.663.200	0	1.663.200	100%
	o- Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir 2 RPS	un	2,00	297.000	594.000	2		2,00	594.000	0	594.000	100%
	p- Desague cloacal hasta el primer registro de SSHH con inodoro, lavatorio y ducha incluir 1 RPS	un	3,00	297.000	891.000	3		3,00	891.000	0	891.000	100%
	q- Desague cloacal hasta la RPS de lavado medico y brazo incluir 1 RPS	un	4,00	297.000	1.188.000	4		4,00	1.188.000	0	1.188.000	100%
	r- Desague cloacal hasta la RPS de pileta de mesada incluir RPS	un	3,00	297.000	891.000	3		3,00	891.000	0	891.000	100%
	Artefactos sanitarios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Inodoro blanco	un	4,00	669.900	2.679.600	4		4,00	2.679.600	0	2.679.600	100%
	b- Inodoro blanco para discapacitado.	un	1,00	669.900	669.900	1		1,00	669.900	0	669.900	100%
	c- Lavatorio mediano con grifería	un	1,00	326.700	326.700	1		1,00	326.700	0	326.700	100%
	d- Lavatorio mediano con pedestal	un	4,00	326.700	1.306.800	4		4,00	1.306.800	0	1.306.800	100%
	e- Accesorio de losa	un	25,00	50.000	1.250.000	25		25,00	1.250.000	0	1.250.000	100%

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACIÓN DEL ... PLANIFICACIÓN

	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	3,00	49.500	148.500	3		3,00	148.500	0	148.500	100%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a- Bajada externa Des PVC 100 mm	ml	30,00	50.820	1.524.600	30		30,00	1.524.600	0	1.524.600	100%
	b- Cañería PVC 100 blanco	ml	75,00	50.820	3.811.500	75		75,00	3.811.500	0	3.811.500	100%
	c- Registro con rejilla 30 x 30	un	4,00	261.558	1.046.232	4		4,00	1.046.232	0	1.046.232	100%
	d- Registro con rejilla 40 x 40	un	4,00	327.558	1.310.232	4		4,00	1.310.232	0	1.310.232	100%
	Cartel y Limpieza de Obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Cartel de Obra y placa conmemorativa	un	1,00	1.194.600	1.194.600	1		1,00	1.194.600	0	1.194.600	100%
	Limpieza Final de Obra	un	1,00	699.600	699.600		1	1,00	0	699.600	699.600	100%
					691.618.268				**659.951.176**	**31.667.092**	**691.618.268**	**100,00**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**31.667.092**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**691.618.268**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**