**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES**

CERTIFICADO DE OBRA N° 5-FINAL

Obra: **"CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299 "**

Ubicación: Compañia San Ramon- Santiago Misiones

Empresa: **Ing. Oscar Laureano Gaete RUC 793026-7**

FECHA: 06/09/2023

| AVANCE DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado actual: | 10,02% |
| Ejecutado Anterior: | 89,98% |
| Ejecutado Acumulado: | 100,00% |

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299

| Planilla de Computo Métrico y Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANCE |
| **CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Movilización y preparación de la obra, destronque de arboles.- | GL. | 1,00 | 1.817.333 | 1.817.333 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1.817.333 | 0,00 | 1.817.333 | 0 | 100,00 |
| 2 | Replanteo, marcación De Obra.- | m2 | 747,25 | 2.601 | 1.943.597 | 747,25 | 0,00 | 747,25 | 0,00 | 100,00 | 1.943.597 | 0,00 | 1.943.597 | 0 | 100,00 |
| 3 | Excavación para nivelación y fundación.- | m3 | 85,00 | 70.139 | 5.961.815 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 100,00 | 5.961.815 | 0,00 | 5.961.815 | 0 | 100,00 |
| 4 | Cartel de obra.- | UN | 1,00 | 909.334 | 909.334 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 909.334 | 0,00 | 909.334 | 0 | 100,00 |
| 5 | Zapata de HºAº.- | m3 | 19,90 | 1.900.000 | 37.810.000 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 100,00 | 37.810.000 | 0,00 | 37.810.000 | 0 | 100,00 |
| 6 | Pilar de HºAº.- | m3 | 12,59 | 1.950.000 | 24.550.500 | 12,59 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 100,00 | 24.550.500 | 0,00 | 24.550.500 | 0 | 100,00 |
| 7 | Vigas de HºAº.- | m3 | 23,37 | 1.900.000 | 44.403.000 | 23,37 | 0,00 | 23,37 | 0,00 | 100,00 | 44.403.000 | 0,00 | 44.403.000 | 0 | 100,00 |
| 8 | CUBIERTA: Chapa galvanizada N° 27 pen. 25%, con<br>• Viga principal: Cordón inferior y superior Perfil U 160mm x 6 mm chapa 4,75mm, Diagonales y motantes Perfil 2L - 1 1/2" x 1/8" con unión c/ 25 cm.<br>• Correa de perfil C 100 x 50 x 20 x2,00 m c/ 0,80 m.- | **m2** | 747,25 | 307.700 | 229.928.825 | 350,00 | 397,25 | 747,25 | 0,00 | 100,00 | 107.695.000 | 122.233.825,00 | 229.928.825 | 0 | 100,00 |
| 9 | Contrapiso de Hormigón pobre.- | m2 | 101,00 | 28.374 | 2.865.774 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 2.865.774,00 | 2.865.774 | 0 | 100,00 |
| 10 | Carpeta de cemento de 2cm (1:3).- | m2 | 101,00 | 25.334 | 2.558.734 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 2.558.734,00 | 2.558.734 | 0 | 100,00 |
| 11 | Pintura al latex de graderia.- | m2 | 168,00 | 22.932 | 3.852.576 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 3.852.576,00 | 3.852.576 | 0 | 100,00 |
| 12 | Instalación Eléctrica en general,alimentación, tableros, incluye artefactos y todo lo necesario para el buen funcionamiento.- | GL | 1,00 | 11.700.000 | 11.700.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 11.700.000,00 | 11.700.000 | 0 | 100,00 |
| 13 | Limpieza final y retiro de escombros del lugar de obras.- | M2 | 747,25 | 2.080 | 1.554.280 | 0,00 | 747,25 | 747,25 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.554.280,00 | 1.554.280 | 0 | 100,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **369.855.768** | | | | | | **225.090.579** | **144.765.189** | **369.855.768** | - | **100,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | **369.855.768** | MONTO TOTAL DEL AVANCE | 144.765.189 |
| | | FONDO DE REPARO | 7.238.259 |
| SON GUARANIES: Ciento treinta y siete millones quinientos veintisiete mil novecientos treinta.---------- | | IMPORTE NETO A COBRAR | 137.526.930 |

Fiscal de Obras

*Bernardina Sotelo*
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez