DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS

MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión incluiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1/2023.

OBRA: CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA CIUDAD DE LUQUE - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM 2023

CONTRATISTA: C.O.G EMPRENDIMIENTOS

ZONA: CIUDAD DE LUQUE

FECHA : 12/09/ 2023 CONTRATO ABIERTO Nº 32/2023 - ORDEN SERVICIO Nº 1

DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR

Direccion: 1) Calle Espinillo e/Chovoreka 2) Calle los Mangales 3) Calle Cristo Rey e/ Digno Garcia y Avda. San Luis. 4) Calle Rancho 8 e/ Senador Flecha y Yataity Cora

Zona: Ciudad de luque

Empresa Responsable: C.O.G EMPRENDIMIENTO

CONTRATO Nº 32/2023 - RUBROS UTILIZADOS

MEDICION TRABAJOS EJECUTADOS

Nº	ITEMS	DESCRIPCION DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
	1- Calle Espinillo - Ultimo Tramo											
1	1	Cartel Metalico Con Soporte	m2	1,92	462.000	887.040	0,00	1,92	1,92	₲ -	₲ 887.040	₲ 887.040
		Muro de proteccion de Borde de Empedrado										
2	6	Marcacion y replanteo	m2	77	5.460	420.420	0,00	77,00	77,00	₲ -	₲ 420.420	₲ 420.420
3	51	Desmonte Manual de Suelo Blando y Retiro	m3	31,00	100.800	3.124.800	0,00	31,00	31,00	₲ -	₲ 3.124.800	₲ 3.124.800
4	19	Muro de piedra Bruta	m3	31,00	394.800	12.238.800	0,00	31,00	31,00	₲ -	₲ 12.238.800	₲ 12.238.800
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO										
5	6	Marcacion y replanteo	m2	878,50	5.460	4.796.610	0,00	155,00	155,00	₲ -	₲ 846.300	₲ 846.300
6	7	Caja de Empedrado	m2	878,50	10.920	9.593.220	0,00	875,00	875,00	₲ -	₲ 9.555.000	₲ 9.555.000
7	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	878,20	50.399	44.260.402	0,00	875,00	875,00	₲ -	₲ 44.099.125	₲ 44.099.125
8	9	Compactacion de Empedrado	m2	878,50	2.100	1.844.850	0,00	875,00	875,00	₲ -	₲ 1.837.500	₲ 1.837.500
9	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	125,00	46.199	5.774.875	0,00	125,00	125,00	₲ -	₲ 5.774.875	₲ 5.774.875
10	11	Enripiado de Piedra	M2	878,50	3.360	2.951.760	0,00	875,00	875,00	₲ -	₲ 2.940.000	₲ 2.940.000
11	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	502,00	5.460	2.740.920	0,00	155,00	155,00	₲ -	₲ 846.300	₲ 846.300
					Total presupuesto	**88.633.697**			**TOTAL**	**-**	**82.570.160**	**82.570.160**
	2- Calle Los Mangales y Lapacho											
12	1	Cartel Metalico Con Soporte	m2	1,92	462.000	887.040	0,00	1,92	1,92	₲ -	₲ 887.040	₲ 887.040
13	6	Marcacion y replanteo	m2	643,00	5.460	3.510.780	0,00	161,00	161,00	₲ -	₲ 879.060	₲ 879.060
14	7	Caja de Empedrado	m2	643,00	10.920	7.021.560	0,00	634,92	634,92	₲ -	₲ 6.933.326	₲ 6.933.326
15	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	643,00	50.399	32.406.557	0,00	634,92	634,92	₲ -	₲ 31.999.333	₲ 31.999.333
16	9	Compactacion de Empedrado	m2	643,00	2.100	1.350.300	0,00	634,92	634,92	₲ -	₲ 1.333.332	₲ 1.333.332
17	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	144,60	46.199	6.680.375	0,00	144,60	144,60	₲ -	₲ 6.680.375	₲ 6.680.375

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

18	11	Enripiado de Piedra	m2	643,00	3.360	2.160.480	0,00	634,92	634,92	₲	-	₲ 2.133.331	₲ 2.133.331
19	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	332,00	5.460	1.812.720	0,00	161,00	161,00	₲	-	₲ 879.060	₲ 879.060
					Total presupuesto	**55.829.812**			**TOTAL**		-	**51.724.858**	**51.724.858**
	3- Calle Cristo Rey e/ Digno Garcia y Avda. San Luis.												
20	11	Cartel Metalico Con Soporte	m2	1,92	462.000	887.040	0,00	1,92	1,92	₲	-	₲ 887.040	₲ 887.040
21	6	Marcacion y replanteo	m2	1.052,00	5.460	5.743.920	0,00	263,00	263,00	₲	-	₲ 1.435.980	₲ 1.435.980
22	7	Caja de Empedrado	m2	1.052,00	10.920	11.487.840	0,00	1.052,00	1.052,00	₲	-	₲ 11.487.840	₲ 11.487.840
23	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	1.052,00	50.399	53.019.748	0,00	1.052,00	1.052,00	₲	-	₲ 53.019.748	₲ 53.019.748
24	9	Compactacion de Empedrado	m2	1.052,00	2.100	2.209.200	0,00	1.052,00	1.052,00	₲	-	₲ 2.209.200	₲ 2.209.200
25	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	240,00	46.199	11.087.760	0,00	240,00	240,00	₲	-	₲ 11.087.760	₲ 11.087.760
26	11	Enripiado de Piedra	m2	1.052,00	3.360	3.534.720	0,00	1.052,00	1.052,00	₲	-	₲ 3.534.720	₲ 3.534.720
27	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	263,00	5.460	1.435.980	0,00	263,00	263,00	₲	-	₲ 1.435.980	₲ 1.435.980
					Total presupuesto	**89.406.208**			**TOTAL**		-	**85.098.268**	**85.098.268**
	4- Calle Rancho 8 e/ Senador Flecha y Yataity Cora												
28	11	Cartel Metalico Con Soporte	m2	1,92	462.000	887.040	0,00	1,92	1,92	₲	-	₲ 887.040	₲ 887.040
29	6	Marcacion y replanteo	m2	600,20	5.460	3.277.092	0,00	188,00	188,00	₲	-	₲ 1.026.480	₲ 1.026.480
30	7	Caja de Empedrado	m2	600,20	10.920	6.554.184	0,00	600,20	600,20	₲	-	₲ 6.554.184	₲ 6.554.184
31	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	600,20	50.399	30.249.480	0,00	600,20	600,20	₲	-	₲ 30.249.480	₲ 30.249.480
32	9	Compactacion de Empedrado	m2	600,20	2.100	1.260.420	0,00	600,20	600,20	₲	-	₲ 1.260.420	₲ 1.260.420
33	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	166,50	46.199	7.692.134	0,00	166,50	166,50	₲	-	₲ 7.692.134	₲ 7.692.134
34	11	Enripiado de Piedra	m2	600,20	3.360	2.016.672	0,00	600,20	600,20	₲	-	₲ 2.016.672	₲ 2.016.672
35	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	210,00	5.460	1.146.600	0,00	188,00	188,00	₲	-	₲ 1.026.480	₲ 1.026.480
					Total presupuesto	**53.083.621**			**TOTAL**		-	**50.712.889**	**50.712.889**
					TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	**286.953.339**			**TOTAL GENERAL**	₲	-	**270.106.175**	**270.106.175**
									PORCENTAJE DE PAGO		**0%**	**94%**	**94%**
									NETO A COBRAR			**₲ 270.106.175**	

OBSERVACIONES: SUMAN UN TOTAL DE DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO GUARANIES

Ing. Benigno D. Ramirez L
Ing. Benigno Ramirez
Fiscal de Obras Publicas

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque
Arq. Adrian Gonzalez
Director de Obras Publicas