INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 02 DE JUNIO DE 2020

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2019

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	AVANCE DE LA OBRA
1	Edgar Atilio Meza Enciso	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bas. Nro. 2355 San Isidro Labrador de la Cñia. Zapatero Cue del Distrito de Santa Rosa - Mnes.	Nro. 13/2019	364009	17/05/2019	90 días	23/09/2019	134.323.227	7.230.015		74.444.288	56.930.573	2.948.366	0	0	0	0	0	100%
2	YOAPY SA del Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne	Const. de obras varias a ser realizadas en los distritos del Departamento de Misiones (AD Referendum), Lote Nro. 03,05 y 07	Nro. 23/2019	367318	06/09/2019	90 días 37 días	14/01/2020 05/03/2020 lote 07= 20/02/2020	1.942.372.347	287.747.261		157.291.512	401.314.084	504.979.527	702.429.215	7.230.905	0	0	0	100%
3	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martínez Galeano	Const. de obras varias a ser realizadas en los distritos del Departamento de Misiones (AD Referendum), Lote Nro. 02 y 06	Nro. 24/2019	367318	10/09/2019	90 días	16/01/2020	1.383.232.185	48.123.243		100.253.646	379.973.659	415.271.983	487.732.898	0	0	0	0	100%
4	Ing. Blas Antoio López Portillo	Const. de obras varias a ser realizadas en los distritos del Departamento de Misiones (AD Referendum), Lote Nro. 04	Nro. 25/2019	367318	10/09/2019	90 días	16/01/2020	639.345.980	56.980.760		46.364.120	182.398.200	317.960.060	92.622.600	0	0	0	0	100%
5	YOAPY SA del Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne	Reparaciones menores en el Centro Agropecuario y Vial de la Gobernación de Misiones	Nro. 30/2019	367686	25/10/2019	60 días	21/01/2020	66.170.190			66.170.190	0	0	0	0	0	0	0	100%
6	Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne	**Construcción de obras en Instituciones Educativas en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 03:** Construcción de pista deportiva en el Col. Nac. Luciano Bordón del Distrito de Santa Rosa. **Lote Nro. 04:** Construcción de cocina comedor tipologia MEC en el Col. Nac. Previstero josé Agustín Molas del Distrito de Santa Maria. **Lote Nro. 05:** Construcción de pista deportiva en la Esc. Bas. Nro. 152 San Roque del Distrito de San Ignacio; Const. de cocina comedor en el Col. Nac. Dr. Alen Saul Espino de San Juan Btta.	Nro. 37/2019	370050	02/12/2019	200 días	21/09/2020	1.758.197.698			745.670.168	256.686.357	289.396.209	189.046.516	0	0	0	0	84.22%

7	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martínez Galeano	**Construcción de obras en Instituciones Educativas en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 06:** Construcción de polideportivo en la Esc. Bas. Nro. 131 Gaspar Rodriguez de Francia, y Const. de tinglado en la Esc. Esp. Nro. 17 Despertar de Ayolas	Nro. 38/2019	370050	03/12/2019	200 días	22/09/2020	680.854.251			296.616.706	138.144.935	152.725.037	93.367.572	0	0	0	0	100%
8	Ing. Blas Antoio López Portillo	**Construcción de obras en Instituciones Educativas en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 01:** Reparación y refacción de la Esc. Bas. Nro. 238 Gral. Eduvigis Díaz de Villa Florida	Nro. 39/2019	370050	03/12/2019	200 días	22/09/2020	558.400.000			243.917.940	27.283.500	48.920.760	136.285.316	0	0	0	0	81.64%
9	HD Emprendimiento Civiles del Sr. Hugo Rafael Díaz Gomez	**Construcción de obras en Instituciones Educativas en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 02:** Construcción de cancha deportiva para el Col. Nac. José Juaqín Arrechea de Yabebyry. **Lote Nro. 07** Construcción de pista deportiva techada y sanitarios en el Col. Nac. Carlos Antonio López de Santiago	Nro. 40/2019	370050	03/12/2019	200 días	22/09/2020	1.329.502.580	256.017.380		212.109.550	152.400.550	83.604.384	0	0	0	0	0	33.71%

TERMINADA E INAUGURADA

TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN

OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR

OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO

YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora