FORMULARIO 1						
GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA						
CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 01						
CONTRATISTA:		BETA INGENIERIA				
MONTO DEL CONTRATO		**375.472.054**				
CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - CONTRATO N° 55/2023 con ID: 431436						
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO	ago-23				FECHA:	01/08/2023
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - CONTRATO N° 55/2023 con ID: 431436	375.472.054	13,97	0	52.457.868	52.457.868
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		375.472.054	13,97	0	52.457.868	52.457.868
DESCUENTO ANTICIPO				0	7.868.680	7.868.680
VALOR CERTIFICADOS				0	44.589.188	44.589.188
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 01						44.589.188

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez G.

FISCAL DE OBRAS
Arq. Jorde A. Vergara Arenas

Ab. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Ing. Óscar T. Benítez G.

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

FORMULARIO 2			
CONTRATISTA:	GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	AVANCE DEL MES:	13,97%
		AVANCE DE OBRA:	13,97%
BETA INGENIERIA	CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - CONTRATO N° 55/2023 con ID: 431436	FISCALIZACION:	
FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023	CERTIFICADO BÁSICO GENERAL N° 01	Gobernacion de Cordillera	
	Contrato 55/2023		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO: 006/2022				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO										
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE CAACUPE , Cñia Cabañas, B° Santa Lucia: Provisión de Cartel de Obra.	Unidad Medida Global	1	696.000	696.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
2	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
3	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	617	3.090	1.906.530	0,00	0,00	0,0	0	0	0
4	Preparación del terreno: Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	123,4	10.435	1.287.679	0,00	0,00	0,0	0	0	0
5	Desmonte de empedrado existente en areas de bocacalles empalme con empedrado y baden a construir	Metros cuadrados	15,6	13.000	202.800	0,00	0,00	0,0	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica.	Metros cuadrados	617	38.000	23.446.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
7	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	617	17.000	10.489.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
8	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	3,702	159.840	591.728	0,00	0,00	0,0	0	0	0
9	Muro transversal de P.B.C. Ancho: -	Metros cúbicos	21,12	224.640	4.744.397	0,00	0,00	0,0	0	0	0
10	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	21,12	103.680	2.189.722	0,00	0,00	0,0	0	0	0
11	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	303,1	25.000	7.577.500	0,00	0,00	0,0	0	0	0
12	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	303,1	15.000	4.546.500	0,00	0,00	0,0	0	0	0

Lic. Denis Braulio Roa Leb.
Secretario Interino de

Ing. Oscar T. Benítez G.

Jorge Verzara Al.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

13	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	23,76	55.300	1.313.928	0,00	0,00	0,0	0	0	0
14	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	10	6.915	69.150	0,00	0,00	0,0	0	0	0
15	Badén de H°A°, carga de H°, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	1,62	1.050.000	1.701.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
16	Mano de obra baden	Metros cúbicos	1,62	600.000	972.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
17	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
18	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE CAACUPE , B° LOMA: Provisión de Cartel de Obra.	Unidad Medida Global	1	732.000	732.000	0,00	1,00	1,0	0	732.000	732.000
19	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000	0,00	1,00	1,0	0	356.000,0	356.000
20	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.695,92	2.000	3.391.840	0,00	1.695,92	1.695,9	0	3.391.840	3.391.840
23	Desmonte de suelo - acondicionamiento para areas de empalmes con existentes y registros sanitarios existentes	Metros cúbicos	7,8	52.000	405.600	0,00	7,80	7,8	0	405.600	405.600
24	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica, Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cuadrados	1.695,92	38.000	64.444.960	0,00	508,78	508,8	0	19.333.640	19.333.640
25	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.695,92	17.000	28.830.640	0,00	508,78	508,8	0	8.649.260	8.649.260
26	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	10,17552	180.000	1.831.594	0,00	0,00	0,0	0	0	0
27	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	10,24	250.000	2.560.000	0,00	5,12	5,1	0	1.280.000	1.280.000
28	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	10,24	100.000	1.024.000	0,00	5,12	5,1	0	512.000	512.000
29	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	211,5	25.000	5.287.500	0,00	126,90	126,9	0	3.172.500	3.172.500
30	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	211,5	15.000	3.172.500	0,00	126,90	126,9	0	1.903.500	1.903.500
31	Cordon cuneta	Metros cúbicos	14,9025	700.000	10.431.750	0,00	7,45	7,5	0	5.215.000	5.215.000
32	mano de obra cordon cuneta	Metros cúbicos	14,9025	450.000	6.706.125	0,00	7,45	7,5	0	3.352.500	3.352.500
33	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	42,3	51.200	2.165.760	0,00	25,38	25,4	0	1.299.456	1.299.456
34	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	30,96	6.400	198.144	0,00	15,48	15,5	0	99.072	99.072
35	Badén de H°A°, carga de H°, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	4,1796	1.050.000	4.388.580	0,00	1,67	1,7	0	1.753.500	1.753.500
36	Mano de obra baden	Metros cúbicos	4,1796	600.000	2.507.760	0,00	1,67	1,7	0	1.002.000	1.002.000
37	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0

Ic. Denis Bruno Roa Leon
Secretario Interino de Obras Públicas

Ing. Oscar T. Benítez G.

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

38	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - DISTRITO DE PIRIBEBUY ,Cñia YACAREY, FRACCION PAISAJES DE PIRIBEBUY: Provisión de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	732.000	732.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
39	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
40	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.990	3.100	6.169.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
41	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	398	8.400	3.343.200	0,00	0,00	0,0	0	0	0
42	Relleno y compactacion zona baja de acumulacion de aguas	Metros cúbicos	48	96.000	4.608.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
43	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica.	Metros cuadrados	1.990	38.000	75.620.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
44	Mano de obra pavimento petreo	Metros cuadrados	1.990	17.000	33.830.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
45	Enripiado con triturada 6ta para terminacion).	Metros cúbicos	11,94	148.000	1.767.120	0,00	0,00	0,0	0	0	0
46	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm -	Metros cúbicos	13,9	208.000	2.891.200	0,00	0,00	0,0	0	0	0
47	mano de obra muro transversal	Metros cúbicos	13,9	96.000	1.334.400	0,00	0,00	0,0	0	0	0
48	Provision de cordones 0,10x0,30x0,50	Metro lineal	365	25.000	9.125.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
49	Mano de obra colocacion de cordones	Metro lineal	365	15.000	5.475.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
50	Cordon cuneta	Metros cúbicos	10,092	700.000	7.064.400	0,00	0,00	0,0	0	0	0
51	mano de obra cordon cuneta	Metros cúbicos	10,092	450.000	4.541.400	0,00	0,00	0,0	0	0	0
52	Relleno y compactacion manual de recostadero de cordón	Metros cúbicos	24	51.200	1.228.800	0,00	0,00	0,0	0	0	0
53	Baden de H° A°: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	37,44	6.400	239.616	0,00	0,00	0,0	0	0	0
54	Badén de H°A°, carga de H°, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 1,20m.	Metros cúbicos	8,07408	1.050.000	8.477.784	0,00	0,00	0,0	0	0	0
55	Mano de obra baden	Metros cúbicos	8,07408	600.000	4.844.448	0,00	0,00	0,0	0	0	0
56	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00	0,0	0	0	0
				Precio Total	375.472.053,7				0,0	52.457.868	52.457.868

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de

Ing. Óscar T. Benítez G.

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Formulario 2 hoja 3

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES		0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO		52.457.868
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	15%	7.868.680
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO		44.589.188

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO + Adenda	375.472.054
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	52.457.868
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	7.868.680
B.4	SALDO DEL CONTRATO	323.014.186

CONTRATISTA
Ing. Oscar Tomas. Benitez G.

Ing. Óscar T. Benítez G.

FISCAL DE OBRAS
Arq. Jorge Vergara Arenas

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de