CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA: Items del llamado Reparaciones en Aulas y Dirección "Esc. Braulio Machado" con ID: 406451

CONTRATISTA: AJB CONSULTORA — CONTRATO Nº: 15/2022

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 140,000,000 — FECHA: 28/06/2022

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	994,029	994,029	1	1.00	994,029	994,029	100.00%
1.2	Desmonte de techo	Metros cuadrados	210	25,475	5,349,750	210	210.00	5,349,750	5,349,750	100.00%
1.3	Desmonte de revoque	Metros cuadrados	370	14,500	5,365,000	312	312.00	4,524,000	4,524,000	84.32%
1.4	Desmonte de mampostería 0,15 cm	Metros cuadrados	36	19,250	693,000	25	25.00	481,250	481,250	69.44%
1.5	Desmonte de abertura	Unidad	4	38,515	154,060	4	4.00	154,060	154,060	100.00%
1.6	Viga de HºAº	Metro lineal	30	113,500	3,405,000	30	30.00	3,405,000	3,405,000	100.00%
1.7	Mampostería de elevación 0,15 cm	Metros cuadrados	60	116,000	6,960,000	52	52.00	6,032,000	6,032,000	86.67%
1.8	Reparación de Mampostería 0,15cm	Metros cuadrados	12	87,500	1,050,000	8	8.00	700,000	700,000	66.67%
1.9	Revoque a una sola capa filtrada	Metros cuadrados	370	47,250	17,482,500	284	284.00	13,419,000	13,419,000	76.76%
1.10	Balancines	Unidad	18	490,000	8,820,000	2	2.00	980,000	980,000	11.11%
1.11	Vidrios	Metros cuadrados	18	128,250	2,308,500	0	0.00	0	0	0.00%
1.12	Reparación de techo reutilizando los materiales como madera tejas y tejuelones	Metros cuadrados	210	162,500	34,125,000	165	165.00	26,812,500	26,812,500	78.57%
1.13	Pintura al agua de techo	Metros cuadrados	210	28,125	5,906,250	0	0.00	0	0	0.00%
1.14	Pinturas al agua para base	Metros cuadrados	620	18,375	11,392,500	0	0.00	0	0	0.00%
1.15	Pintura al agua de revoques	Metros cuadrados	620	27,375	16,972,500	0	0.00	0	0	0.00%
1.16	Pintura al sintético para aberturas	Metros cuadrados	62	37,250	2,309,500	0	0.00	0	0	0.00%
1.17	Boca de luces y tomas	Unidad	40	172,500	6,900,000	0	0.00	0	0	0.00%
1.18	Luminica led de 40 w	Unidad	33	167,663	5,532,879	0.00	0.00	0	0	0.00%
1.19	Tablero general	Unidad	1	1,156,307	1,156,307	0.00	0.00	0	0	0.00%
1.20	Ventiladores	Unidad	3	841,075	2,523,225	0.00	0.00	0	0	0.00%
1.21	Limpieza final	Unidad	1	600,000	600,000	0.00	0.00	0	0	0.00%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA	62,851,589	
								CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	62,851,589	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	44.89%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	44.89%	

Contratista

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

Fiscal de Obras

A & D
Arquitectura y Diseño
Arq. Emanuel A. Placeres
RUC: 7.953.846 - 0