14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

15 de Diciembre de 2023

CONTRATO N° 12/ 2023

Refracciones menores Sede 2 del Jurado de Enjuiciamiento de Migrastrados- ID N° 437 189

						AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTO			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% Total Acumulado
1	Desmonte de chapas en techo metalico	Metros cuadrados	70	25000	1.750.000	0,0	70	70,0	-	1.750.000	1.750.000	100%
2	Desmonte de tejas en techo de tejas coloniales	Metros cuadrados	55	40.000	2.200.000	0,0	55	55,0	-	2.200.000	2.200.000	100%
3	Desmonte de canaletas embutidas y bajadas pluviales	Metro lineal	49	25.000	1.225.000	0,0	49	49,0	-	1.225.000	1.225.000	100%
4	Provision de canaletas embutidas CH18 D120	Metro lineal	25	185.000	4.625.000	0,0	25	25,0	-	4.625.000	4.625.000	100%
5	Mano de obra (montaje de canaletas embutidas)	Unidad	1	203.000	203.000	0,0	1	1,0	-	203.000	203.000	100%
6	Provison de bajadas pluviales de 150mm	Metro lineal	24	110.000	2.640.000		24	24,0	-	2.640.000	2.640.000	100%
7	Mano de obra (montaje de bajadas pluviales)	Unidad	1	226.000	226.000	0,0	1	1,0	-	226.000	226.000	100%
8	Provision y de chapas trapezoidales galvanizadas N°26 en techo metalico	Unidad	70	87.000	6.090.000	0,0	70	70,0	-	6.090.000	6.090.000	100%
9	Mano de obra (montaje de chapas trapezoidales galvanizadas)	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	0,0	1	1,0	-	1.950.000	1.950.000	100%
10	Demolicion de revoque existente en cielo raso afectado por humedad en muros existente	Metros cuadrados	90	16.000	1.440.000	0,0	0	-	-	-	-	0%
11	Revoque interior impermeable s/muros existentes a 2 capas	Metros cuadrados	264	23.000	6.072.000	0,0	0	-	-	-	-	0%
12	Aplicación de antihumedad en cielo raso s/revoque nuevo	Metros cuadrados	90	15.000	1.350.000	0,0	0	-	-	-	-	0%
13	Aplicación de antihumedad en muros s/revoque nuevo	Metros cuadrados	264	15.000	3.960.000	0,0	0	-	-	-	-	0%

ARQ. MARIA TERESA MELZER
FISCAL DE OBRAS

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de ingeniería

14	Pintura interior en cielo raso latex semi-brillo 2 manos, s/enduido plastico 2 manos + 2 manos de sellador acrilico en muros.	Metros cuadrados	90	25.000	2.250.000	0,0	90	90,0	-	2.250.000	2.250.000	100%
15	Mano de obra (servicio de pintura cielo raso)	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	0,0	1	1,0	-	1.350.000	1.350.000	100%
16	Pintura interior en muros latex semi-brillo 2 manos, s/enduido plastico 2 manos + 2 manos de sellador acrilico en muros.	Metros cuadrados	264	25.000	6.600.000	0,0	264	264,0	-	6.600.000	6.600.000	100%
17	Mano de obra (servicio de pintura de interior)	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	0,0	1	1,0	-	3.500.000	3.500.000	100%
18	Limpieza peridodica de obra	Unidad	8	450.000	3.600.000	0,0	8	8,0	-	3.600.000	3.600.000	100%
19	Retiro de escombros en contenedor	Unidad	1	960.000	960.000	0,0	1	1,0	-	960.000	960.000	100%
					51.991.000				**Total a Certificar**	**31.082.000**	**31.082.000**	

Ing. Diego Rodriguez
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ARQ. MARIA TERESA MELZER
FISCAL DE OBRAS