CONSTRUCCIONES SANTA INES
Construcción de proyectos de servicios públicos
RUC N° 4070873-0
ABAI – CAAZAPA

PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO. ID N°: 450.796
UBICACIÓN: RUTA PY 05 BERNARDINO CABALLERO Y RUTA INTERNACIONAL FRONTERIZA PEDRO JUAN CABALLERO/ PONTA PORA, CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATANTE:ADMINTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA INES / JULIO SILVERO RUC. : 4,070,873-0
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 819.796.884 FECHA: 18/11/2.024
FISCAL DE OBRA: ARQ CESAR MAXIMIANO FERREIRA ARIAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Item No		Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	72102801-001	Confecci撐 y colocaci撐 de cartel de obra de 1,50m x 2,10m Carteleria	un	1,00	2.388.000	2.388.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.388.000	2.388.000
2	72102801-001	Techo portico acceso de chapa termoacustica	m2	20,00	79.600	1.592.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	72131601-009	Contrapiso explanada frontal Edificio Administrtivo	m2	300,00	39.800	11.940.000	0	300,00	300,00	100%	0	11.940.000	11.940.000
4	72102508-001	Carpeta explanada frontal Edificio Administrtivo	m2	300,00	39.800	11.940.000	0	300,00	300,00	100%	0	11.940.000	11.940.000
5	72102801-001	Piso explanada frontalEdificio Administrtivo	m2	300,00	79.600	23.880.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	72102801-001	Puerta blindex color de 10 mm (Receita)Edificio Administrtivo	m2	15,00	676.600	10.149.000	0	15,00	15,00	100%	0	10.149.000	10.149.000
7	72102801-001	Ventana blindex color de 8 mm (Salud) Edificio Administrtivo	m2	1,00	676.600	676.600	0	1,00	1,00	100%	0	676.600	676.600
8	72101510-001	Reparacion ba圖 (Migraciones)Edificio Administrtivo	un	1,00	1.592.000	1.592.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
9	72102401-001	Pintura latex de pared (Receita) Edificio Administrtivo	m2	200,00	39.800	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
10	72102801-001	Letreros identificatorios Edificio Administrtivo	un	40,00	79.600	3.184.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
11	72102802-012	Ventilacion de pozos ciegos Edificio Administrtivo	un	4,00	199.000	796.000	0	4,00	4,00	100%	0	796.000	796.000
12	72131601-003	Cimiento de PBC Oficina de guardia y comedor	m3	10,00	358.200	3.582.000	0	10,00	10,00	100%	0	3.582.000	3.582.000
13	72101601-001	Viga cadena de H-A- Oficina de guardia y comedor	ml	35,00	159.200	5.572.000	0	35,00	35,00	100%	0	5.572.000	5.572.000
14	72102507-001	Aislacion horizontal Oficina de guardia y comedor	ml	35,00	27.850	974.750	0	35,00	35,00	100%	0	974.750	974.750
15	72102801-001	Mamposteria de 0,15 Oficina de guardia y comedor	m2	120,00	119.400	14.328.000	0	120,00	120,00	100%	0	14.328.000	14.328.000
16	72101607-006	Revoque de pared Oficina de guardia y comedor	m2	240,00	39.800	9.552.000	0	240,00	240,00	100%	0	9.552.000	9.552.000
17	72101607-003	Envarillado de pared Oficina de guardia y comedor	ml	100,00	79.600	7.960.000	0	100,00	100,00	100%	0	7.960.000	7.960.000
18	72102801-001	Contrapiso Oficina de guardia y comedor	m2	35,00	39.800	1.393.000	0	35,00	35,00	100%	0	1.393.000	1.393.000
19	72102508-001	Carpeta Oficina de guardia y comedor	m2	35,00	39.800	1.393.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
20	72102801-001	Piso Oficina de guardia y comedor	m2	35,00	79.600	2.786.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
21	72101607-005	Zocalo Oficina de guardia y comedor	ml	35,00	39.800	1.393.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
22	72102802-005	Adecuacion ba圖 Oficina de guardia y comedor	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,30	0,30	30%	0	2.388.000	2.388.000
23	72102801-001	Adecuacion cocina Oficina de guardia y comedor	un	1,00	3.980.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
24	72102801-001	Techo de chapa termoacustica Oficina de guardia y comedor	m2	30,00	79.600	2.388.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
25	72102201-002	Instalacion electrica Oficina de guardia y comedor	un	30,00	199.000	5.970.000	0	15,00	15,00	50%	0	2.985.000	2.985.000
26	72102801-001	Ventanas de blindex color de 8 mm Oficina de guardia y comedor	m2	6,00	676.600	4.059.600	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
27	72102801-001	Puerta placas incluye marcos, herrajes y cerraduras Oficina de guardia y comedor	un	5,00	676.600	3.383.000	0	3,00	3,00	60%	0	2.029.800	2.029.800
28	72102401-001	Pintura Oficina de guardia y comedor	m2	300,00	39.800	11.940.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
29	72141510-001	Demoliciones varios Oficina de guardia y comedor	un	1,00	1.592.000	1.592.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.592.000	1.592.000
30	72141510-001	Demoliciones varias Anden de Verificacion	un	1,00	1.592.000	1.592.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.592.000	1.592.000
31	72131601-010	Quitar puertas con sus marcos Anden de Verificacion	un	14,00	79.600	1.114.400	0	14,00	14,00	100%	0	1.114.400	1.114.400
32	72131601-010	Quitar ventanas con sus marcos Anden de Verificacion	un	16,00	79.600	1.273.600	0	16,00	16,00	100%	0	1.273.600	1.273.600
33	72102802-005	Instalacion sanitaria Anden de Verificacion	un	1,00	15.920.000	15.920.000	0	0,30	0,30	30%	0	4.776.000	4.776.000
34	72102201-002	Instalacion electrica Anden de Verificacion	un	100,00	199.000	19.900.000	0	30,00	30,00	30%	0	5.970.000	5.970.000
35	72102801-001	Mamposteria de 0,15 Anden de Verificacion	m2	20,00	119.400	2.388.000	0	20,00	20,00	100%	0	2.388.000	2.388.000
36	72101607-006	Revoque de pared Anden de Verificacion	m2	100,00	39.800	3.980.000	0	100,00	100,00	100%	0	3.980.000	3.980.000

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

CONSTRUCCIONES SANTA INES
Construcción de proyectos de servicios públicos
RUC N° 4070873-0
ABAI – CAAZAPA

PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO. ID N°: 450.796
UBICACIÓN: RUTA PY 05 BERNARDINO CABALLERO Y RUTA INTERNACIONAL FRONTERIZA PEDRO JUAN CABALLERO/ PONTA PORA, CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATANTE:ADMINTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA INES / JULIO SILVERO RUC. : 4,070,873-0
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 819.796.884 FECHA: 18/11/2.024
FISCAL DE OBRA: ARQ CESAR MAXIMIANO FERREIRA ARIAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Item No		Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
37	72131601-010	Mochetas en aberturas Anden de Verificacion	ml	160,00	39.800	6.368.000	0	160,00	160,00	100%	0	6.368.000	6.368.000
38	72102508-003	Azulejo en laboratorios Anden de Verificacion	m2	20,00	79.600	1.592.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
39	72101510-999	Pileta en laboratorios Anden de Verificacion	un	3,00	398.000	1.194.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
40	72101601-999	Cielorraso de yeso Anden de Verificacion	m2	300,00	95.500	28.650.000	0	300,00	300,00	100%	0	28.650.000	28.650.000
41	72102801-001	Colocacion de piso sobre piso Anden de Verificacion	m2	320,00	79.600	25.472.000	0	200,00	200,00	63%	0	15.920.000	15.920.000
42	72101607-005	Colocacion de zocalo Anden de Verificacion	ml	250,00	39.800	9.950.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
43	72102801-001	Ventanas de blindex color de 8 mmAnden de Verificacion	m2	40,00	676.600	27.064.000	0	40,00	40,00	100%	0	27.064.000	27.064.000
44	72102801-001	Puerta placas incluye marcos, herrajes y cerraduras Anden de Verificacion	un	14,00	676.600	9.472.400	0	10,00	10,00	71%	0	6.766.000	6.766.000
45	73121602-005	Rejas metalicas ventanas Anden de Verificacion	m2	40,00	398.000	15.920.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
46	72102802-005	Azulejos ba□s Anden de Verificacion	m2	100,00	79.600	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
47	72102801-001	Pisos ba□s Anden de Verificacion	m2	20,00	79.600	1.592.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
48	72102401-001	Pintura latex de pared Anden de Verificacion	m2	1,08	39.800	42.984	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
49	72102401-001	Pintura de cielorraso Anden de Verificacion	m2	300,00	39.800	11.940.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
50	72102401-001	Pintura de aberturas Anden de Verificacion	m2	50,00	39.800	1.990.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
51	72102401-001	Pintura barandas Anden de Verificacion	m2	55,00	39.800	2.189.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
52	72102401-001	Pintura rejas Anden de Verificacion	m2	80,00	39.800	3.184.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
53	72102401-001	Pintura señalectica Anden de Verificacion	m2	100,00	39.800	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
54	72102801-001	Letreros identificatorios Anden de Verificacion	un	20,00	79.600	1.592.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
55	73121602-009	Puente metalico para verificacion Anden de Verificacion	un	1,00	19.900.000	19.900.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
56	72102802-012	Camara septica Anden de Verificacion	un	1,00	3.980.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
57	72102802-012	Pozo ciego Anden de Verificacion	un	1,00	3.980.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
58	72131601-003	Cimiento de PBC Caseta de entrada N 01	m3	10,00	358.200	3.582.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
59	72101601-001	Viga cadena de H-A- Caseta de entrada N 01	ml	35,00	159.200	5.572.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
60	72102507-001	Aislacion horizontal Caseta de entrada N 01	ml	35,00	27.850	974.750	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
61	72102801-001	Mamposteria de 0,15 Caseta de entrada N 01	m2	100,00	119.400	11.940.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
62	72101607-006	Revoque de pared Caseta de entrada N 01	m2	180,00	39.800	7.164.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
63	72101607-003	Envarillado de paredCaseta de entrada N 01	ml	30,00	79.600	2.388.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
64	72102801-001	ContrapisoCaseta de entrada N 01	m2	35,00	39.800	1.393.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
65	72102508-001	CarpetaCaseta de entrada N 01	m2	35,00	39.800	1.393.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
66	72102801-001	PisoCaseta de entrada N 01	m2	35,00	79.600	2.786.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
67	72101607-005	ZocaloCaseta de entrada N 01	ml	35,00	39.800	1.393.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
68	72101510-001	Adecuacion ba□ Caseta de entrada N 01	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
69	72102801-001	Techo de chapa termoacustica Caseta de entrada N 01	m2	35,00	159.200	5.572.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
70	72102201-002	Instalacion electrica Caseta de entrada N 01	un	20,00	199.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
71	72102801-001	Ventanas de blindex color de 8 mm Caseta de entrada N 01	m2	4,00	676.600	2.706.400	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
72	72102801-001	Puerta placas incluye marcos, herrajes y cerraduras	un	2,00	676.600	1.353.200	0	0,00	0,00	0%	0	0	0

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

CONSTRUCCIONES SANTA INES
Construcción de proyectos de servicios públicos
RUC N° 4070873-0
ABAI – CAAZAPA

PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO. ID N°: 450.796
UBICACIÓN: RUTA PY 05 BERNARDINO CABALLERO Y RUTA INTERNACIONAL FRONTERIZA PEDRO JUAN CABALLERO/ PONTA PORA, CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
CONTRATANTE:ADMINTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA INES / JULIO SILVERO RUC. : 4,070,873-0
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 819.796.884 FECHA: 18/11/2.024
FISCAL DE OBRA: ARQ CESAR MAXIMIANO FERREIRA ARIAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Item No		Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
73	72102401-001	Pintura Caseta de entrada N 01	m2	200,00	39.800	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
74	72102802-012	Camara septica Caseta de entrada N 01	un	1,00	3.980.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
75	72102802-012	Pozo ciego Caseta de entrada N 01	un	1,00	3.980.000	3.980.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
76	72101507-001	Barrera electronica Caseta de entrada N 01	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
77	72102801-001	Letrero identificatorio Caseta de entrada N 01	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
78	73121602-006	Quebrasoles metalicos Caseta de entrada N 02	m2	12,00	238.800	2.865.600	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
79	72102401-001	Pintura general Caseta de entrada N 02	m2	150,00	39.800	5.970.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
80	72102801-001	Letrero identificatorio Caseta de entrada N 02	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
81	72101507-001	Barrera electronicaCaseta de entrada N 02	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
82	73121602-006	Quebrasoles metalicos Caseta de entrada N 02	m2	12,00	238.800	2.865.600	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
83	72102401-001	Pintura general Caseta de entrada N 02	m2	150,00	39.800	5.970.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
84	72102801-001	Letrero identificatorio Caseta de entrada N 02	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
85	72101507-001	Barrera electronica Caseta de entrada N 02	un	1,00	7.960.000	7.960.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
86	72102801-001	Techo de chapa termoacustica Caseta Bascula N- 01	m2	20,00	159.200	3.184.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
87	72102401-001	Pintura general Caseta Bascula N- 01	m2	150,00	39.800	5.970.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
88	72102801-001	Letrero identificatorio Caseta Bascula N- 01	un	1,00	398.000	398.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
89	72102401-001	Pintura general Caseta Bascula N- 02	m2	150,00	39.800	5.970.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
90	72102801-001	Letrero identificatorio Caseta Bascula N- 02	un	1,00	398.000	398.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
91	72101510-001	Demolicion general Ba□ para camioneros	un	1,00	796.000	796.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
92	72102801-001	Piso Ba□ para camioneros	m2	25,00	79.600	1.990.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
93	72101510-001	Instalacion sanitaria Ba□ para camioneros	un	1,00	796.000	796.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
94	72102401-001	Pintura general Ba□ para camioneros	m2	140,00	39.800	5.572.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
95	72102801-001	Piso de H-A- de 0,20 m de espesor Patio de maniobras de camiones	m2	275,00	318.400	87.560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
96	72131701-018	Cerco de tejido de alambre y postes de H- prefabricadoPatio de maniobras de camiones	ml	45,00	79.600	3.582.000	0	25,00	25,00	56%	0	1.990.000	1.990.000
97	72131701-029	Portico de H-A- Porticos de accesos	un	4,00	39.800.000	159.200.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
98	72102401-001	Limpieza del sitio y retiro de escombros limpieza Final	un	1,00	2.388.000	2.388.000	0	0,24	0,24	24%	0	573.120	573.120
TOTAL GUARANIES						**819.796.884**				**24%**	**0**	**198.671.270**	**198.671.270**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN SU VALOR EQUIVALENTE AL 20% DEL CERTIFICADO 1												**39.734.254**	
MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO N° 1 CON DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEDUCIDO DEL CERTIFICADO N° 1												**158.937.016**	

CONSTRUCCIONES SANTA INES /ARQ. JULIO SILVERO
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero López
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

Administración Nacional de Navegación y Puertos
OBRAS PORTUARIAS
GERENCIA

ARQ. CESAR MAXIMIANO FERREIRA ARIAS
FISCAL DE OBRA