CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 27: REPARACION DE 3 AULAS Y SANITARIOS.-

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.-

FECHA: 12/ 10/ 2021

HOJA: 1/3

ÍTEM	TRABAJOS	ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.
	BLOQUE A							
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	792.000	792.000	0,000	0	1,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	146,122	8.800	1.285.874	146,122	1.285.874	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	159,662	19.250	3.073.494	159,662	3.073.494	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	22.308	44.616	2,000	44.616	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,000	22.308	44.616	2,000	44.616	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	114,894	9.350	1.074.259	114,894	1.074.259	0,000
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	5,000	9.009	45.045	5,000	45.045	0,000
8	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	3,300	11.550	38.115	3,300	38.115	0,000
9	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	5,256	1.641.711	8.628.833	5,256	8.628.833	0,000
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,714	1.850.869	6.874.127	3,714	6.874.127	0,000
11	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	1,488	1.907.322	2.838.095	1,488	2.838.095	0,000
12	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y paredes	ml	64,694	172.399	11.153.181	64,694	11.153.181	0,000
13	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	0,900	91.207	82.086	0,900	82.086	0,000
14	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	9,831	91.207	896.656	9,831	896.656	0,000
15	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	19,662	35.731	702.543	19,662	702.543	0,000
16	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	156,69	34.320	5.377.464	156,69	5.377.464	0,000
17	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	1,780	35.731	63.601	1,780	63.601	0,000
18	Revoque de pilares, vigas y encadenados	m2	75,383	35.731	2.693.510	75,383	2.693.510	0,000
19	Carpeta nueva	m2	125,984	24.420	3.076.529	125,984	3.076.529	0,000
20	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	122,488	81.510	9.983.997	0,000	0	122,488
21	Piso-Zocalo ceramico	ml	72,350	22.000	1.591.700	0,000	0	72,350
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	1.916.541	3.833.082	0,000	0	2,000
23	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	5,992	101.200	606.390	0,000	0	5,992
24	Provicion y colocacion de ventanas tipo balancín	m2	6,600	357.830	2.361.678	0,000	0	6,600
25	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	341,836	27.720	9.475.694	0,000	0	341,836
26	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	156,686	34.606	5.422.276	0,000	0	156,686
27	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	43,515	27.720	1.206.236	0,000	0	43,515
28	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	440.000	880.000	0,000	0	2,000
29	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	880.000	1.760.000	1,000	880.000	1,000
30	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	8,000	170.500	1.364.000	0,000	0	8,000
31	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	93.500	374.000	0,000	0	4,000
	MONTO PARCIAL				**87.643.696**		**48.872.644**	

Ciudad del Este Municipio
Obras Municipales

SERVIS
DEL GRUPO MEGACOM
RUC.: 80053303

STILBER YALDES

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 27: REPARACION DE 3 AULAS Y SANITARIOS.- **FECHA: 12/ 10/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.-

20

HOJA: 2/3

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.
	REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS							
32	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	17,940	8.800	157.872	17,940	157.872	0,000
33	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	8,184	9.152	74.900	8,184	74.900	0,000
34	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	9,752	9.350	91.181	9,752	91.181	0,000
35	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	22.308	44.616	2,000	44.616	0,000
36	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	3,367	11.550	38.889	3,367	38.889	0,000
37	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	1.320.000	1.320.000	1,000	1.320.000	0,000
38	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	5,986	9.350	55.969	5,986	55.969	0,000
39	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,617	91.207	421.103	4,617	421.103	0,000
40	Losa de H° A°	m3	1,197	1.527.275	1.828.148	1,197	1.828.148	0,000
41	Revoque de losa interior y paredes	m2	97,235	28.336	2.755.251	97,235	2.755.251	0,000
42	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	0,838	31.988	26.806	0,000	0	0,838
43	Aislación para carpeta de losa	m2	11,973	64.680	774.414	0,000	0	11,973
44	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	11,973	6.468	77.441	0,000	0	11,973
45	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	1,200	1.641.711	1.970.053	0,000	0	1,200
46	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	0,133	1.850.869	246.166	0,000	0	0,133
47	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	11,587	172.399	1.997.587	0,000	0	11,587
48	Carpeta nueva	m2	10,054	22.660	227.824	0,000	0	10,054
49	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	10,054	81.510	819.502	0,000	0	10,054
50	Piso-Zocalo ceramico	ml	5,740	22.000	126.280	0,000	0	5,740
51	Piso-Azulejos	m2	24,896	72.187	1.797.168	0,000	0	24,896
52	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	un	1,000	7.480.000	7.480.000	0,000	0	1,000
53	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50, incluye herrajes y pintura en sintetico	un	2,000	834.106	1.668.212	0,000	0	2,000
54	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	836.000	1.672.000	0,000	0	2,000
55	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	1,800	357.830	644.094	0,000	0	1,800
56	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	1,800	101.200	182.160	0,000	0	1,800
57	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	42,588	27.720	1.180.539	0,000	0	42,588
58	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	9,972	27.720	276.424	0,000	0	9,972
59	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	3,000	170.500	511.500	0,000	0	3,000
60	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	1,000	93.500	93.500	0,000	0	1,000
61	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**29.439.598**		**6.787.929**	

S&V SERVIS DEL GRUPO MECCA IMP-EXP SA RUC: 80053392 - 5

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

SILBERO VALDES

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE Dirección de Arq.

Mariana Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 27: REPARACION DE 3 AULAS Y SANITARIOS.- **FECHA: 12/ 10/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.- **HOJA: 3/3**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.
	C- REPARACION DE AULA "BLOQUE B"							
62	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	78,759	8.800	693.079	78,759	693.079	0,000
63	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	36,507	19.250	702.760	36,507	702.760	0,000
64	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	59,573	9.350	557.008	59,573	557.008	0,000
65	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	3,000	9.009	27.027	3,000	27.027	0,000
66	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	1.641.711	5.319.144	3,240	5.319.144	0,000
67	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	0,738	1.850.869	1.365.941	0,738	1.365.941	0,000
68	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,817	1.907.322	1.558.282	0,817	1.558.282	0,000
69	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y paredes	ml	38,568	172.399	6.649.085	38,568	6.649.085	0,000
70	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	86,201	343.200	29.584.183	86,201	29.584.183	0,000
71	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	43,244	35.731	1.545.151	43,244	1.545.151	0,000
72	Carpeta nueva	m2	64,458	24.420	1.574.064	0,000	0	64,458
73	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	64,458	81.510	5.253.972	0,000	0	64,458
74	Piso-Zocalo ceramico	ml	36,486	22.000	802.692	0,000	0	36,486
75	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	1,000	220.000	220.000	0,000	0	1,000
76	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	2,930	101.200	296.516	0,000	0	2,930
77	Mantenimiento de aberturas tipo balancín	un	2,000	132.000	264.000	0,000	0	2,000
78	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	220.000	660.000	0,000	0	3,000
79	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	182,556	27.720	5.060.452	0,000	0	182,556
80	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	25,700	27.720	712.404	0,000	0	25,700
81	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	1,000	440.000	440.000	0,000	0	1,000
82	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	1,000	880.000	880.000	1,000	880.000	0,000
83	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	170.500	682.000	0,000	0	4,000
84	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	3,000	93.500	280.500	0,000	0	3,000
85	Limpieza gral	gl	1,000	2.200.000	2.200.000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**67.328.260**		**48.881.660**	
	TOTAL MONTO . IVA INCLUIDO				**184.411.554**		**104.542.232**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	104.542.232	**57%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-20.908.446	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-5.227.112	
MONTO NETO A PERCIBIR	**78.406.674**	

Son Guaranies: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO.----------

ING. STILBER VALDÉS
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Celso Sandoval Jara
Contratista
RUC.: 80053392 - 5

S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 14894792
Fecha Inicio de Vigencia 08/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

002-001 0001678

3/4 S

Fecha de Emisión 14 / 10 / 2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒ .....días

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE R.U.C.: 8000 8881-6

Dirección.: .....

Nota de Remisión N°: ..... Teléfono: .....

9

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	POR CERTIFICADO Nº 1 DE LA OBRA -				
	LOTE 27: REPARACION DE 3 AULAS Y				
	SANITARIOS ESCUELA BASICA Nº 7155				
	KUARAY RESE, S/ CONTRATO Nº 42/2021				
	CE Nº 02/21.				
	CERTIFICADO Nº 1	₲. 104.542.232			
	DEV. ANTICIPO 20%	₲. 20.908.446			
	RET. CAUCIONAL 5%	₲. 5.227.112			
	NETO A COBRAR	₲. 78.406.674			83.633.786

SUB TOTALES 83.633.786

TOTAL A PAGAR: GS ☒ US ☐ (En Letras) OCHENTA Y TRES MILLONES SEIS 83.633.786

CIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Liquidación del IVA: 5% 10% 7.603.071 Total IVA: 7.603.071

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archi. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

intelfly S.A. Calle, Listo Valois Entre Cruz del Chaco y 1º de Mayo RUC 80055617 - 8 Tel.: (595-61) 50 90 92
03 Tal 50x3 del 0001601 al 0001750 - 06/2021 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 2207

Lote 4091817583 , Cons.: 2

16

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121310820

FECHA 24/09/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO - EN CONTROVERSIA

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80053392	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN CARÁCTER DE CONTROVERSIA EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/10/2021

NÚMERO DE CONTROL : 8C9D08C3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800533928C9D08C3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

11 cuatro

13

USUARIO EMISION: 2271467

NRO. CERTIFICADO: 315280

FECHA EMISION: 15-10-2021

VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392

Nro. Certificado: 315280

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las **facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.**
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida **el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".**

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

5 / cinco

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

14

Proveedor Adjudicado

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80053392-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.818.158.584

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	CELSO	SANDOVAL JARA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

Usuario Impresión: meggapy

Fecha Impresión: 14/10/2021