MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 02 - FINAL

Obra: CONTRATO N° 334 /2025 - Licitación 476.319- CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA PROFESORES EN ESCUELA BÁSICA Nº 1327 CRISTO REY

Ubicación: YABEBYRY MISIONES

Empresa: NELI SERVICIOS - RUC 3429548-8

FECHA: 19/12/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	59,30
Ejecutado Anterior:	40,70
Ejecutado Acumulado:	100,00

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA PROFESORES EN ESCUELA BÁSICA Nº 1327 CRISTO REY

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	63,70	6.908	440.039	63,70	0,00	63,70	0,00	100,00	440.040	0	440.040	0	100,00%
2	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.508.931	1.508.931	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.508.931	0	1.508.931	0	100,00%
3	Placa de inauguración	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.294.083	2.294.083	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.294.083	2.294.083	0	100,00%
4	Replanteo	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	63,70	4.806	306.142	63,70	0,00	63,70	0,00	100,00	306.142	0	306.142	0	100,00%
5	Excavación y carga de cimiento con PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	14,00	637.865	8.930.110	14,00	0,00	14,00	0,00	100,00	8.930.110	0	8.930.110	0	100,00%
6	Vigas de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,16	2.992.347	3.471.122	0,00	1,16	1,16	0,00	100,00	0	3.471.122	3.471.122	0	100,00%
7	Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,17	2.834.904	6.151.741	2,17	0,00	2,17	0,00	100,00	6.151.742	0	6.151.742	0	100,00%
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.866.566	1.866.566	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.866.566	1.866.566	0	100,00%
9	Muro de nivelacion de 0,45 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,60	247.082	889.495	3,60	0,00	3,60	0,00	100,00	889.495	0	889.495	0	100,00%
10	Muro de nivelacion de 0,30 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7,50	199.027	1.492.702	7,50	0,00	7,50	0,00	100,00	1.492.703	0	1.492.703	0	100,00%
11	Muro de nivelacion de 0,60 m. para pilares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	0,60	407.837	244.702	0,60	0,00	0,60	0,00	100,00	244.702	0	244.702	0	100,00%
12	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,50	107.188	1.661.414	15,50	0,00	15,50	0,00	100,00	1.661.414	0	1.661.414	0	100,00%
13	Aislación asfáltica de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,40	46.799	299.513	6,40	0,00	6,40	0,00	100,00	299.514	0	299.514	0	100,00%
14	a-De 0.15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3,40	144.957	492.853	3,40	0,00	3,40	0,00	100,00	492.854	0	492.854	0	100,00%
15	b- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	34,50	277.422	9.571.059	34,50	0,00	34,50	0,00	100,00	9.571.059	0	9.571.059	0	100,00%

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
MOP N° 4799

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBRY
INTENDENCIA
MISIONES

16	c- De 0.30 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,50	199.027	2.686.864	13,50	0,00	13,50	0,00	100,00	2.686.865	0	2.686.865	0	100,00%
17	d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	31,82	189.112	6.017.543	31,82	0,00	31,82	0,00	100,00	6.017.544	0	6.017.544	0	100,00%
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	16,00	39.343	629.488	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	629.488	0	629.488	0	100,00%
19	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos comunes prensados	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	6,60	272.993	1.801.753	6,60	0,00	6,60	0,00	100,00	1.801.754	0	1.801.754	0	100,00%
20	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, tirantes de de perfil "U" de 100 mm c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,50	530.040	47.968.620	30,00	60,50	90,50	0,00	100,00	15.901.200	32.067.420	47.968.620	0	100,00%
21	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100" con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Con desarrollo de 25cm. Incluye pintura sintética , en galería.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,25	380.860	3.142.095	8,25	0,00	8,25	0,00	100,00	3.142.095	0	3.142.095	0	100,00%
22	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100" con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Con desarrollo de 25cm. Incluye pintura sintética , en galería.-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,25	308.922	2.548.606	8,25	0,00	8,25	0,00	100,00	2.548.607	0	2.548.607	0	100,00%
23	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	61,00	45.701	2.787.761	0,00	61,00	61,00	0,00	100,00	0	2.787.761	2.787.761	0	100,00%
24	Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	49.258	788.128	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	0	788.128	788.128	0	100,00%
25	Revoque de Moldura lineal en balancines	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	38,80	35.036	1.359.396	0,00	38,80	38,80	0,00	100,00	0	1.359.396	1.359.396	0	100,00%
26	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,00	45.292	2.626.936	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00	0	2.626.936	2.626.936	0	100,00%
27	Carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,00	37.511	2.175.638	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00	0	2.175.638	2.175.638	0	100,00%
28	Piso cerámico anti-deslizante color marrón.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58,00	154.344	8.951.952	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00	0	8.951.952	8.951.952	0	100,00%
29	Zócalo ceramico.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	34.438	1.170.892	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	0	1.170.892	1.170.892	0	100,00%
30	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.947.088	1.947.088	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.947.088	1.947.088	0	100,00%
31	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,32	374.126	3.860.980	0,00	10,32	10,32	0,00	100,00	0	3.860.980	3.860.980	0	100,00%
32	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	25,80	35.036	903.928	0,00	25,80	25,80	0,00	100,00	0	903.928	903.928	0	100,00%

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Neli Servicios
de: Severa Villar Fernández
Ruc: 3429548-3

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY
INTENDENCIA
MISIONES

33	Pintura de paredes revocadas, viga cumbrera y galería al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	77,00	35.238	2.713.326	0,00	77,00	77,00	0,00	100,00	0	2.713.326	2.713.326	0	100,00%
34	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	11,90	34.350	408.765	0,00	11,90	11,90	0,00	100,00	0	408.765	408.765	0	100,00%
35	Pintura de balancines con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,32	36.560	377.299	0,00	10,32	10,32	0,00	100,00	0	377.299	377.299	0	100,00%
36	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	109,00	34.350	3.744.150	0,00	109,00	109,00	0,00	100,00	0	3.744.150	3.744.150	0	100,00%
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,50	36.560	201.080	0,00	5,50	5,50	0,00	100,00	0	201.080	201.080	0	100,00%
38	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	23,00	36.560	840.880	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	0	840.880	840.880	0	100,00%
39	Vidrios dobles de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,30	143.106	1.473.991	0,00	10,30	10,30	0,00	100,00	0	1.473.991	1.473.991	0	100,00%
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	23,00	125.457	2.885.511	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	0	2.885.511	2.885.511	0	100,00%
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	19,20	118.980	2.284.416	0,00	19,20	19,20	0,00	100,00	0	2.284.416	2.284.416	0	100,00%
42	Instalación eléctrica Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces y	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.593.320	4.593.320	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	4.593.320	4.593.320	0	100,00%
43	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 105 w.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	4,00	600.482	2.401.928	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0	2.401.928	2.401.928	0	100,00%
44	Artefactos Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	840.696	840.696	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	840.696	840.696	0	100,00%
45	Artefactos Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	238.790	238.790	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	238.790	238.790	0	100,00%
46	Instalacion Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	2,00	853.332	1.706.664	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	1.706.664	1.706.664	0	100,00%
47	Rampa	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.164.775	2.164.775	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.164.775	2.164.775	0	100,00%
48	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.130.320	1.130.320	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.130.320	1.130.320	0	100,00%
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**158.994.051**						**64.716.256**	**94.277.795**	**158.994.051**	-	100,00%

MONTO TOTAL DEL AVANCE	**94.277.795**
FONDO DE REPARO	**4.713.890**
IMPORTE NETO A COBRAR	**89.563.905**

SON GUARANIES: OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO.-------

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

Neli Servicios
de: Severa Villar Fernández
Ruc: 3429548-8

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY
INTENDENCIA
MISIONES