Planilla de obras adicionales lote Nº 1 - Residencia Universitaria

Cliente: Universidad Nacional de Itapuá — ID Nº: 379496

Fiscalización: Universidad Nacional de Itapuá — Fecha: 01/06/2021

Construcción: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 1 ADENDA

"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDN° 379496 - LOTE I

Ítem	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Ejecutado			Porcentaje			Monto		
						Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	**Preparación de obra**				264.417			-						
1.1	Retiro de cartel luminoso con disposición final	un	1	264.417	264.417			-	0%	0%	0%	0	0	0
2	**Instalaciones Eléctricas**				4.394.136			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.1	Colocación de tablero metálico para 36 llaves con barras RST, tierra y un lave de corte general	un	1	897.820	897.820			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.2	Retiro de cable de alimentación trifásica de línea de la ande a acometida	gl	1	378.016	378.016			-						
2.3	Adecuación de instalación eléctrica en sanitarios	gl	1	868.990	868.990			-	0%	0%	0%	0	0	0
2.4	Colocación de caja rectangular pvc 30x30	gl	1	548.287	548.287		1	1,00	0%	100%	100%	0	548.287	548.287
2.5	Instalación de llave combinada en pasillo	un	1	426.609	426.609		1	1,00	0%	100%	100%	0	426.609	426.609
2.6	Equipos de foco de bajo consumo de cosca fina de 40w con porta foco	un	13	77.036	1.001.468		13	13,00	0%	100%	100%	0	1.001.468	1.001.468
2.7	Llave 1 punto y toma	un	2	136.473	272.946		2	2,00	0%	100%	100%	0	272.946	272.946
3	**Contrapiso y pisos**				5.298.624			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.1	Contrapiso de 20 cm en losa sanitario	m2	48	57.748	2.771.904			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.2	Carpeta de asiento de 2 cm	m2	48	24.407	1.171.536			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.3	Aislación en losa de sanitario con pintura asfáltica	m2	48	28.233	1.355.184			-	0%	0%	0%	0	0	0
4	**Colocación de piso cerámico en sanitarios**				3.623.952			-	0%	0%	0%	0	0	0
4.1	Colocación de piso cerámico	m2	48	75.499	3.623.952			-	0%	0%	0%	0	0	0
5	**Instalaciones Sanitarias**				9.676.348			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.1	Cañería de PVC Ø 3/4"	ml	12	20.352	244.224		12	12,00	0%	100%	100%	0	244.224	244.224
5.2	Cañería de PVC Ø 1/2"	ml	25	16.907	422.675		25	25,00	0%	100%	100%	0	422.675	422.675
5.3	Provisión y colocación de inodoro blanco con cisterna alta	un	1	367.290	367.290			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.4	Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada de 15cm x 15cm	un	2	128.896	257.792			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.5	Revestimiento de azulejos cerámico 20x30cm.	m2	95	74.518	7.079.210			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.6	Llave de paso de 1/2 cromado	un	7	186.451	1.305.157			-	0%	0%	0%	0	0	0
6	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				3.986.942			-	0%	0%	0%	0	0	0
6.1	Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura metálica de caños estructural 20x20mm y colgantes de 20x30 mm según especificaciones técnicas incluye escotilla y cornisa	m2	34	117.263	3.986.942			-	0%	0%	0%	0	0	0
				Total	27.244.419			-	0%	0%	0%	0	0	0
						Monto Bruto Certificado			0%	11%	11%	0	2.916.209	2.916.209
						Devolucion Anticipo								0
						Monto Neto						CERTIFICADO Nº 1	0	2.916.209	2.916.209

Son guaraníes: Veinte y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez y nueve.

SON GUARANIES DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE.-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B
Ing. Civil

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner