INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO S/ OS N° 492A

PARA : TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

ATENCION : LIC. FAUSTO VON STREBER, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ASUNTO : Ref.: LPN - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO DEL DATA CENTER DE LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2022/2023 ID N° 415667.

1- LISTA DE EQUIPAMIENTO INVOLUCRADO EN EL MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	Cantidades
11	Servicio de Mantenimiento Preventivo Equipo Alcatel OS6860E-U28	4
12	Servicio de Mantenimiento Preventivo Equipo Alcatel OS6450-10	2
13	Servicio de Mantenimiento Preventivo Equipo Fortinet FG 600D	1
14	Servicio de Mantenimiento Preventivo Equipo Fortinet FG 1000D	1
16	Servicio de Mantenimiento Preventivo Sistema de Detección y Extinción de Incendios	1
15	Servicio de Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de Precisión	1

2- DESCRIPCION DEL TRABAJO

a. Se realizó el Mantenimiento Preventivo de los siguientes equipos s/ lo establecido en el PBC:

En fecha 26-12-2022 se procedió a realizar la limpieza de los equipos, fuentes de alimentación, revisión de puertos, actualización de firmware, revisión de la configuración, y chequeo general de los siguientes equipos según recomendación del fabricante a los siguientes equipos citados a continuación:

- ✓ Equipo Switch Marca Alcatel Lucent Enterprise Modelo OS6860E-U28 - 4 unidades.
- ✓ Equipo Switch Marca Alcatel Lucent Enterprise Modelo OS6450-10 – 2 unidades.
- ✓ Equipo Router Marca Fortinet Modelo FG600D – 1 unidad.
- ✓ Equipo Router Marca Fortinet Modelo FG1000D – 1 unidad.

b. Sistema de Aire Acondicionado de Precisión s/ PBC:

En fecha 26-12-2022 se realizó el mantenimiento preventivo a los 3 (tres) equipos de la marca Stulz que se encuentran funcionando en el Datacenter. Este servicio incluyó las siguientes actividades:

- ✓ Mantenimiento de filtros de aire y limpieza de sifones.

Fausto Von S:
Directc.

JUSTICIA ELECTORAL ★ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ★

comtel:
Ing. Samuel Recalde
LÍDER DE PROYECTO

- ✓ Mantenimiento del presostato (alta/baja), compresor, intercambiador de calor, ventilador, componentes eléctricos y mecánicos en general, limpieza del calefactor.

c. Sistema de Detección y Extinción de Incendios s/ PBC:

En fecha 26-12-2022; se realizó el mantenimiento preventivo mensual del sistema de detección y extinción de Incendios del data center principal del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se verificaron y realizaron las pruebas según recomendación del fabricante y como resultado el sistema quedó en óptimo funcionamiento.

3- CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES:

Los equipos correspondientes a los ítems N°11, N°12, N°13, N°14, N° 15 y N°16 fueron verificados y realizados los mantenimientos preventivos en su totalidad según lo indica el PBC. Todos los sistemas conformados por estos equipos quedaron en optimo funcionamiento, los mismos serán monitoreados de manera periódica para asegurar su correcto funcionamiento.

comtel:
Ing. Samuel Recalde
LÍDER DE PROYECTO

Samuel Recalde
Líder de Proyectos

Fausto Von S
Directr

JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN