Certificado 1

A)	Refacción de palacete municipal					Cantidades			Montos IVA incluido			
Ítem	Descripción	unidad	superficie	Precio unita	precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	Replanteo	m2	220	3.429	754.380	-	220,00	220,00	-	754.380	754.380	100%
2	Demolición sin recuperación de mampostería	m2	12	30.140	361.680	-	12,00	12,00	-	361.680	361.680	100%
3	Demolición de techo de chapa	m3	139,5	30.010	4.186.395	-	139,50	139,50	-	4.186.395	4.186.395	100%
4	Demolición, cielo raso de machimbre	m2	60,48	15.400	931.392	-	60,48	60,48	-	931.392	931.392	100%
5	Demolición de revoque afectado por humedad	m2	21,5	15.547	334.261	-	21,50	21,50	-	334.261	334.261	100%
6	Provisión y colocación de chapa n° 26	m2	139,5	90.733	12.657.254	-	139,50	139,50	-	12.657.254	12.657.254	100%
7	Reparación de techo de chapa	m2	210	53.065	11.143.650	-	210,00	210,00	-	11.143.650	11.143.650	100%
8	Contra viga de estructura metálica doble C 140*100	ml	14	193.893	2.714.502	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
9	Revoque filtrado	m2	23,5	36.410	855.635	-	23,50	23,50	-	855.635	855.635	100%
10	Desmonte de instalación eléctrica	g l	1	720.121	720.121	-	1,00	1,00	-	720.121	720.121	100%
11	Lámpara tipo panel	bc	8	75.680	605.440	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
12	circuito eléctrico	un	8	76.120	608.960	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
13	Reposición de cerradura	un	1	97.973	97.973	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
14	Puerta placa de 0.80	un	1	721.893	721.893	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
15	Pintura de puerta y ventana a barniz	m2	35	28.820	1.008.700	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
16	Pintura de marco a barniz	ml	38,5	10.560	406.560	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
17	Pintura de mampostería color maíz	m2	510	22.560	11.505.600	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
18	Tratamiento de ladrillo visto con patinal D	m2	22,9	22.880	523.952	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
19	Pintura de baranda metálica de escalera	ml	7,8	34.320	267.696	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
20	Reparación de cielo raso de machimbre	m2	65	16.720	1.086.800	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
21	Cielo raso de yeso	m2	62,48	98.560	6.158.029	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
22	Limpieza final	gl	1	233.332	233.332	-	0,50	0,50	-	116.666	116.666	50%
23	Pintura exterior a látex	m2	680	21.047	14.311.960	-	68,00	68,00	-	1.431.196	1.431.196	10%
24	Reparación de grieta	ml	9,5	48.400	459.800	-	9,50	9,50	-	459.800	459.800	100%
25	Tratamiento de ladrillo visto con patinal D	m3	95	22.880	2.173.600	-	0,00	0,00	-	0	0	0%

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONSTRUCCIONES S
RUD: 421609 4-4

26	Vereda de hormigón ciclópeo frente de edificio municipal	m3	11	1.672.000	18.392.000	-	5,00	5,00	-	8.360.000	8.360.000	45%
27	Señalética, pintura y marcación con pintura vial	gl	292	16.647	4.860.924	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
28	Reposición y colocación de canaleta	ml	16,5	88.000	1.452.000	-	3,30	3,30	-	290.400	290.400	20%
29	Reposición y colocación de zócalo calcáreo	ml	4,5	23.547	105.962	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
30	Puerta metálica de 0.70	un	1	572.293	572.293	-	0,00	0,00	-	0	0	0%
31	Tratamiento de ladrillo convoco con patinal D	m2	560	21.000	11.760.000	-	56,00	56,00	-	1.176.000	1.176.000	10%
32	Pintura de mampostería a látex	m2	1125	25.300	28.462.500	-	112,50	112,50	-	2.846.250	2.846.250	10%
33	Portón corrediza de 3.5 ml.	gl	1	2.640.000	2.640.000	-	1,00	1,00	-	2.640.000	2.640.000	100%
					143.075.242					49.265.079	49.265.079	34%

TOTAL GENERAL

	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	0	49.265.079	49.265.079
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	0	-2.463.254	-2.463.254
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0
TOTAL	**0**	**46.801.825**	**46.801.825**

Monto: Cuarenta y seis millones ochocientos un mil ochocientos veinticinco (IVA INCLUIDO)

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. Nº 3833

CONSTRUCCIONES
RUC: 4216094-4