ESTERO GUAZU S.A.
CONSTRUCTORA

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO con ID: 382775

LOTE NRO: 1

Lote 1 Reparaciones Mayores del Hospital Santa Rosa de Lima - Coronel Oviedo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO AMPLIACION — FECHA 4/12/2020

Ítem	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	Servicio de pintura	Pintura latex exterior con tratamiento antihumedad (con retoque de enduido para exterior)	Metros cuadrados	202	61.868	12.497.336
2	Servicio de pintura	Pintura latex interior con tratamiento antihumedad (con retoque de enduido)	Metros cuadrados	500	47.633	23.816.500
3	Limpieza de obra	Limpieza general de obra	Metros cuadrados	695	6.000	4.170.000
4	Servicio de limpieza de terrenos	Desmonte manual y retiro de tierra (0,60mx1,00mx350m)	Metros cúbicos	42	112.500	4.725.000
5	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Colocacion de tubos corrugados dreno de 200mm con recubrimiento de tela geotextil RT8 HASTA EL SUMIDERO	Metro lineal	70	127.500	8.925.000
6	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Recubrimiento de caños con base de arena lavada y piedras trituradas de diferentes tamaños.	Metros cúbicos	42	183.750	7.717.500
7	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Provision y colocacion de Tubos PVC de 200mm para expulsion del agua del sumidero 4 CAÑOS POR 100 M.	Metro lineal	20	165.000	3.300.000
8	Servicio de limpieza de terrenos	Desmonte manual y retiro de tierra (3,00mx5,00mx3,00m)	Metros cúbicos	9	112.500	1.012.500
9	Servicio de instalación y reparación de paredes externas	Paredes de mamposteria de 0,3m armada con varillas de 10mm, 2 unidades cada pared	Metros cuadrados	9,6	180.000	1.728.000
10	Servicio de mantenimiento de edificios	Reparacion de cerramiento vertical con chapa tipo persiana	Metros cuadrados	5	217.500	1.087.500
11	Servicio de limpieza de terrenos	Limpieza del terreno.	Metros cuadrados	120	9.000	1.080.000
12	Servicio de limpieza de terrenos	Desmonte manual y retiro de tierra	Metros cúbicos	24	82.500	1.980.000
13	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Colocacion de cañerias para el desagote de sumidero con caños de 200mm pvc doble	Metro lineal	60	82.500	4.950.000
14	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Recubrimiento de caño con arena lavada.	Metros cúbicos	24	183.750	4.410.000
15	Servicio de mantenimiento de edificios	Cerramiento vertical con chapa tipo persiana	Metros cuadrados	4,8	217.500	1.044.000
16	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Alimentacion electrica desde el TP hasta el tablero seccional	Metro lineal	14	41.250	577.500
17	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Alimentacion electrica desde el TP hasta el tablero seccional	Metro lineal	14	41.250	577.500
18	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	Cambio de artefactos de iluminacion para emergencia	Unidad	20	165.000	3.300.000
19	Mantenimiento y reparacion de carteles	Reemplazo de cartel indicador de SALIDAS DE MERGENCIAS tamaño 0,30x0,20m	Unidad	14	90.000	1.260.000
20	Reparacion de cerco perimetral	Reparacion de cerco perimetral. Incluye cambio de postes dañados, tejidos y tensores.	Metro lineal	30	187.500	5.625.000
21	Servicio de mantenimiento y reparacionde porton metalico	Provision y colocacion de Portones de tubos metalicos de 2 hojas de 6,00x2,50m	Metros cuadrados	3	412.500	1.237.500
22	Restauracion o reparacion de pisos	Desmonte de piso tipo canto rodado con retiro de escombros	Metros cuadrados	40	16.875	675.000
23	Restauracion o reparacion de pisos	Contrapiso de cascotes ceramicos	Metros cuadrados	40	24.000	960.000
24	Restauracion o reparacion de pisos	Provision y colocacion de piso tipo cantpo rodado en baldosas de 30x30 para caminero de acceso	Metros cuadrados	40	63.750	2.550.000
25	Restauracion o reparacion de pisos	Desmonte de piso de hormigon y retiro de escombros	Metros cuadrados	116	24.375	2.827.500
26	Restauracion o reparacion de pisos	Piso de hormigon armado de 12 cm de espesor	Metros cuadrados	116	135.000	15.660.000
27	Servicio de pintura de exteriores	Pintura para piso para señalizacion para la circulacion de vehiculos con pintura refletiva y marcacion de pasos peatonales.	Metros cuadrados	44	52.500	2.310.000
					Precio Total	**120.003.336**

ESTERO GUAZU S.A.
RUC: 80067516-9

ARQ. VERONICA QUINTANA MARCELLI
REPRESENTANTE LEGAL DE ESTERO GUAZU S.A

CARMEN E. ROMERO L.
Arquitecta