CERTIFICADO DE OBRA N°2

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

FECHA 23/08/2024

OBRA: Construcción De Empedrado Y Adoquinado En El Departamento De Amambay - Ejercicio Fiscal 2024. ID N° 445.159 - CONTRATO 08/2024

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

UBICACIÓN: ZANJA PYTÂ

			CONTRACTUAL			CERTIFICADO 2						AVANCE GENERAL DE OBRA
						CANTIDADES			MONTO EN GUARANÍES			81%
Nº	RUBROS	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% de Ejecución
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	19.124,00	3.111	59.494.764	17.200	956	18.156	53.509.200	2.974.116	56.483.316	95%
2	Preparacion de caja y perfilado	Metros cuadrados	19.124,00	6.324	120.940.176	17.200	956	18.156	108.772.800	6.045.744	114.818.544	95%
3	Cordones de Hº pre- fabricado 10x30x80	Metro lineal	4.781,00	35.903	171.652.243	1.600,00	2.200	3.800	57.444.800	78.986.600	136.431.400	79%
4	Refuerzo de cordones c/tierra apizonada	Metros cúbicos	531,00	66.784	35.462.304	175	244,26	419	11.687.200	16.312.660	27.999.860	79%
5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	269,00	70.002	18.830.538	89	123,74	213	6.230.178	8.662.047	14.892.225	79%
6	Colchón de arena	Metros cúbicos	3.187,00	71.703	228.517.461	1.052	1.466,02	2.518	75.431.556	105.118.032	180.549.588	79%
7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	19.124,00	56.451	1.079.568.924	6.400	8.800	15.200	361.286.400	496.768.800	858.055.200	79%
8	Apisonado con medios mecánicos	Metros cuadrados	19.124,00	15.258	291.793.992	6.400	8.800	15.200	97.651.200	134.270.400	231.921.600	79%
9	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	956,00	48.383	46.254.148	860	48	908	41.609.380	2.322.384	43.931.764	95%
10	Cartel de Obra 2m x 1m	Unidad	2,00	1.520.760	3.041.520	2	-	2	3.041.520	-	3.041.520	100%
11	Limpieza final	Metros cuadrados	19.124,00	770	14.725.480	6.400	8.800	15.200	4.928.000	6.776.000	11.704.000	79%
	TOTALES				2.070.281.550				821.592.234	858.236.783	1.679.829.017	

TOTAL CERTIFICADO ACTUAL	858.236.783
RETENCION 5%	42.911.839
MONTO TOTAL A FACTURAR	815.324.944

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	41%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	81%

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
FISCAL DE OBRA
Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Caballero Negre
Reg. N° 11425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

ING. ENRIQUE PEREIRA THALMANN
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

2000000