CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL
1° DE MARZO C/ DR. MONTANARO – CORONEL OVIEDO – PARAGUAY
RUC – 1067996 – 0 TELÉFONO: 0983 - 661531



Cnel. Oviedo, 05 de abril de 2021

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
E. S. D.

De mi mayor consideración

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago correspondiente al Certificado de Obras Nº 3, "Construcción de Comedor y Aula Distritos de Dr. J. Eulogio Estigarribia, Repatriación y La Pastora" con ID Nº 387233, según Contrato Nº 40/2020.

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
CHONI TORALES GONZALEZ
Oferente

CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
Torales
311 - Cnel. Oviedo

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Fátima Flecha
Nº 0.945
FECHA: 05-04-2021 HORA: 10:30

CERTIFICADO DE OBRAS - SANTA ROSA CONSTRUCCIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y AULA DISTRITO DE DR. J EULOGIO ESTIGARRIBIA, REPATRIACIÓN Y LA PASTORA - PLURIANUAL - 3º CERTIFICADO - ID N° 387.233 - LOTE N° 3

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certiifcado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra Esc. Bas. N° 7693 Nueva Esperanza**		1	0	0				
1.1		Cartel de obra		1	945.000	945.000	0%	100%	100%	0
1.2		Placa de mármol		1	1.650.000	1.650.000	100%	0%	100%	1.650.000
1.3		Limpieza y preparación del terreno		93,8	5.000	469.000	0%	100%	100%	0
1.4		Replanteo		93,8	5.000	469.000	0%	100%	100%	0
2	**72131601-003**	**Cimiento**		1		0				
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC		10,73	380.000	4.077.400	0%	100%	100%	0
3	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**		1		0				
3.1		Zapatas de Hº Aº		0,65	1.900.000	1.235.000	0%	100%	100%	0
3.2		Pilares de Hº Aº		0,85	1.900.000	1.615.000	0%	100%	100%	0
3.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº		1,21	1.900.000	2.299.000	0%	100%	100%	0
3.4		Encadenados de H° A° - Inferior y Superior		3,06	1.900.000	5.814.000	0%	100%	100%	0
3.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso		1	200.000	200.000	0%	100%	100%	0
4	**72131601-005**	**Mampostería de nivelación**		1		0				
4.1		De 0,30 m.		20,78	150.000	3.117.000	0%	100%	100%	0
5	**72102905-001**	**Relleno**		1		0				
5.1		Relleno y apisonado de interiores		23,44	75.000	1.758.000	0%	100%	100%	0
6	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**		1		0				
6.1		De paredes		7,63	87.000	663.810	0%	100%	100%	0
7	**72131601-005**	**Mampostería de elevación**		1		0				
7.1		De 0,15 para revocar		46,04	110.000	5.064.400	0%	100%	100%	0
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos		97,23	120.000	11.667.600	0%	100%	100%	0
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)		22	20.000	440.000	0%	100%	100%	0
8	**72131601-015**	**Pilares**		1		0				
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos		8,64	245.000	2.116.800	0%	100%	100%	0
9	**72131601-007**	**Techo**		1		0				
9.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.		123,2	298.000	36.713.600	0%	100%	100%	0
10	**72131601-008**	**Revoques**		1		0				

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
Torales
311 - Cnel. Oviedo

10.1		De paredes interior y exterior a una capa		176,02	28.500	5.016.570	100%	0%	100%	5.016.570
10.2		De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°		37,44	55.725	2.086.344	100%	0%	100%	2.086.344
10.3		De pilares de H° A°		7	40.925	286.475	100%	0%	100%	286.475
10.4		Moldura lineal en balancines		35,5	65.000	2.307.500	0%	100%	100%	0
10.5		De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)		44,8	17.500	784.000	0%	100%	100%	0
11	**72131601-009**	**Pisos**		1		0				
11.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.		87,28	45.000	3.927.600	0%	100%	100%	0
11.2		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.		87,28	140.000	12.219.200	100%	0%	100%	12.219.200
11.3		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.		53,9	70.000	3.773.000	100%	0%	100%	3.773.000
11.4		Rampa peatonal		1	620.000	620.000	0%	100%	100%	0
11.5		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso		23,4	70.000	1.638.000	0%	100%	100%	0
11.6		Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)		1,9	75.000	142.500	100%	0%	100%	142.500
12	**72131601-010**	**Aberturas**		1		0				
12.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa		2	1.100.000	2.200.000	50%	50%	100%	1.100.000
12.2		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes		1	1.450.000	1.450.000	50%	50%	100%	725.000
12.3		Ventanas balancines		17,64	350.000	6.174.000	50%	50%	100%	3.087.000
13	**72131601-012**	**Pinturas**		1		0				
13.1		De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y lijado)		176,02	19.000	3.344.380	100%	0%	100%	3.344.380
13.2		De paredes revocados al látex		176,02	24.500	4.312.490	100%	0%	100%	4.312.490
13.3		De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)		13,13	22.500	295.425	100%	0%	100%	295.425
13.4		De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al látex		37,44	25.000	936.000	100%	0%	100%	936.000
13.5		De aberturas metálicas con pintura sintética		17,64	30.000	529.200	100%	0%	100%	529.200
13.6		De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)		97,19	27.000	2.624.130	100%	0%	100%	2.624.130
13.7		De tejuelones con barniz		102,87	25.000	2.571.750	100%	0%	100%	2.571.750
13.8		De puerta metálica con pintura sintética		5,16	30.000	154.800	100%	0%	100%	154.800
13.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex		79,8	27.000	2.154.600	100%	0%	100%	2.154.600
13.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética		37,8	29.500	1.115.100	100%	0%	100%	1.115.100
14	**72102602-004**	**Colocación de Vidrios**		1		0				
14.1		Vidrios de 6 mm.		17,64	165.000	2.910.600	100%	0%	100%	2.910.600
15	**72101510-005**	**Desagüe Pluvial**		1		0				
15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.		37,8	50.000	1.890.000	100%	0%	100%	1.890.000
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**		1		0				

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
Torales
911 - Cnel. Oviedo

16.1		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.		6	95.000	570.000	50%	50%	100%	285.000
16.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV		4	95.000	380.000	50%	50%	100%	190.000
16.3		Alimentación de los circuitos de luces		12	105.000	1.260.000	50%	50%	100%	630.000
16.4		Alimentación de los circuitos de tomas		11	105.000	1.155.000	50%	50%	100%	577.500
16.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores		5	105.000	525.000	50%	50%	100%	262.500
16.6		Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente		25	55.000	1.375.000	50%	50%	100%	687.500
16.7		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W		6	150.000	900.000	100%	0%	100%	900.000
16.8		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería		6	110.000	660.000	100%	0%	100%	660.000
16.9		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro		1	290.000	290.000	50%	50%	100%	145.000
16.10		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores		1	290.000	290.000	50%	50%	100%	145.000
16.11		Colocación de Ventilador de techo de 56 "		5	420.000	2.100.000	100%	0%	100%	2.100.000
16.12		Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.		3	240.000	720.000	0%	0%	0%	0
16.13		Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)		1	3.527.726	3.527.726	50%	50%	100%	1.763.863
17	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		1		0				
17.1		Limpieza final		93,8	5.000	469.000	100%	0%	100%	469.000
						160.000.000				**61.739.927**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**38,59**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**12.347.985**
							NETO A COBRAR			**49.391.942**
							FONDO DE REPARO 5%			**3.086.996**
							TOTAL A COBRAR			**46.304.945**

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCIONES SANTA ROSA
Torales
311 - Cnel. Oviedo