CERTIFICADO Nº 4

L.P.N. N.º 01/24 CONTRATO N.º 58/2024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN ZONA INDUSTRIAL - ID Nº 446542

OBRA LOTE 2 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION **FECHA: 01/04/2025**

UBICACIÓN : KM 12 MONDAY

ELIAN CONSTRUCCIONES

Item	Descripción	ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERT N.º 2	CERT N.º 3	CERTIFICADO N.º 4		SALDO
		Atributos	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Total Monto	Cant.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	18.406,00	4.748,00	87.391.688,00	9.000	4.000	3.000	2.406,00	11.423.688	0,00
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	18.406,00	7.782,00	143.235.492,00	9.000	4.000	3.000	2.406,00	18.723.492	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	2.002.427,00	2.002.427,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	50,00	98.750,00	4.937.500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.468.750	25,00
5	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	un	6,00	591.593,00	3.549.558,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0	0,00
6	Trabajo de Maquinas(según EE.TT.)	hs	16,00	340.377,00	5.446.032,00	0,00	0,00	6,00	10,00	3.403.770	0,00
7	Relleno y Compactacion (Según EE.TT)	m3	960,00	64.086,00	61.522.560,00	0,00	0,00	0,00	600,00	38.451.600	360,00
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	15.505,00	59.492,00	922.423.460,00	3.150	3.150	4.200	5.005,00	297.757.460	0,00
9	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	4.698,00	37.377,00	175.597.146,00	1.300	600,00	1800,00	998,00	37.302.246	0,00
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	155,05	124.400,00	19.288.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	155,05
11	Cuneta tipo cordón de Hº e: 0.10 m. (Según EE.TT.)	m3	230,00	1.491.123,00	342.958.290,00	60	35,00	60,00	75,00	111.834.225	0,00
12	Construcción de badén de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	109,64	252.500,00	27.684.100,00	0,00	0,00	0,00	109,64	27.684.100	0,00
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	13,00	510.962,00	6.642.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,00
14	Servicio de excavación en rocas	m3	64,00	66.503,00	4.256.192,00	0,00	0,00	0,00	64,00	4.256.192	0,00
15	Provisión y colocación de tubo celular de 2,00x2,00m. (Según EE.TT.)	un	30,00	8.109.167,00	243.275.010,00	0,00	0,00	0,00	14,00	113.528.338	16,00
16	Provisión y colocación de baranda de estructura metálica de caños circulares de 3". (Según EE.TT.)	ml	12,00	681.451,00	8.177.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00
17	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	m2	24,00	41.596,00	998.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,00
18	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	20,00	148.116,00	2.962.320,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.962.320	0,00
19	Limpieza final (según EE. TT)	gl	1,00	2.020.443,00	2.020.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**2.064.368.660**					**669.796.181**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 4	**669.796.181**	**32%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**133.959.236**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**33.489.809**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**502.347.136**	

SON GS: QUINIENTOS DOS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS.

ARQ. FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
ELIAN CONSTRUCCIONES

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Escaneado con CamScanner