ACTA DE CONFORMIDAD – MANTENIMIENTO PREVENTIVO – ABRIL 2021

- **LICITACIÓN: Mantenimiento y/o reparación de ascensores - ID N°: 362.511**
- **CONTRATO N°: 26/19**
- **EMPRESA: INELEC S.A.**

En la ciudad de San Lorenzo a los 12 días del mes de ABRIL del año 2021, se emite la presente acta en prueba de conformidad por los trabajos de mantenimiento preventivo realizados cuyo detalle es el siguiente:

ASCENSOR 1

INELEC S.A.

Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Eléctrica, Electrónica y Electromecánica
Ascensores y Escaleras Mecánicas

INFONA
PLANILLA DE CONTROL – RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Ascensor N°: 1	Técnico: Miguel Estigarribia	Hora de Inicio: 07:15 AS	Contrato Directo N°:
Fecha: 05-04-2021		Hora de Entrega: 12:00 AS	Contrato N°:

CONTROL DE MANDOS – Frecuencia: mensual

ITEMS	OBSERVACIÓN
-Revisión y ajuste de los bornes y bulones de alimentación eléctrica.	✓
-Revisión de placas y módulos electrónicos.	✓
-Control y ajuste de los contactos de fuerza y seguridad.	✓

MAQUINA

-Revisión de las conexiones.	✓
-Revisión del nivel de aceite en el reductor.	N/A
-Control y ajuste del freno.	✓
-Ajuste del regulador de velocidad.	✓
-Limpieza del equipo motriz.	✓

CABINA

-Limpieza interior y superior de la cabina (soleras, techo, etc.)	✓
-Control de la seguridad de puerta y nivelación.	✓
-Control de funcionamiento del panel principal (LED de botonera, indicador de carga, iluminación, etc.).	✓
-Control y ajuste del sistema de de sujeción de los cables de tracción.	✓
-Control del sistema de ventilación interna e iluminación.	✓

PUERTAS DE PISO

-Revisión de los botoneras e indicadores de posición.	✓
-Revisión y ajuste de los sistemas de seguridad y contactos.	✓
-Ajuste de los sistemas de tracción y correderas (resortes, rodamientos, rodamientos, guiadores, etc.)	✓
-Limpieza de las soleras.	✓

OTROS

-Limpieza interior de la sala de maquinas.	✓
-Limpieza de la foso.	✓
-Control y fijación de las guías de cabina y contrapesos.	✓
-Revisión de los amortiguadores de cabina y contrapesos.	✓
-Ajuste de los tensadores.	✓

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ASCENSOR 2

INELEC S.A.

Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Eléctrica, Electrónica y Electromecánica
Ascensores y Escaleras Mecanicas

INFONA
PLANILLA DE CONTROL – RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Ascensor Nº: 2	Técnico: Hugo Fernández	Hora de Inicio: 07:15 HS	Contrato Directo Nº:
Fecha: 05-04-2021		Hora de Entrega: 10:00 HS	Contrato Nº:

CONTROL DE MANDOS – Frecuencia: mensual

ITEMS	OBSERVACION
-Revisión y ajuste de los bornes y fusibles de alimentación eléctrica.	✓
-Revisión de plaquetas y módulos electrónicos.	✓
-Control y ajuste de los contactos de fuerza y seguridad.	✓

MAQUINA

-Revisión de las conexiones.	✓
-Revisión del nivel de aceite en el reductor.	N/A
-Control y ajuste del freno.	✓
-Ajuste del regulador de velocidad.	✓
-Limpieza del equipo motriz.	✓

CABINA

-Limpieza interior y superior de la cabina (soleras, techo, etc.).	✓
-Control de la seguridad de puerta y nivelación.	✓
-Control de funcionamiento del panel principal (LED de botoneras, indicador de carga, iluminación, etc.)	✓
-Control y ajuste del sistema de de sujeción de los cabos de tracción.	✓
-Control del sistema de ventilación interna e iluminación.	✓

PUERTAS DE PISO

-Revisión de las botoneras e indicadores de posición.	✓
-Revisión y ajuste de los sistemas de seguridad y contactos.	✓
-Ajuste de los sistemas de tracción y correderas (resortes, rodamientos, cabezales, guiadores, etc.).	✓
-Limpieza de las soleras.	✓

OTROS

-Limpieza interior de la sala de maquinas	✓
-Limpieza de la fosa.	✓
-Control y lubricación de las guías de cabina y contrapesos.	✓
-Revisión de los amortiguadores de cabina y contrapesos.	✓
-Ajuste de los limitadores.	✓

INELEC S.A.
Rojas Silva Nº 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay