CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 4 - REPARACION DE 2 AULAS.
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL SANTA ANA.

FECHA: 30/08/2024

EMPRESA SCDE S.A

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación cartel de obras 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1	1.962.187	1.962.187	1,00	1.962.187	0,00
2	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	185,47	27.820	5.159.775	0,00	0	185,47
3	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2	54.146	108.292	2,00	108.292	0,00
4	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4	53.770	215.080	4,00	215.080	0,00
5	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de rejas. Según EE.TT.	un	6	27.774	166.644	6,00	166.644	0,00
6	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Demolición de pisos existente. Según EE.TT.	m2	169	15.383	2.599.727	160,00	2.461.280	9,00
7	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	78,1	3.875	302.638	0,00	0	78,10
8	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Demolición de revoque. Según EE.TT.	m2	178,47	16.341	2.916.378	71,388	1.166.551	107,082
9	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacusticade 5cm. Según EE.TT.	m2	200	263.806	52.761.200	0,00	0	200,00
10	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de estructura metalica para techo. Según EE.TT.	m2	200	349.842	69.968.400	0,00	0	200,00
11	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Contrapiso para losa de 7 cm según EE.TT.	m2	169	58.571	9.898.499	160,00	9.371.360	9,00
12	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Segun EE.TT.	m2	169	42.488	7.180.472	160,00	6.798.080	9,00
13	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Carpeta de H.A para escalones. Según EE.TT.	m2	6,6	39.885	263.241	6,60	263.241	0,00
14	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de piso cerámico. Según EE.TT.	m2	169	127.606	21.565.414	0,00	0	169,00
15	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de zocalo cerámico. Según EE.TT.	ml	76,17	39.245	2.989.292	0,00	0	76,17
16	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	178,47	59.892	10.688.925	71,388	4.275.570	107,082
17	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	m2	4,7	54.908	258.068	2,60	142.761	2,10
18	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	405,08	49.616	20.098.449	0,00	0	405,08
19	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	45,73	49.641	2.270.083	0,00	0	45,73
20	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	9,4	45.325	426.055	0,00	0	9,40
21	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura para escalones. Según EE.TT.	m2	11,8	41.870	494.066	0,00	0	11,80
22	RPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	74	45.421	3.361.154	0,00	0	74,00
23	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2	2.315.900	4.631.800	0,00	0	2,00
24	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templados de 8mm. Según EE.TT.	m2	4,7	813.291	3.822.468	0,00	0	4,70
25	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	4,7	525.478	2.469.747	0,00	0	4,70
26	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de pizzarrón de acrilico. Según EETT	un	2	1.509.223	3.018.446	0,00	0	2,00
27	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	15,78	51.075	805.964	15,78	805.964	0,00
28	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de canaleta - D:40 cm. Según EE.TT.	ml	47,93	94.956	4.551.241	0,00	0	47,93
29	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ml	17,85	178.193	3.180.745	0,00	0	17,85
30	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de caño de PVC 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ml	10	67.919	679.190	0,00	0	10,00
	SUB - TOTALES				**238.813.640**		**27.737.010**	

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 4 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 30/08/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL SANTA ANA.

EMPRESA SCDE S.A

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	33,08	560.052	18.526.520	0,00	0	33,08
32	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Acometida. Segíun EE.TT.	un	1	1.867.303	1.867.303	0,00	0	1,00
33	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Instalación electrica para aulas. Según EE.TT.	un	2	2.046.458	4.092.916	0,00	0	2,00
34	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e Instalación de ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT.	un	4	766.626	3.066.504	0,00	0	4,00
35	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. Según EE.TT.	un	2	7.218.858	14.437.716	0,00	0	2,00
36	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	14	208.200	2.914.800	0,00	0	14,00
37	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. Según EE.TT.	un	5	145.713	728.565	0,00	0	5,00
38	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	2.107.480	2.107.480	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				47.741.804		0	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				286.555.444		27.737.010	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	27.737.010	10%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	5.547.402	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.386.851	
MONTO NETO A PERCIBIR	20.802.757	

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES, OCHOCIENTOS DOS MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE .----------

ARQ. RAQUELINA REINOSO
FISCAL DE OBRA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

RUBEN ANDRES CARDOZO
EMPRESA SCDE S.A

SCDE S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80105163 - 0 CDE - PY

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

Escaneado con CamScanner