ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre la Calle Chivato al Costado del Centro Nº 14-65 y 185 Jóvenes y Adultos"**, en el Barrio Puerta del Sol, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 12/2021 - ID N° 397063**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.2: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.3: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.4: Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	0%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	0%
Rubro Nº 1.8: Cartel de Obra 2x1,50 ml con estructura metálica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 24 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y ADULTOS

UBICACIÓN: CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y ADULTOS - BARRIO PUERTA DEL SOL

CONTRATO Nº 12/2021 - ID Nº 397063

FECHA: 24/06/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**			
1.1	Marcación y replanteo	m2	928	2.000	1.856.000	m2	928	2.000	1.856.000
1.2	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	240	35.000	8.400.000	ml	240	35.000	8.400.000
1.3	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	17	50.000	850.000	m3	17	50.000	850.000
1.4	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	13,8	1.050.000	14.490.000	m3	13,8	1.050.000	14.490.000
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	794	35.000	27.790.000	m2	794	35.000	27.790.000
1.6	Triturada de 6º	m2	794	5.000	3.970.000	m2	0	5.000	0
1.7	Compactación mecánica	m2	794	4.000	3.176.000	m2	0	4.000	0
1.8	Cartel de Obra 2x1,50 ml con estructura metálica	Un	1	2.000.000	2.000.000	Un	0	2.000.000	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	**62.532.000**			**TOTAL CERTIFICADO GS.**	**53.386.000**

Total Certificado:	**53.386.000**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**2.669.300**
Total a Pagar:	**50.716.700**

Son Guaraníes: Cincuenta Millones Setecientos Dieciseis Mil Setecientos.-

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y
UBICACIÓN: CALLE CHIVATO AL COSTADO DEL CENTRO Nº 14-65 Y 185 JÓVENES Y ADULTOS - BARRIO PUERTA DEL SOL
CONTRATO Nº 12/2021 - ID Nº 397063
FECHA: 24/06/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	**Construcción de empedrado**	Gl	1				
1.1	Marcación y replanteo	m2	928	-	928	928	100%
1.2	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	240	-	240	240	100%
1.3	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	17	-	17	17	100%
1.4	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	13,8	-	14	14	100%
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	794	-	794	794	100%
1.6	Triturada de 6º	m2	794	-	-	-	0%
1.7	Compactación mecánica	m2	794	-	-	-	0%
1.8	Cartel de Obra 2x1,50 ml con estructura metálica	Un	1	-	-	-	0%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras