MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DESDE LA CALLE ARGENTINA HASTA LA CALLE AVIACION DEL BARRIO ARROYO PORA"

Contrato N° 34/2021

Certificado N°03

CONTRATISTA	BENITEZ
FECHA DE PRESENTACIÓN	25/1/2022
FECHA DE INICIO	30/9/2021
PLAZO INICIAL	150
PLAZO DE ADENDA	----
DIAS DE LLUVIA	----
PLAZO PRORROGADO	----
DIAS TRANSCURRIDOS	117
RECEPCIÓN PROVISORIA	-------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2930	1.881	5.511.330	1.622	400	2.022	3.050.982	752.400	3.803.382	69%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2503	33.000	82.599.000	1.050	620	1.670	34.650.000	20.460.000	55.110.000	67%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	599	91.357	54.722.843	410	150	560	37.456.370	13.703.550	51.159.920	93%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	50	288.662	14.433.100	25	-	25	7.216.550	-	7.216.550	50%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	56,5	48.554	2.743.301	-	18	18	-	873.972	873.972	32%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	599	3.453	2.068.347	410	100	510	1.415.730	345.300	1.761.030	85%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	580.056	580.056	-	-	-	0	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2930	603	1.768.790	-	-	-	0	-	-	0%
				TOTAL	**164.424.767**							

Total certificado	83.789.632	36.135.222	119.924.854
Fondo de reparo 5%:	4.189.481	1.806.761	5.996.242
Neto a cobrar Gs.:	79.600.151	34.328.461	113.928.612

Son Guaraníes: treinta y cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y uno

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

Ing. Julio C. Gamón B.
RPI N° 807052

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Servicios
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá