ADENDA N° 2 LOTE NRO: 2									
Centro de Documentaciones, Escalera, Sanitarios FaCEA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Certificado N° 1		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Ejecutado	Porcentaje	Monto
1	72131601-005	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**						
1.1		Mampostería de ladrillo cerámico laminado hueco 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	67,60	125.000	8.450.000	67,60	100,00	8.450.000
1.2		Mampostería para caja de ascensor de ladrillo común, espesor 0.20m. Incluye envarillado.	Metros cuadrados	8,20	145.000	1.189.000	8,20	100,00	1.189.000
1.3		Mampostería de Ladrillo común para ajuste de replanteo de escalera	Metros cuadrados	19,50	145.000	2.827.500	19,50	100,00	2.827.500
2	72131601-008	**Revoques**	**Metros cuadrados**						
2.1		De vigas, columnas, losas a una capa gruesa y filtrado.	Metros cuadrados	76,20	59.000	4.495.800	76,20	100,00	4.495.800
2.2		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino	Metros cuadrados	35,40	46.600	1.649.640	35,40	100,00	1.649.640
2.3		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino - Parapeto	Metros cuadrados	4,00	46.600	186.400	4,00	100,00	186.400
2.4		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas - Parapeto	Metros cuadrados	4,00	44.900	179.600	4,00	100,00	179.600
2.5		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	23,00	25.000	575.000	23,00	100,00	575.000
2.6		Mocheta en Ventanas	Metro lineal	322,40	26.000	8.382.400	322,40	100,00	8.382.400
2.7		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	502,50	49.000	24.622.500	502,50	100,00	24.622.500
3	72131601-010	**Aberturas**	**Unidad**						
3.1		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (Incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,90x1,4 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6,00	1.250.000	7.500.000	6,00	100,00	7.500.000
3.2		Servicio de arenado para ventanas	Metros cuadrados	1,60	210.000	336.000	1,60	100,00	336.000
3.3		Puerta placa de madera tipo Vaivén de hoja de 0,70x1,8m. Incluye marco, herraje y pasadores.	Unidad	4,00	710.000	2.840.000	4,00	100,00	2.840.000
3.4		Puerta placa de madera tipo Vaivén de hoja de 0,80x1,8m. Incluye marco, herraje y pasadores.	Unidad	1,00	710.000	710.000	1,00	100,00	710.000
3.5		Puerta de Vidrio incoloro de 10mm de 1x2,10 con cerradura y herrajes.	Unidad	2,00	1.600.000	3.200.000	2,00	100,00	3.200.000
3.6		Paño fijo de vidrio incoloro con marco de aluminio de color negro	Metros cuadrados	12,15	500.000	6.075.000	12,15	100,00	6.075.000
4	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**						
4.1		Piso de cerámica esmaltada PEI 4	Metros cuadrados	56,70	88.000	4.989.600	56,70	100,00	4.989.600
4.2		Carpeta de asiento tipo alisado	Metros cuadrados	112,70	27.000	3.042.900	112,70	100,00	3.042.900
4.3		Revestimiento Cerámico	Metros cuadrados	251,10	110.000	27.621.000	251,10	100,00	27.621.000

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

5	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**						
5.1		Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	32,60	155.000	5.053.000	32,60	100,00	5.053.000
5.2		Cielorraso desmontable con placas de yeso de 6 mm	Metros cuadrados	48,10	120.000	5.772.000	48,10	100,00	5.772.000
6	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**							
6.1		Babeta de chapa galvanizada N°24 de desarrollo 30cm	Metro lineal	17,70	170.000	3.009.000	17,70	100,00	3.009.000
7	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**						
7.1		Panel led de embutir de 60x60	Unidad	7,00	370.000	2.590.000	7,00	100,00	2.590.000
7.2		Llave TM de 3x50	Unidad	2,00	350.000	700.000	2,00	100,00	700.000
7.3		Llave TM de 3x16	Unidad	24,00	340.000	8.160.000	24,00	100,00	8.160.000
7.4		Llave TM de 1x10	Unidad	36,00	165.000	5.940.000	36,00	100,00	5.940.000
7.5		Llave TM de 3x40	Unidad	4,00	350.000	1.400.000	4,00	100,00	1.400.000
7.6		Disyuntor diferencial de 4x63	Unidad	1,00	700.000	700.000	1,00	100,00	700.000
7.7		Disyuntor diferencial de 4x40	Unidad	2,00	680.000	1.360.000	2,00	100,00	1.360.000
7.8		Puesta a tierra general del Bloque	Global	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	100,00	1.250.000
7.9		Circuito de combinación (para escaleras y pasillos)	Unidad	9,00	300.000	2.700.000	9,00	100,00	2.700.000
7.10		Circuito para aire acondicionado	Unidad	2,00	180.000	360.000	2,00	100,00	360.000
7.11		Disyuntor diferencial de 2x25	Unidad	3,00	400.000	1.200.000	3,00	100,00	1.200.000
7.12		Tablero seccional metálico de embutir para 12 llaves TM, incluye cableado	Unidad	3,00	775.000	2.325.000	3,00	100,00	2.325.000
7.13		Llave TM de 1x25	Unidad	1,00	165.000	165.000	1,00	100,00	165.000
7.14		Llave TM de 1x16	Unidad	2,00	165.000	330.000	2,00	100,00	330.000
7.15		Llave TM de 1x10 para reflectores	Unidad	1,00	165.000	165.000	1,00	100,00	165.000
7.16		Cajas de PVC rectangulares para punto y toma	Unidad	14,00	24.000	336.000	14,00	100,00	336.000
7.17		Cajas de PVC rectangulares para lineas debiles	Unidad	18,00	24.000	432.000	18,00	100,00	432.000
7.18		Circuito eléctrico de tomas corrientes por niveles (Incluye ductos de 3/4", cables de 2mm2 y de 4mm2)	Unidad	3,00	323.500	970.500	3,00	100,00	970.500
7.19		Readecuacion de circuitos adicionales para lineas debiles según plano modificado por piso (primer y segundo piso)	Unidad	2,00	750.000	1.500.000	2,00	100,00	1.500.000
7.20		Readecuacion de circuitos para tomas y puntos según plano modificado por piso (primer y segundo piso)	Unidad	2,00	800.000	1.600.000	2,00	100,00	1.600.000
7.21		Readecuacion de circuitos para lineas debiles según plano modificado planta baja	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000	1,00	100,00	1.350.000
7.22		Readecuacion de circuitos para Tomas según plano modificado planta baja	Unidad	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	100,00	1.250.000

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

7.23		Reubicación de circultos de aire acondicionado	Unidad	5,00	350.000	1.750.000	5,00	100,00	1.750.000
7.24		Toma corriente doble	Unidad	13,00	90.000	1.170.000	13,00	100,00	1.170.000
7.25		Toma corriente simple	Unidad	2,00	55.000	110.000	2,00	100,00	110.000
7.26		Llave TM de 3x80	Unidad	1,00	590.000	590.000	1,00	100,00	590.000
8	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**						
8.1		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado con campana	Unidad	6,00	230.000	1.380.000	6,00	100,00	1.380.000
8.2		Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" cromado con campana	Unidad	7,00	260.000	1.820.000	7,00	100,00	1.820.000
8.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3,00	120.000	360.000	3,00	100,00	360.000
8.4		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	7,00	55.000	385.000	7,00	100,00	385.000
8.5		Caño de PVC flexible - para mingitorio baño	Unidad	6,00	55.000	330.000	6,00	100,00	330.000
8.6		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	7,00	1.500.000	10.500.000	7,00	100,00	10.500.000
8.7		Provisión y colocación de Mingitorio color blanco	Unidad	6,00	550.000	3.300.000	6,00	100,00	3.300.000
8.8		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	7,00	55.000	385.000	7,00	100,00	385.000
8.9		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3,00	55.000	165.000	3,00	100,00	165.000
8.10		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 3,54x0,50	Unidad	1,00	3.060.000	3.060.000	1,00	100,00	3.060.000
8.11		Espejo de 1,90x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1,00	323.500	323.500	1,00	100,00	323.500
8.12		Espejo de 3,54x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1,00	323.500	323.500	1,00	100,00	323.500
8.13		Bacha de acero inoxidable	Unidad	6,00	450.000	2.700.000	6,00	100,00	2.700.000
8.14		Grifo de agua fría a presión con cierre automático	Unidad	1,00	301.450	301.450	1,00	100,00	301.450
8.15		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3,80	71.500	271.700	3,80	100,00	271.700
8.16		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3,15	71.500	225.225	3,15	100,00	225.225
9	**72131601-005**	**Tabiquería**	**Metros cuadrados**						
9.1		De Yeso acartonado con estructura de perfiles metálicos encintada y masillada para cerramientos verticales	Metros cuadrados	45,75	190.000	8.692.500	45,75	100,00	8.692.500
					TOTAL GS:	**197.632.715**	**Monto Certificado N° 1**		**197.632.715**

Son Guaraníes: Ciento Noventa y Siete Millones, Seiscientos Treinta y Dos Mil, Setecientos Quince.

Arq. Marcelo M. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L