nmm

Consultora & Constructora

San Juan Bautista – Misiones, 20 de Junio del 2024.-

ABOGADO
RICHAR ROLANDO RAMIREZ R
GOBERNADOR DE MISIONES
PRESENTE

REFERENTE; SOLICITAR EL 2do. PAGO PARCIAL
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 03/2024.-
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VARIAS PARA
LA INSTITUCIÓN AÑO 2024 (ADREFERENDUM), ID NRO. 436397.-

C.C.: LIC. LIC. QUINTÍN GONZÁLEZ, SECRETARIO DE HACIENDA

Tengo el agrado de dirigirme a Usted; y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar el 2do.. Pago parcial correspondiente al 25% del monto del Contrato de Adjudicación en referencia; el monto de Gs. 244.649.558 (Guaraníes doscientos cuarenta y cuatro millones seis cientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho, con todos los impuestos incluidos), según lo estipula en la cláusula 2.2., del contrato cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma de Gs. 978.598.234 (Guaraníes novecientos setenta y ocho millones quinientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cuatro, con todos los impuestos incluidos).-

Se adjunta informe detallado de la fiscalización de obras, realizadas a través de llamado a Licitaciones Públicas.-

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, me despido de Ud. con el respeto y la estima que se merecen.-

Atentamente.-

Arq. Norma Medina
Reg. N°: 1.535

Arq. Norma María Medina

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN VIII DE MISIONES

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 10 DE JUNIO DE 2024

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2024, CON SU CORRESPONDIENTE AVANCE

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	Construcciones varias en el Departamento de Misiones (Ad Referendum Plurianual), Lote Nro. 01 Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa de Lima - Misiones	Contrato Nro. 11/2024	439.727	23/05/2024	300	19/03/2025	1.899.300.533			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2	Ing. Jorge Fernando Dias Lavigne	Construcciones varias en el Departamento de Misiones (Ad Referendum Plurianual), Lote Nro. 02 Terminación del Auditorio Agustin Barrios, y obras complementarias en el Distrito de San Juan Bautista - Misiones	Contrato Nro. 12/2024	439.727	24/05/2024	300	20/03/2025	4.151.280.453			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 10 DE JUNIO DE 2024

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2022, CON SU CORRESPONDIENTE AVANCE

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	YOAPY SA Federico Daniel Diaz Carmona	Mejoramiento del bloque de graderia del Club Sportivo Obrero de la ciudad de San Juan Btta. Mnes. (2da. Etapa)	14/2022	414013	23/06/2022	120	21/10/2023	128.260.770	13.835.934		92.191.110	16.584.300	0	0	0	0	0	0	0	100%
2	Juan Ramón Doldán Dominguez	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 01	26/2022	414412	16/08/2022	300	12/06/2023 60 dias mas 11/08/2023	1.350.699.357			121.665.577 414.920.553	180.623.904	245.242.442	126.046.767	192.283.377	363.417.194	121.420.096	0	0	100%

Arq. Norma Medina
Reg. N°: 1.535

3	Ing. Blas Antonio López Portillo	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 02	21/2022	414412	17/08/2022	300	13/06/2023 60 dias mas Susp. 27/07/2023 12/08/2023 (173 dias Item 10 y 11) (16 dias plazo ordinario) Levantamiento 25/10/2023 10/11/2023 2da. Prorroga 46 días 26/12/2023 15/04/2024 item 10 y 11	4.434.650.482	106.681.067		133.517.068	492.737.554	267.031.820	720.290.100	471.967.975	826.255.221	96.496.162	240.586.084	152.596.115	100%
											446.476.160	586.264.223								
4	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 03	24/2022	414412	17/08/2022	300	13/06/2023	3.628.232.646	51.312.894		65.820.618	587.718.198	1.192.221.396	716.556.079	810.671.175	684.377.101	0	0	0	100%
5	NELI Servicio de la Sra. Severa Villar Fernandez	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 04	23/2022	414412	18/08/2022	300	14/06/2023 60 dias mas 01/08/2023 11/08/2023 25/10/2023 04/11/2023 20/12/2023 08/02/2024	1.099.596.385			39.899.531	392.753.263	252.954.684	170.120.874	166.803.290	203.550.586	0	0	0	100%
6	GUS - GAR Constructora del Gustavo Mariano Garcia Flores	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 05	22/2022	414412	16/08/2022	300	12/06/2023	309.340.470	30.735.268		23.482.062	58.011.381	34.362.776	124.561.057	68.923.195	0	0	0	0	100%
7	Luis Miguel Aguilera Galeano	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 06	27/2022	414412	16/08/2022	300	12/06/2023 60 dias mas 11/08/2023	598.479.246	6.752.266		85.830.726	122.680.186	30.802.344	51.037.608	140.000.510	150.171.940	17.965.102	0	0	100%

Arq. Norma Medina
Reg. N°: 1.535

8	YOAPY SA Federico Daniel Diaz Carmona	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 07	25/2022	414412	16/08/2022	300	12/06/2023 60 dias más 11/08/2023 46 dias mas 26/09/2023	5.862.274.298	763.651.774		241.330.358	653.480.252	1.982.871.548	764.822.672	204.597.274	304.601.273	352.197.325	340.467.567	1.017.906.029	100%
											763.651.774									
9	Ing. Blas Antonio López Portillo	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento (2da. Etapa), Lote Nro. 01	33/2022	416612	01/11/2022	300	28/08/2023 Susp. 25/04/2023 (125 más)	6.606.251.622			139.505.944	523.150.184	513.273.966	494.119.840	204.057.464	332.419.264	92.872.480	674.893.435	0	45.76%
10	NELI Servicio de la Sra. Severa Villar Fernandez	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento (2da. Etapa), Lote Nro. 02	34/2022	416612	01/11/2022	300	28/08/2023 Susp. 01/08/2023 (27) 25/10/2023 21/11/2023 88 dias de P. 17/02/2024 09/04/2024 **07/05/2024**	2.884.422.819			17.148.402	484.840.148	455.528.785	73.912.651	475.998.133	803.982.257	292.377.125	277.845.710	0	100%
11	YOAPY SA Federico Daniel Diaz Carmona	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento (2da. Etapa), Lote Nro. 03	31/2022	416612	31/10/2022	300	27/08/2023 88 dias más 23/11/2023 19/01/2024 60 dias adenda 19/03/2024	7.718.329.377	832.178.435		315.687.285	1.378.856.826	213.882.332	1.455.619.961	864.435.943	416.074.995	224.885.037	419.286.876	639.414.155	100%
											874.858.596	915.327.369								
12	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento (2da. Etapa), Lote Nro. 04	32/2022	416612	31/10/2022	300	27/08/2023 Susp. 16/06/2023 (72) levantamiento suspensión de plazo 06/05/2024 **vencimiento 17/07/2024**	7.269.120.444			224.198.318	768.396.572	423.983.685	179.259.646	1.280.770.068	46.660.223	1.341.508.592	0	0	58.67%

Gobernación de Misiones – Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
Reg. N°: 1.535

13	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones (3tra.Parte), Lote Nro. 03	38/2022	417.278	28/11/2022	150	27/04/2023	2.648.881.993	4.911.127		82.391.017	725.375.138	720.840.808	646.671.500	473.603.528	0	0	0	0	100%
14	YOAPY SA Federico Daniel Diaz Carmona	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones (3tra.Parte), Lote Nro. 02	39/2022	417.278	28/11/2022	150	27/04/2023 Susp. 15/04/2023 (12) más 06/11/2023 18/11/2023 42 dias más 30/12/2023	2.544.553.081	528.328.309		38733925 1.514.451.426	580.212.980	1.154.597.600	711.008.576	0	0	0	0	0	100%
15	Ing. Blas Antonio López Portillo	Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento de Misiones (3tra.Parte), Lote Nro. 01	40/2022	417.278	28/11/2022	150	27/04/2023 Susp. 29/03/2023 29 dias más 25/10/2023 23/11/2023 27 dias más 20/12/2023	2.153.292.585	228.931.127		32.636.047	303.538.811	750.762.246	551.262.292	470.540.160	45.252.368	0	0	0	100%

TERMINADA E INAUGURADA

TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN

OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR

OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO

YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
Reg. N°: 1.535