Acta de Recepción de Servicios Nº 22/25

En la ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 04/23, Contratación Directa Nº 02/23 "Mantenimiento de Generador", suscripto con la empresa SERVICIO TECNICO JC. de **Neri Javier Caballero Páez**, *con ID Nº 427.430, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de la institución, correspondiente al mes de marzo acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a la Orden de Servicios N° 21/25, de fecha 10/03/2025.*

Hecha la verificación, se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SERVICIOS GENERALES

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.
Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.
Firma:
Fecha: 19 / 03 / 25
Obs.: Informe

PLANILLA DE VERIFICACIÓN 0000308

N° Presupuesto

Cliente: Vice- Presidencia

Fecha: 19-03-25

Dpto:

Nº de Serie:

Modelo del grupo: Apd 200 C.

Codigo Pat.:

CONTROLES DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
	Chequeo de mangueras y cañerías de combustible	✓
	Drenar trampa de agua (si tiene)	✓

2	AIRE Y ENFRIAMIENTO	X
	Limpieza o sustitución filtro de aire	✓
	Controlar estado de limpieza radiador	✓
	Verificación de cantidad de refrigerante	✓
	Chequeo de correas	✓
	Chequeo de mangueras de agua	✓

3	LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

4	ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	✓
	Revisión de cargador de baterías	✓
	Revisión de voltaje de baterías	✓
	Revisión de bornes de batería	✓
	Verificación de bornes del motor de arranque	✓

5	GENERALES	X
	Apariencia general	✓
	Limpieza del generador	✓
	Control de fijación y posicionamiento	✓
	Control de cables sueltos, pelados, quemados	✓
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROL CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	60 °c
Presión	5,3 bar
Alternador	28 V
Tensión ANDE	400 V
Tensión generador	396 V
Frecuencia	50 Hz
Intensidad de corriente	L1=14 L2=24 L=21.
Nivel de combustible	70 %
Voltaje de bateria	26 V

AJUSTES DE TIEMPOS DE TRANSFERENCIA	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	—
Transferencia	—
Retransferencia	—
Enfriamiento	—

OBSERVACIONES: Horometro del grupo 402 hs. 36 min.

FIRMA:

TECNICO: Fredy Villalba

C.I.N°: 5.468.613 Cel.:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

FIRMA:

RESPONSABLE: Felipe Como

C.I.N°: Cel.:

19-03-25

10 Tal.: 50x3 - 01 al 500 - 6/2018