CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.300.408
Email: constructorafenar@hotmail.com

CERTIFICADO DE OBRA N° 4

ID N° 425401

CONTRATO N°25/2023 LPN N°06/2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA DEMOLICION DEL BLOQUE G DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL"- PLURIANUAL 2023/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH AYALA

INICIO DE OBRA: 04/12/2023

PERIODO: 03/03/2024 AL 01/04/2024

FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICADO: 02/04/2024

Planilla Contractual

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos			
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	AVANCE %
1	72131601-002	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unidad	1	2.703.960	2.703.960	1	0	1	2.703.960	-	2.703.960	100,00%
2	72131601-002	Provisión y Colocación de Vallado perimetral	Unidad Medida Global	1	14.485.500	14.485.500	1	0	1	14.485.500	-	14.485.500	100,00%
3	72131601-002	Provisión y colocación de contenedor y baño químico para Obrador	Unidad	1	11.588.400	11.588.400	1	0	1	11.588.400	-	11.588.400	100,00%
4	72131601-002	Bandeja protectoras contra caída de escombros	Unidad Medida Global	1	53.113.500	53.113.500	1	0	1	53.113.500	-	53.113.500	100,00%
5	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	38	1.376.123	52.292.674	38	0	38	52.292.674	-	52.292.674	100,00%
6	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	24	1.552.016	37.248.384	24	0	24	37.248.384	-	37.248.384	100,00%
7	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	14	1.552.016	21.728.224	14	0	14	21.728.224	-	21.728.224	100,00%
8	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,5	2.365.960	27.208.540	11,5	0	11,5	27.208.540	-	27.208.540	100,00%
9	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Tanque de agua	Metros cúbicos	32	2.552.153	81.668.896	32	0	32	81.668.896	-	81.668.896	100,00%
10	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	239	52.149	12.463.611	239	0	239	12.463.611	-	12.463.611	100,00%
11	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	65.909.025	65.909.025	1	0	1	65.909.025	-	65.909.025	100,00%
12	72141510-001	Escalera metálica	Unidad	1	7.725.600	7.725.600	1	0	1	7.725.600	-	7.725.600	100,00%
13	72101511-002	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	1	5.518.009	5.518.009	1	0	1	5.518.009	-	5.518.009	100,00%
14	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167,5	1.376.123	230.500.602	167,5	0	167,5	230.500.602	-	230.500.602	100,00%
15	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.552.016	93.896.968	60,5	0	60,5	93.896.968	-	93.896.968	100,00%
16	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.552.010	51.526.732	33,2	0	33,2	51.526.732	-	51.526.732	100,00%
17	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.365.960	26.735.348	11,3	0	11,3	26.735.348	-	26.735.348	100,00%
18	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	52.149	18.669.342	358	0	358	18.669.342	-	18.669.342	100,00%
19	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.376.123	5.504.492	4	0	4	5.504.492	-	5.504.492	100,00%
20	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	65.909.025	65.909.025	1	0	1	65.909.025	-	65.909.025	100,00%
21	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167	1.376.124	229.812.708	167	0	167	229.812.708	-	229.812.708	100,00%
22	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.552.016	93.896.968	60,5	0	60,5	93.896.968	-	93.896.968	100,00%
23	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.552.010	51.526.732	33,2	0	33,2	51.526.732	-	51.526.732	100,00%
24	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.365.960	26.735.348	11,3	0	11,3	26.735.348	-	26.735.348	100,00%
25	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	52.149	18.669.342	358	0	358	18.669.342	-	18.669.342	100,00%
26	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.376.124	5.504.496	4	0	4	5.504.496	-	5.504.496	100,00%
27	72141510-001	Demolición de Piso de HºAº	Metros cuadrados	1.244	34.765	43.247.660	1244	0	1.244	43.247.660	-	43.247.660	100,00%
28	72141510-001	Demolición de Vigas de equilibrio	Metros cúbicos	16	1.400.265	22.404.240	0	16	16	-	22.404.240	22.404.240	100,00%
29	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x40 cm	Metros cúbicos	4,2	1.158.840	4.867.128	0	4,2	4,2	-	4.867.128	4.867.128	100,00%

CONSTRUCTORA FENAR
Arq. Miguel A. Mendiguren
Reg. MOPC N° 724

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

Arq. Gustavo M. Pampliega
Fiscal de Obras

30	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x30 cm	Metros cúbicos	2	1.178.155	2.356.310
31	72141510-001	Demolición de Tubulones	Metros cúbicos	45	1.303.695	58.666.275
32	72141510-001	Demolición de Zapata de HºAº	Metros cúbicos	11,7	1.429.230	16.721.991
33	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	67.795.348	67.795.348
34	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	154,4	57.799	8.924.165
35	72131601-005	Envarillado en fisura c/ varilla de 8 Ø	Metro lineal	76,5	85.465	6.538.072
36	72102401-002	Pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	154,4	48.670	7.514.648
37	72131601-006	Aislacion vertical con pendiente	Metros cuadrados	31	147.269	4.565.339
38	72131601-005	Mamposteria con base de viga cadena y pilastra.	Metro lineal	54,7	422.978	23.136.896
39	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	22.200.000	22.200.000
					Precio Total	**1.601.480.498**

Total Monto Contractual Guaraníes: Un mil seiscientos un millones, cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho

0	2	2	-	2.356.310	2.356.310	100,00%
0	45	45	-	58.666.275	58.666.275	100,00%
0	11,7	11,7	-	16.721.991	16.721.991	100,00%
0,3	0,7	1	20.338.605	47.456.743	67.795.348	100,00%
0	154,4	154,4	-	8.924.165	8.924.165	100,00%
0	76,5	76,5	-	6.538.072	6.538.072	100,00%
0	154,4	154,4	-	7.514.648	7.514.648	100,00%
0	31	31	-	4.565.339	4.565.339	100,00%
0	54,7	54,7	-	23.136.896	23.136.896	100,00%
0	1	1	-	22.200.000	22.200.000	100,00%
						0,00%
Total Anterior Certificado			1.376.128.691			
Total Presente Certificado				**225.351.807**		
Porcentaje ejecutado %					1.601.480.498	**100,00%**

Resumen Certificado de obras N° "4"			
	Anterior	**Presente**	**Acumulado**
Total Certificado Gs.:	1.376.128.691	**225.351.807**	1.601.480.498
Devolucion de Anticipo 20% Gs.:	275.225.738	**45.070.362**	320.296.100
Retención Fondo de Reparo (no aplica)			
Total:	1.100.902.953	**180.281.445**	1.281.184.398

TOTAL NETO CERTIFICADO DE OBRA N° "4", Guaraníes: CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO----

Representante Legal
Empresa Contratista CONSTRUCTORA FENAR
CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Representante Tecnico
CONSTRUCTORA FENAR
Arq. Miguel A. Mendiguren
Reg. MOPC N° 724

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Fiscalización de obra
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

Arq. Gustavo M. Pampliega
Fiscal de Obras