COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 13 de DICIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 01

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 01** del **Contrato 98/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD"**, por la suma de **GUARANÍES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS (352.077.716).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	352.077.716
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	17.603.886
RETENCION IVA 30%	9.602.120
TOTAL NETO	**324.871.710**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA
.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3522
FECHA 13-12-23 HORA 14:56
CANT HOJAS (5)
NUMERO DE CEL: Mónica G
FIRMA

Saltos del Guairá, 18 de diciembre de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD ´´** con ID: N.º 435.207 Contrato N.º 98/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD

UBICACIÓN: BARRIO FRACCION MORAN

ID NRO: 435.207

CONTRATO NRO: 98/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Valija Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 18 **DE** DICIEMBRE **DE** 2.023

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD
ZONA: KM 5
ID N°:435.207

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/12/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº1

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	6.512	5.700	37.118.400		6512	6512	100%	Unidad	0	37.118.400	37.118.400
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	6.512	5.900	38.420.800		6512	6512	100%	Unidad	0	38.420.800	38.420.800
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.384	38.000	52.592.000		480	480	35%	Unidad Medida Global	0	18.240.000	18.240.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	68,22	1.845.670	125.911.607		19,8	19,8	29%	Metros cuadrados	0	36.544.266	36.544.266
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	29,6	2.117.300	62.672.080		12,5	12,5	42%	Metros cuadrados	0	26.466.250	26.466.250
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.860	54.480	319.252.800		2400	2400	41%	Metros cuadrados	0	130.752.000	130.752.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	5.860	5.890	34.515.400		2400	2400	41%	Metros cuadrados	0	14.136.000	14.136.000
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	5.860	4.100	24.026.000		0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena)	Metros cuadrados	6.512	21.000	136.752.000		2400	2400	37%	Metros cúbicos	0	50.400.000	50.400.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1	1.500.000	1.500.000		0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
	TOTAL				**832.761.087**				**42,28%**		**0**	**352.077.716**	**352.077.716**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	352.077.716
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	17.603.886
* Total certificado del mes	Gs.	334.473.830
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	334.473.830

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

CONTRATISTA FECHA DE APROBACIÓN: 13 / 12 / 2023 FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION Nº 1

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD
ZONA KM 5
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 13/12/2023
ID Nº: 435.207

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	6.512		6512	6.512,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	6.512		6512	6.512,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	1.384		480	480,00	34,68
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	68,22		19,8	19,80	29,02
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	29,6		12,5	12,50	42,23
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.860		2400	2.400,00	40,96
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	5.860		2400	2.400,00	40,96
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	5.860			-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena)	Metros cuadrados	6.512		2400	2.400,00	36,86
10	Limpieza Final	Unidad Medida Globa	1			-	0,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO FRACCION MORAN FRENTE A LA SENAD

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1

ID N°: 435.207

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	832.761.087	0,00%	42,28%	42,28%	0	352.077.716	352.077.716
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	41.638.054	0,00%	2,11%	2,11%	0	17.603.886	17.603.886
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	41.638.054	0,00%	2,11%	2,11%	0	17.603.886	17.603.886
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**	791.123.033	0,00%	40,16%	40,16%	0	334.473.830	334.473.830

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

COPCI S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA

FISCALIZACION

DIRECCION DE
DE LA INSTITU

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000176

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Fracción Moran Frente a Senad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 29/11/23

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/23

FECHA CONTRATO: 13/11/23 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fracción Moran Frente a Senad Km 5

AVANCES DE OBRA

Marcación y Replanteo de calles para apertura de caja, trabajos de maquinas en limpieza y apertura de caja, acopio de materiales.

01/12/23 Colocación de cordon y carga de cemento de H°A°

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Brizuela
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000177

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Fracción Moran Frente a Senad.

CONTRATISTA: COPCI SA

FECHA: 04/12/2023

CITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/2023

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fracción Moran Frente a la Senad Km 5

AVANCES DE OBRA

Cargamento de Baden de H°A°, Colocación de Cordón, Carga de cuneta y extensión de colchon de arena para acuento de piedra

05/12/2023 Colocación de pavimento petreo, Cordon y carga de cuneta.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000178

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Fraccion Moran Frente a Senad

CONTRATISTA: COPCI SA

FECHA: 06/12/2023

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/2023

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion Moran Frente a Senad km 5

AVANCES DE OBRA

Colocacion de cordon, carga de cuneta de H°A°, avances de pavimento de piedra y carga de Boden H°A°

08/12/2023 Sin actividad por Feriado Nacional

09/12/2023 Acopio de materiales, trabajos normales

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000179

OBRA: Construcción de Pavimento Petreo Fracción Moran Frente a la Senacl

CONTRATISTA: COPCI SA

FECHA: 11/12/2023

LICITACIÓN Nº: 14/2023 FECHA DE INICIO: 29/11/2023

FECHA CONTRATO: 13/11/2023 MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fracción Moran Frente a la Senacl Km 5

AVANCES DE OBRA

Carga de Baden, extencion de cordon, carga de cuneta y avances en colocacion de pavimento petreo

12/12/2023 Avances normales, compactado manual de pavimento petreo colocado.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Verónica Posado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA