PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3

OBJETO DEL CONTRATO: REMODELACIÓN DEL SUBSUELO Y OFICINAS DEL PALACETE DE LA GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ con ID: 450693

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GRUPO J.M. S.A. RUC. : 80034259-3

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 962.000.000 FECHA: 19-12-24

REMODELACIÓN DEL SUBSUELO Y OFICINAS DEL PALACETE DE LA GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	82101502-004	Provisión y colocación de cartel de obra 2,00x1,50 con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	UNI	1	1,057,000	1,057,000	1	0	1.00	100%	1,057,000	0	1,057,000
2	72131601-013	Limpieza y preparaciónn de terreno. Segúnn EE.TT.	M2	726	4,103	2,978,778	726	0	726.00	100%	2,978,778	0	2,978,778
3	72103001-001	Desmonte de Piso. Segúnn EE.TT.	M2	21	19,083	400,743	21	0	21.00	100%	400,743	0	400,743
4	72103001-001	Desmonte de azulejo. Segúnn EE.TT.	M2	252	8,403	2,117,556	252	0	252.00	100%	2,117,556	0	2,117,556
5	72131601-010	Desmonte de aberturas de madera. Segúnn EE.TT.	UNI	10	41,500	415,000	10	0	10.00	100%	415,000	0	415,000
6	72131601-010	Desmonte de ventanas. Segúnn EE.TT.	UNI	6	62,300	373,800	6	0	6.00	100%	373,800	0	373,800
7	72153605-001	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas. Segúnn EE.TT.	GL	5	1,340,000	6,700,000	5	0	5.00	100%	6,700,000	0	6,700,000
8	72131601-010	Encuadre de aberturas. Segúnn EE.TT.	M2	15	69,643	1,044,645	15	0	15.00	100%	1,044,645	0	1,044,645
9	72101607-001	Demoliciónn de revoque de losa. Segúnn EE.TT.	M2	726	25,467	18,489,042	726	0	726.00	100%	18,489,042	0	18,489,042
10	72101607-001	Remoción de revoque. Segúnn EE.TT.	M2	401	14,357	5,757,157	401	0	401.00	100%	5,757,157	0	5,757,157
11	72102401-001	Remoción de pintura. Segúnn EE.TT.	M2	790	3,018	2,384,220	790	0	790.00	100%	2,384,220	0	2,384,220
12	72131601-006	Aislación de losa con Pintura. Segúnn EE.TT.	M2	726	37,970	27,566,220	726	0	726.00	100%	27,566,220	0	27,566,220
13	80111613-9999	Mano de obra aislación de losa con Pintura. Segúnn EE.TT.	M2	726	37,970	27,566,220	726	0	726.00	100%	27,566,220	0	27,566,220
14	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes. Segúnn EE.TT.	M2	401	32,597	13,071,397	401	0	401.00	100%	13,071,397	0	13,071,397
15	80111613-9999	Mano de obra aislación asfaltica de paredes. Segúnn EE.TT.	M2	401	32,597	13,071,397	401	0	401.00	100%	13,071,397	0	13,071,397
16	72131601-008	Revoque de losa interior. Segúnn EE.TT.	M2	726	25,125	18,240,750	726	0	726.00	100%	18,240,750	0	18,240,750
17	80111613-9999	Mano de obra revoque de losa interior. Segúnn EE.TT.	M2	726	23,458	17,030,508	726	0	726.00	100%	17,030,508	0	17,030,508
18	72131601-005	Mamposteria tipo Panderete. Segúnn EE.TT.	M2	401	35,113	14,080,313	401	0	401.00	100%	14,080,313	0	14,080,313
19	80111613-9999	Mano de obra mamposteria tipo Panderete. Segúnn EE.TT.	M2	401	21,779	8,733,379	401	0	401.00	100%	8,733,379	0	8,733,379
20	72131601-008	Revoques de paredes con aislacion descal y tramafix. Segúnn EE.TT.	M2	401	25,125	10,075,125	401	0	401.00	100%	10,075,125	0	10,075,125
21	80111613-9999	Mano de obra revoques de paredes con aislacion descal y tramafix. Segúnn EE.TT.	M2	401	23,458	9,406,658	401	0	401.00	100%	9,406,658	0	9,406,658
22	72131601-008	Revoque de estructuras de H°A° con grouting. Segúnn EE.TT.	M2	15	30,363	455,445	15	0	15.00	100%	455,445	0	455,445
23	80111613-9999	Mano de obra revoque de estructuras de H°A° con grouting. Segúnn EE.TT.	M2	15	28,496	427,440	15	0	15.00	100%	427,440	0	427,440
24	72131601-009	Contrapiso de H°A° de cascotes de 10 cm. Segúnn EE.TT.	M2	21	27,498	577,458	21	0	21.00	100%	577,458	0	577,458
25	80111613-9999	Mano de obra contrapiso de H°A° de cascotes de 10 cm. Segúnn EE.TT.	M2	21	18,767	394,107	21	0	21.00	100%	394,107	0	394,107
26	72131601-009	Carpeta nueva de H°A° con espesor de 3cm. Segúnn EE.TT.	M2	21	26,797	562,737	21	0	21.00	100%	562,737	0	562,737
27	80111613-9999	Mano de obra carpeta nueva de H°A° con espesor de 3cm. Segúnn EE.TT.	M2	21	13,393	281,253	21	0	21.00	100%	281,253	0	281,253
28	72131601-009	Colocación de azulejos ceramico. Segúnn EE.TT.	M2	252	70,375	17,734,500	252	0	252.00	100%	17,734,500	0	17,734,500
29	80111613-9999	Mano de ObraMano de obra colocación de azulejos ceramico. Segúnn EE.TT.	M2	252	31,842	8,024,184	252	0	252.00	100%	8,024,184	0	8,024,184
30	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,90 x 2,10. Segúnn EE.TT.	UNI	10	2,222,450	22,224,500	10	0	10.00	100%	22,224,500	0	22,224,500
31	72131601-010	Provisión y colocación de puerta madera de 0,60x1.80 para boxes. Segúnn EE.TT.	UNI	12	1,325,500	15,906,000	12	0	12.00	100%	15,906,000	0	15,906,000
32	72131601-010	Provisión y colocación de reja. Segúnn EE.TT.	M2	5	534,467	2,672,335	5	0	5.00	100%	2,672,335	0	2,672,335
33	72102602-005	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Segúnn EE.TT.	M2	10	710,267	7,102,670	10	0	10.00	100%	7,102,670	0	7,102,670
34	72131601-012	Pintura de paredes. Segúnn EE.TT.	M2	1190	34,857	41,479,830	1190	0	1,190.00	100%	41,479,830	0	41,479,830
35	80111613-9999	Mano de Obra Mano de obra pintura de paredes. Segúnn EE.TT.	M2	1190	14,687	17,477,530	1190	0	1,190.00	100%	17,477,530	0	17,477,530
36	72131601-012	Pintura de estructura de H°A° . Segúnn EE.TT.	M2	15	26,042	390,630	15	0	15.00	100%	390,630	0	390,630
37	80111613-9999	Mano de obra pintura de estructura de H°A° . Segúnn EE.TT.	M2	15	23,375	350,625	15	0	15.00	100%	350,625	0	350,625
38	72131601-012	Pintura de losa. Segúnn EE.TT.	M2	726	24,371	17,693,346	726.00	0.00	726.00	100%	17,693,346	0	17,693,346
39	80111613-9999	Mano de obra pintura de losa. Segúnn EE.TT.	M2	726	21,704	15,757,104	726	0	726.00	100%	15,757,104	0	15,757,104
40	72131601-012	Pintura de baranda metalica. Segúnn EE.TT.	M2	9	22,700	204,300	9	0	9.00	100%	204,300	0	204,300
41	80111613-9999	Mano de obra pintura de baranda metalica. Segúnn EE.TT.	M2	9	20,033	180,297	9	0	9.00	100%	180,297	0	180,297

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

42	72153605-001	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Segúnn EE.TT.	GL	4	2,421,333	9,685,332	4	0	4.00	100%	9,685,332	0	9,685,332
43	72101510-007	Construcción de camara de inspección. Segúnn EE.TT.	M2	1	596,917	596,917	1	0	1.00	100%	596,917	0	596,917
44	72153605-001	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Segúnn EE.TT.	UNI	10	535,900	5,359,000	10	0	10.00	100%	5,359,000	0	5,359,000
45	72153605-001	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Segúnn EE.TT.	UNI	12	675,428	8,105,136	12	0	12.00	100%	8,105,136	0	8,105,136
46	72153605-001	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Segúnn EE.TT.	UNI	5	645,467	3,227,335	5	0	5.00	100%	3,227,335	0	3,227,335
47	72153605-001	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Segúnn EE.TT.	UNI	22	170,976	3,761,472	22	0	22.00	100%	3,761,472	0	3,761,472
48	72102508-9999	Provisión e instalación de espejo. Segúnn EE.TT.	M2	6	222,083	1,332,498	6	0	6.00	100%	1,332,498	0	1,332,498
49	72131601-009	Provisión y colocación de pisos mosaico grani-tico pulido 0.30x0.30. Segúnn EE.TT.	M2	21	195,039	4,095,819	21	0	21.00	100%	4,095,819	0	4,095,819
50	72101607-005	Provisión y colocación de zocalo grani-tico pulido. Segúnn EE.TT.	ml	30	78,475	2,354,250	30	0	30.00	100%	2,354,250	0	2,354,250
51	72101508-001	Pulida de piso de granito. Segúnn EE.TT.	M2	726	58,458	42,440,508	726	0	726.00	100%	42,440,508	0	42,440,508
52	72141002-9998	Provisión e instalación de baranda metilica. Segúnn EE.TT.	ml	9	492,500	4,432,500	9	0	9.00	100%	4,432,500	0	4,432,500
53	72102602-007	Provisión e instalación de mampara de Eucatex. Según EE.TT.	M2	145	203,650	29,529,250	145	0	145.00	100%	29,529,250	0	29,529,250
54	72102602-005	Provisión e instalación de puertas de Eucatex. Según EE.TT.	UNI	7	667,767	4,674,369	7	0	7.00	100%	4,674,369	0	4,674,369
55	72131601-001	Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	GL	1	7,156,710	7,156,710	1	0	1.00	100%	7,156,710	0	7,156,710
56	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos LED. Según EE.TT.	UNI	55	173,657	9,551,135	55	0	55.00	100%	9,551,135	0	9,551,135
57	72152201-001	Colocación de placa de marmol recordatorio.	UNI	1	1,334,917	1,334,917	1	0	1.00	100%	1,334,917	0	1,334,917
58	72131701-027	Reparación del sistema de drenaje pluvial. Según EE.TT.	GL	1	2,632,056	2,632,056	1	0	1.00	100%	2,632,056	0	2,632,056
59	72131601-001	Instalación de ventilación mecánica. Según EE.TT.	GL	1	37,561,667	37,561,667	1	0	1.00	100%	37,561,667	0	37,561,667
60	72131601-001	Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Según EETT	UNI	3	7,047,125	21,141,375	3	0	3.00	100%	21,141,375	0	21,141,375
61	72131601-001	Instalación de Ventiladores de techo 56" caja metálica	UNI	28	767,833	21,499,324	28	0	28.00	100%	21,499,324	0	21,499,324
62	72131601-013	Limpieza final. Según EE.TT.	UNI	1	1,953,088	1,953,088	1	0	1.00	100%	1,953,088	0	1,953,088
		REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN											
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00m x 1,00m. Según EE.TT	UNI	1	1,085,083	1,085,083	1	0	1.00	100%	1,085,083	0	1,085,083
2	72103003-001	Remoción de pintura. Según EE.TT	M2	288	3,006	865,728	288	0	288.00	100%	865,728	0	865,728
3	72103003-001	Remoción de revoque. Según EE.TT	M2	288	14,339	4,129,632	288	0	288.00	100%	4,129,632	0	4,129,632
4	72152605-001	Reparación de cielorraso de yeso existente. Según EE.TT	M2	125	148,633	18,579,125	125	0	125.00	100%	18,579,125	0	18,579,125
5	72102201-002	Retiro de cableado eléctrico. Según EE.TT	GL	1	888,083	888,083	1	0	1.00	100%	888,083	0	888,083
6	72131601-001	Retiro de tomas y puntos dañados. Según EE.TT	UNI	15	48,080	721,200	15	0	15.00	100%	721,200	0	721,200
7	72131601-009	Remoción de alfombra de piso. Según EE.TT	M2	146	10,586	1,545,556	146	0	146.00	100%	1,545,556	0	1,545,556
8	72102602-008	Desmonte de aberturas existentes. Sin recuperación de materiales. Según EE.TT	UNI	9	35,728	321,552	9	0	9.00	100%	321,552	0	321,552
9	72103003-001	Desmonte de piso cerámico. Según EE.TT	M2	13	13,593	176,709	13	0	13.00	100%	176,709	0	176,709
10	72103003-001	Desmonte de azulejo. Según EE.TT	M2	42	8,351	350,742	42	0	42.00	100%	350,742	0	350,742
11	72103003-001	Demolición de mesada. Según EE.TT	M2	1	27,240	27,240	1	0	1.00	100%	27,240	0	27,240
12	72103003-001	Demolicion de pared para abertura. Según EE.TT	M2	2	27,240	54,480	2	0	2.00	100%	54,480	0	54,480
13	72131601-011	Desconexion y desmonte de cañerias de agua corriente y desague. Según EE.TT	GL	1	250,095	250,095	1	0	1.00	100%	250,095	0	250,095
14	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios. Según EE.TT	UNI	3	55,083	165,249	3	0	3.00	100%	165,249	0	165,249
15	72131601-015	Reparación de mochetas dañadas. Retiro total de las pinturas dañadas. Según EE.TT	ml	60	48,433	2,905,980	60	0	60.00	100%	2,905,980	0	2,905,980
16	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños. Según EE.TT	M2	5	110,175	550,875	5	0	5.00	100%	550,875	0	550,875
17	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño. Según EE.TT	M2	17	86,374	1,468,358	17	0	17.00	100%	1,468,358	0	1,468,358
18	72102801-001	Cielorraso con placa sanitaria, resistente a la humedad. Según EE.T	M2	5	261,152	1,305,760	5	0	5.00	100%	1,305,760	0	1,305,760
19	72102508-999	Provisión y Colocación de mesada de granito. Según EE.TT	M2	1	916,955	916,955	1	0	1.00	100%	916,955	0	916,955
20	72101510-9997	Provisión y colocación de lavatorio de embutir en mesada, incluye griferia con conexión flexible y sopapa. Según EE.TT	UNI	1	520,700	520,700	1	0	1.00	100%	520,700	0	520,700
21	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja. Según EE.TT	UNI	1	911,383	911,383	1	0	1.00	100%	911,383	0	911,383
22	72131601-011	Provisión y colocación de ducha. Según EE.TT	UNI	1	304,893	304,893	1	0	1.00	100%	304,893	0	304,893
23	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo de 4mm con marco de aluminio. Según EE.TT	UNI	1	400,362	400,362	1	0	1.00	100%	400,362	0	400,362
24	72101510-9998	Provisión y colocación de kit de accesorios para baño. Según EE.TT	UNI	1	269,856	269,856	1	0	1.00	100%	269,856	0	269,856
25	72131601-005	Mamposteria de ladrillo comun. Según EE.TT	M2	3	102,803	308,409	3	0	3.00	100%	308,409	0	308,409
26	72131601-008	Revoques de paredes con aislacion inyecsil. Según EE.TT.	M2	288	51,033	14,697,504	288	0	288.00	100%	14,697,504	0	14,697,504

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

Arq. Cristian Canto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

27	72101607-003	Costura de paredes en mochetas de aberturas y tratamiento con tela bidin. Según EE.TT	M2	98	113,533	11,126,234	98	0	98.00	100%	11,126,234	0	11,126,234
28	72102801-001	Provisión y colocación tapa de inspección de cielo raso de yeso acartonado. Según EE.TT	M2	5	106,833	534,165	5	0	5.00	100%	534,165	0	534,165
29	72152605-001	Restauración de molduras perimetrales en sectores dañados, de yeso. Según EE.TT	ml	56	262,108	14,678,048	56	0	56.00	100%	14,678,048	0	14,678,048
30	72101607-005	Provisión y colocación de tabique de yeso-cartón a dos caras con estructura de perfiles de aluminio, espesor 10 cm, cerramiento de montantes. Según EE.TT	M2	38	251,423	9,554,074	1.83	36.17	38.00	100%	459,187	9,094,887	9,554,074
31	72102801-001	Provisión y colocación de Panel Ripado en cielo raso. Según EE.TT	UNI	1	11,352,500	11,352,500	0	1	1.00	100%	0	11,352,500	11,352,500
32	72102801-001	Provisión y colocación de Panel Ripado en pared. Según EE.TT	UNI	2	12,554,333	25,108,666	0	2	2.00	100%	0	25,108,666	25,108,666
33	72101607-004	Provisión y Colocación de zócalo de madera. Según EE.TT	ml	75	73,576	5,518,200	0	75	75.00	100%	0	5,518,200	5,518,200
34	72102402-001	Provisión y mano de obra de Pintura de pared de durlock. Según EE.TT	M2	76	37,388	2,841,488	0	76	76.00	100%	0	2,841,488	2,841,488
35	72102402-001	Provisión y mano de obra de Pintura de pared. Según EE.TT	M2	288	30,058	8,656,704	0	288	288.00	100%	0	8,656,704	8,656,704
36	72131601-012	Provisión y mano de obra de Pintura cielo raso de yeso. Según EE.TT	M2	139	36,841	5,120,899	0	139	139.00	100%	0	5,120,899	5,120,899
37	72131601-001	Instalacion Electrica,Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1". Según EE.TT	GL	1	4,393,667	4,393,667	0	1	1.00	100%	0	4,393,667	4,393,667
38	72131601-001	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4". Según EE.TT	GL	1	8,094,167	8,094,167	0	1	1.00	100%	0	8,094,167	8,094,167
39	72102201-9998	Provisión de materiales para cableado y conexión para alimentación de iluminación. Según EE.TT	UNI	64	35,056	2,243,584	0	64	64.00	100%	0	2,243,584	2,243,584
40	72102201-9998	Provisión y colocación de tomas de corriente y puntos- incluye cajas y cañerías. Según EE.TT	UNI	15	79,475	1,192,125	0	15	15.00	100%	0	1,192,125	1,192,125
41	80111613-9999	Mano de obra. Según EE.TT	GL	1	1,602,333	1,602,333	0	1	1.00	100%	0	1,602,333	1,602,333
42	72102201-003	Provisión e instalación de iluminación embutida correspondiente cableado fase neutro y tierra ramales LED. Según EE.TT	UNI	60	138,235	8,294,100	0	60	60.00	100%	0	8,294,100	8,294,100
43	72102201-003	Provisión e instalación de artefactos colgante LED. Según EE.TT	UNI	3	249,583	748,749	0	3	3.00	100%	0	748,749	748,749
44	72102201-003	Provisión e instalación de artefactos tipo araña. Según EE.TT	UNI	1	1,937,262	1,937,262	0	1	1.00	100%	0	1,937,262	1,937,262
45	72102601-001	Provision y colocación de Aberturas de madera: Puerta tipo tablero doble hoja de 1,60x2,10 con marco y herrajes. Según EE.TT	UNI	2	2,056,200	4,112,400	0	2	2.00	100%	0	4,112,400	4,112,400
46	72102601-001	Provision y colocación Aberturas de madera: Puerta tipo tablero de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes. Según EE.TT	UNI	6	1,073,676	6,442,056	0	6	6.00	100%	0	6,442,056	6,442,056
47	72102601-001	Aberturas de madera: Puerta tipo placa de 0,70 x 2,11 con marco y herrajes. Según EE.TT	UNI	1	884,917	884,917	0	1	1.00	100%	0	884,917	884,917
48	72102601-001	Contramarco de ventanas . Según EE.TT	ml	48	115,200	5,529,600	0	48	48.00	100%	0	5,529,600	5,529,600
49	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra tipo semi alto trafico, color rojo. Según EE.TT	M2	146	120,885	17,649,210	0	146	146.00	100%	0	17,649,210	17,649,210
50	72152201-001	Colocación de placa de marmol recordatorio.Según EE.TT.	UNI	1	1,334,917	1,334,917	0	1	1.00	100%	0	1,334,917	1,334,917
51	72131601-013	Limpieza de obra. Según EE.TT	GL	1	1,819,754	1,819,754	0	1	1.00	100%	0	1,819,754	1,819,754
		MOVILIARIOS											
1	52161505-9995	Televisor Led Smart 55". Según EE.TT	UNI	1	5,519,000	5,519,000	0	1	1.00	100%	0	5,519,000	5,519,000
2	45111809-001	Soporte de TV para pared articulado (soporta de 32 hasta 70 pulgadas). Según EE.TT	UNI	1	219,455	219,455	0	1	1.00	100%	0	219,455	219,455
3	56101519-004	Juego de Mesitas de apoyo. Según EE.TT	UNI	1	2,444,433	2,444,433	0	1	1.00	100%	0	2,444,433	2,444,433
4	56101703-9999	Escritorio ejecutivo. Según EE.TT	UNI	1	11,833,867	11,833,867	0	1	1.00	100%	0	11,833,867	11,833,867
5	56101708-001	Aparador con cajones. Según EE.TT	UNI	1	10,287,702	10,287,702	0	1	1.00	100%	0	10,287,702	10,287,702
6	56121704-003	Armario con estante interno con puertas corredizas inferiores. Según EE.TT	UNI	1	9,839,915	9,839,915	0	1	1.00	100%	0	9,839,915	9,839,915
7	56121704-003	Armario con 3 puertas media altura y 4 puertas altura completa. Según EE.TT	UNI	1	8,782,000	8,782,000	0	1	1.00	100%	0	8,782,000	8,782,000
8	56101507-001	Estante para libros de madera. Según EE.TT	UNI	1	23,873,333	23,873,333	0	1	1.00	100%	0	23,873,333	23,873,333
9	56101522-001	Sillon tipo poltrona. Según EE.TT	UNI	4	6,510,500	26,042,000	0	4	4.00	100%	0	26,042,000	26,042,000
10	56101522-001	Sillón tipo poltrona. Según EE.TT	UNI	1	7,779,500	7,779,500	0	1	1.00	100%	0	7,779,500	7,779,500
11	56101502-9998	Sofa 2 personas . Según EE.TT	UNI	1	8,815,167	8,815,167	0	1	1.00	100%	0	8,815,167	8,815,167
12	56101703-9997	Escritorio estandar. Según EE.TT	UNI	3	1,666,158	4,998,474	0	3	3.00	100%	0	4,998,474	4,998,474
13	56101504-9992	Silla giratoria. Según EE.TT	UNI	3	761,267	2,283,801	0	3	3.00	100%	0	2,283,801	2,283,801
14	56101520-005	Estante horizontal. Según EE.TT	UNI	1	1,309,810	1,309,810	0	1	1.00	100%	0	1,309,810	1,309,810
15	56101504-9992	Silla tipo ejecutiva. Según EE.TT	UNI	20	922,511	18,450,220	0	20	20.00	100%	0	18,450,220	18,450,220
16	56101706-9998	Mesa de reuniones. Según EE.TT	UNI	1	8,402,350	8,402,350	0	1	1.00	100%	0	8,402,350	8,402,350
17	56101504-9987	Sillas tandem de 4 puestos. Según EE.TT	UNI	2	1,182,286	2,364,572	0	2	2.00	100%	0	2,364,572	2,364,572
18	56101522-001	Silla interlocutor. Según EE.TT	UNI	2	691,108	1,382,216	0	2	2.00	100%	0	1,382,216	1,382,216
		PRECIO TOTAL				**962,000,000**				**100%**	**673,400,000**	**288,600,000**	**962,000,000**

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

Arq. Cristian Ayala
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1		336,700,000				
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1		16,835,000				
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1		319,865,000				
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2		336,700,000				
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2		16,835,000				
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2		319,865,000				
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 3		288,600,000				
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 3		14,430,000				
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 3		274,170,000				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1		35.00%				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2		35.00%				
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3		30.00%				
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA		100.00%				

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

GRUPO J.M. S.A.
CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156