CERTIFICADO DE OBRA N°2

CONTRATO Nº: 142/2023 - CO por SBE **Nº:** 29/2023 - **ID Nº:** 424.269

Fecha: 24/11/2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA"

Periodo: 26/10/2023 al 24/11/2023

UBICACIÓN: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora del Asuncion.

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)

Certificado N°: 2

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	Cartel de Obra/ Marco Metalico y lona 2,50x1,50m.	Unidad	1	490.000	490.000	1,00	0,00	1,00	490.000	0	490.000	100%
2	Mano de Obra	Unidad	1	110.000	110.000	1,00	0,00	1,00	110.000	0	110.000	100%
3	Trabajos preliminares en areas de muralla perimetral.	Unidad	1	3.710.000	3.710.000	1,00	0,00	1,00	3.710.000	0	3.710.000	100%
4	Mano de Obra	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	1,00	0,00	1,00	4.400.000	0	4.400.000	100%
5	Obrador, deposito y baños.	Metros cuadrados	15	225.000	3.375.000	15,00	0,00	15,00	3.375.000	0	3.375.000	100%
6	Mano de Obra	Metros cuadrados	15	165.000	2.475.000	15,00	0,00	15,00	2.475.000	0	2.475.000	100%
7	Vallado de obra.	Metro lineal	516	37.200	19.195.200	516,00	0,00	516,00	19.195.200	0	19.195.200	100%
8	Mano de Obra	Metro lineal	516	13.900	7.172.400	516,00	0,00	516,00	7.172.400	0	7.172.400	100%
9	Desmonte de Tejido y postes de Hª existentes con recuperacion.	Metro lineal	516	9.200	4.747.200	516,00	0,00	516,00	4.747.200	0	4.747.200	100%
10	Mano de Obra	Metro lineal	516	25.000	12.900.000	516,00	0,00	516,00	12.900.000	0	12.900.000	100%
11	Zapata de HA	Metros cúbicos	30	1.320.000	39.600.000	24,00	6,00	30,00	31.680.000	7.920.000	39.600.000	100%
12	Mano de Obra	Metros cúbicos	30	650.000	19.500.000	24,00	6,00	30,00	15.600.000	3.900.000	19.500.000	100%
13	Encadenado de HA	Metro lineal	516	53.000	27.348.000	516,00	0,00	516,00	27.348.000	0	27.348.000	100%
14	Mano de Obra	Metro lineal	516	35.500	18.318.000	516,00	0,00	516,00	18.318.000	0	18.318.000	100%
15	Pilares de HA	Metros cúbicos	19	1.600.000	30.400.000	14,00	5,00	19,00	22.400.000	8.000.000	30.400.000	100%
16	Mano de Obra	Metros cúbicos	19	780.000	14.820.000	14,00	5,00	19,00	10.920.000	3.900.000	14.820.000	100%
17	Mamposteria de Ladrillo prensado de 0,15m.	Metros cuadrados	1.019	66.000	67.254.000	824,00	100,00	924,00	54.384.000	6.600.000	60.984.000	91%
18	Mano de Obra	Metros cuadrados	1.019	35.500	36.174.500	824,00	100,00	924,00	29.252.000	3.550.000	32.802.000	91%
19	Aislacion Horizontal.	Metro lineal	516	7.500	3.870.000	516,00	0,00	516,00	3.870.000	0	3.870.000	100%
20	Mano de Obra	Metro lineal	516	8.800	4.540.800	516,00	0,00	516,00	4.540.800	0	4.540.800	100%
21	Porton Peatonal - 2 hojas de 0,80x2,50m	Unidad Medida Global	1	830.000	830.000	0,00	1,00	1,00	0	830.000	830.000	100%
22	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	355.000	355.000	0,00	1,00	1,00	0	355.000	355.000	100%
23	Revoque exterior filtrado	Metros cuadrados	250	17.500	4.375.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
24	Mano de Obra	Metros cuadrados	250	28.000	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
25	Pintura de paredes exterior, con sellador, enduido exterior y pintura impermeabilizante (vigas y pilares)	Metros cuadrados	250	10.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
26	Mano de Obra	Metros cuadrados	250	21.000	5.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
27	Pintura sobre ladrillo visto a la silicona, previa limpieza de muralla perimetral lateral.	Metros cuadrados	2.038	2.000	4.076.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 603 016

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

CONTRATO Nº: 142/2023 - CO por SBE **Nº:** 29/2023 - **ID Nº:** 424.269

Fecha: 24/11/2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN ISEPOL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA"

Periodo: 26/10/2023 al 24/11/2023

UBICACIÓN: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora del Asuncion.

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)

Certificado N°: 2

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
28	Mano de Obra	Metros cuadrados	2.038	12.600	25.678.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
29	Pintura de estructura metalica al esmalte sintetico, previa colocacion de antioxido en porton peatonal.	Metros cuadrados	8	14.000	112.000	0,00	8,00	8,00	0	112.000	112.000	100%
30	Mano de Obra	Metros cuadrados	8	13.500	108.000	0,00	8,00	8,00	0	108.000	108.000	100%
31	Contenedores	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	0,00	1,00	1,00	0	2.850.000	2.850.000	100%
32	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	1.365.100	1.365.100	0,00	1,00	1,00	0	1.365.100	1.365.100	100%
					374.900.000	Total Factura			276.887.600	39.490.100	316.377.700	84%

Son guaranies: Treinta y nueve millones cuatrocientos noventa mil cien .-	39.490.100

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel : (0981) 503 016

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

16