TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS	EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
SETIEMBRE 2022	CONTRATO N° 21/2021 LPN N° 05/2021 - ID 388.700

ESCUELA BASICA Nº 674 HEROES DEL CHACO -BENJAMIN ACEVAL -PTE HAYES

ITEM DE CONTRATO	ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Precio total	Avance fisico			Monto Certificado		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
	1.1	**Preparación de la Obra**										
	1.1.1	Vallado perimetral protección de obras de... (madera/chapa)	M2	30,00	170.000	5.100.000	30,00	-	30,00	5.100.000	-	5.100.000
	1.2	**Remociones y otros**					-	-	-			
	1.2.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	M2	150,00	50.000	7.500.000	-	150,00	150,00	-	7.500.000	7.500.000
	1.7	**Aislación asfáltica de muros horizontal y vertical con panderete y aislación de losa**					-	-	-			
	1.7.4	Aislación de losa con membrana Asfáltica 4mm	M2	72,00	105.000	7.560.000	-	72,00	72,00	-	7.560.000	7.560.000
	1.10	**Techos**					-	-	-			
	1.10.7	Reparación de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	M2	150,00	250.000	37.500.000	-	150,00	150,00	-	37.500.000	37.500.000
	1.11	**Revoques**					-	-	-	-	-	-
	1.11.1	Interior y Exterior de muros a 1 capa	M2	50,00	54.900	2.745.000	-	50,00	50,00	-	2.745.000	2.745.000
	1.13	**Contrapiso**					-	-	-	-	-	-
	1.13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	M2	85,00	62.600	5.321.000	-	85,00	85,00	-	5.321.000	5.321.000
	1.14	**PISOS**					-	-	-			
	1.14.3	Piso cerámico esmaltado antideslizante PI 5	M2	85,00	190.000	16.150.000	-	85,00	85,00	-	16.150.000	16.150.000
	1.14.4	Carpeta de regularización-Alisada de cemento (1:3)	M2	157,00	35.000	5.495.000	-	157,00	157,00	-	5.495.000	5.495.000
	1.15	**Zócalos**				-	-	-	-			
	1.15.3	Zócalos cerámico	ML	39,50	18.000	711.000	-	39,50	39,50	-	711.000	711.000
	1.18	**Pinturas**				-	-	-	-	-	-	-
	1.18.1	De paredes revocadas al látex	M2	330,00	57.000	18.810.000	-	330,00	330,00	-	18.810.000	18.810.000
	1.18.8	De cielorraso al látex	M2	72,00	57.000	4.104.000	-	72,00	72,00	-	4.104.000	4.104.000
	1.18.13	De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	M2	150,00	63.000	9.450.000	-	150,00	150,00	-	9.450.000	9.450.000
	1.21	**Reparaciones de obras exteriores**				-	-	-	-	-	-	-
	1.21.2	Pastillones de H°A°	M2	88,00	320.000	28.160.000	-	88,00	88,00	-	28.160.000	28.160.000
	1.21.4	Cordones de ladrillos	ML	44,00	45.000	1.980.000	-	44,00	44,00	-	1.980.000	1.980.000
	1.25	**Instalación eléctrica- provisión y colocación**					-	-	-			
	1.25.12	Llave Termomagnética unipolar 1x32 Amper (tipo europeo) DIN	unidad	14,00	83.000	1.162.000	-	14,00	14,00	-	1.162.000	1.162.000
	1.27	**Líneas embutidas**				-	-	-	-	-	-	-
	1.27.1	Cable multifilar 2mm², ducto de 3/4"	ML	500,00	11.300	5.650.000	-	500,00	500,00	-	5.650.000	5.650.000
	1.31	**Bocas de Instalación Eléctrica**				-	-	-	-	-	-	-
	1.31.1	Boca de iluminación con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	unidad	87,00	160.000	13.920.000	-	87,00	87,00	-	13.920.000	13.920.000
	1.31.3	Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	unidad	28,00	160.000	4.480.000	-	28,00	28,00	-	4.480.000	4.480.000
	1.31.4	Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	unidad	11,00	160.000	1.760.000	-	11,00	11,00	-	1.760.000	1.760.000
	1.33	**Artefactos de Iluminación - Provisión y colocación - Montajes de artefactos de iluminación**				-	-	-	-	-	-	-
	1.33.1	Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 w (blanco)	unidad	27,00	155.000	4.185.000	-	27,00	27,00	-	4.185.000	4.185.000
	1.33.3	Artefactos fluorescentes led de 3 x 18 w (blanco)	unidad	60,00	410.000	24.600.000	-	60,00	60,00	-	24.600.000	24.600.000
	1.35	**Desmontajes de artefactos eléctricos**				-	-	-	-	-	-	-
	1.35.1	De artefactos fluorescentes sin recuperación de material.	unidad	56,00	24.000	1.344.000	-	56,00	56,00	-	1.344.000	1.344.000
	1.35.4	Desmontaje de ventilador de techo sin recuperación de artefacto	unidad	11,00	30.000	330.000	-	11,00	11,00	-	330.000	330.000
	1.36	**Montaje de artefactos eléctricos**				-	-	-	-	-	-	-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección de Infraestructura

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Tel. (0986) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

1.36.2	Ventiladores de techo de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metálica.	unidad	11,00	690.000	7.590.000	-	7,00	7,00	-	4.830.000	4.830.000
1.42	**Limpieza**					-	-	-	-	-	-
1.42.1	Limpieza final	M2	100,00	12.000	1.200.000	-	60,00	60,00	-	720.000	720.000
1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	M3	31,00	40.000	1.240.000	-	18,00	18,00	-	720.000	720.000
					218.047.000				5.100.000	**209.187.000**	214.287.000

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

DESENDERO S.A.
Carmelo Desvars
Representante Legal

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0986) 450 - 245

ESCUELA BÁSICA Nº 674 HÉROES DEL CHACO (CERRITO)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Julio V. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0966) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Vesvars
Representante Legal