CONTRATISTA

ECOMIPA
Edificio Rosa T, 4° piso.
Telefax (595-21) 291.226
Asunción - Paraguay

COMITENTE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CERTIFICADO N°3	
Avance Ejecutado en el Mes :	55,30%
Avance Ejecutado Acumulado :	100,00%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	**0,00%**
Previsto en el Mes :	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	**15,83%**

LPN Nº 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA" ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	**4.425.550.203**
Monto del Convenio Modificatorio Nº 01	**5.310.145.238**
Plazo contractual	**150 Dias**

N° de Item	Descripcion de los trabajos	Unid.	CANTIDADES					MONTOS CERTIFICADOS EN GUARANIES (IVA INCLUIDO)			
			CONTRACTUALES	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01	CERTIFICADAS			Precio unitario	BASICO		
					Anterior	Presente	Acumuladas		Anterior	Presente	Acumulado
	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
1	Construccion de Obrador	un	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	11.181.454	11.181.454	0	11.181.454
2	Provision y colocacion de cartel de obra	un	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.042.359	5.042.359	0	5.042.359
3	Remocion de empedrado averiado con recuperacion 70% de piedra asfaltica	m2	3.800,00	4.006,00	3.800,00	0,00	3.800,00	51.733	196.585.276	0	196.585.276
4	Reposicion de pavimento empedrado sobre colchon de arena de 15cm	m2	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.570	0	0	0
5	Demolicion de baden colapsado, con martillete hidraulico y retiro de escombros	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.443	0	0	0
6	Construccion de cordones escondido de H° in situ, 15x40cm FCK=240kg/cm2	ml	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.383	0	0	0
7	Construccion de baden de H°A° esp. 15cm ancho de 80cm	m2	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.800	0	0	0
8	Regularizacion de base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	15.300,00	20.544,00	15.300,00	0,00	15.300,00	59.538	910.931.400	0	910.931.400
9	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.681	0	0	0
10	Regularizacion de Base con H° asfaltico, rendimiento de 75 kg/m2	m2	4.770,00	4.816,00	4.770,00	0,00	4.770,00	59.791	285.203.070	0	285.203.070
11	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, rendimiento de 175 kg/m2	m2	4.770,00	5.001,00	4.770,00	0,00	4.770,00	119.310	569.108.700	0	569.108.700
12	Limpieza final	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24.315.565	0	0	0
	Items Nuevos del CM Nº 01										
C0	Sub Rasante con recuperación 70% piedra basáltica	m3	0,00	1.002,00	0,00	425,81	425,81	34.423	0	14.657.748	14.657.748
C1	Subbase con macadam hidraulico 25 cm	m3	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	211.440	0	211.862.880	211.862.880
C2	Imprimación asfáltica	m2	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	14.936	0	59.833.616	59.833.616
C3	Excavacion de bolsones	m3	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	37.476	0	10.680.660	10.680.660
C4	Reposicion de excavación de bolsones	m3	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	68.378	0	19.487.730	19.487.730
C5	Provisión y colocación de rejilla de hierro fundido, de 1.20 x 0.6 mts	un	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	3.959.328	0	23.755.968	23.755.968
C7	Carpeta de rodadura de Hormigon Asfaltico de 7cm, con polimero	m2	0,00	17.194,00	0,00	13.927,00	13.927,00	149.146	0	2.077.156.342	2.077.156.342
C8	Puesta a punto de Badén existente	m2	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	68.325	0	30.063.000	30.063.000
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)									1.978.052.259	2.447.497.944	4.425.550.203

Ing. Josías Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
Guillermo F. Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

CONTRATISTA	COMITENTE	
ECOMIPA Edificio Rosa T, 4° piso. Telefax (595 21) 291 226 Asunción - Paraguay	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI	

CERTIFICADO N°3	
Avance Ejecutado en el Mes :	55,30%
Avance Ejecutado Acumulado :	100,00%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	**0,00%**
Previsto en el Mes :	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	**15,83%**

LPN N° 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA" ID 435.453

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	**4.425.550.203**
Monto del Convenio Modificatorio Nº 01	**5.310.145.238**
Plazo contractual	**150 Dias**

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	
1.	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCLUIDO)	4.425.550.203
2.	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCLUIDO)	1.978.052.259
3.	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)	**2.447.497.944**
B	DETALLE DE FACTURAS	Guaraníes
1.	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCLUIDO)	2.447.497.944
2.	MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCLUIDO)	0
3.	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (1 + 2)	**2.447.497.944**
4.2	DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-489.499.589
5.	RETENCIONES FONDO DE REPARO 5% SOBRE CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO) (5) = ((B. 3) x 5%)	-122.374.897
6.	MONTO DE PENALIZACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO I.V.A. incluido (Ver calculo de penalizaciones adjunta)	
7.	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO) (7) = (3) + (4) + (5) + (6)	**1.957.998.354**
	SON GUARANIES : MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-	

Ing. Josias Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

CONTRATISTA	COMITENTE
ECOMIPA Edificio Rosa T. 4° piso Telefax (595-21) 291.226 Asunción - Paraguay	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LPN Nº 05/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA"
ID 435.453

CERTIFICADO N°3	
Avance Ejecutado en el Mes :	55,30%
Avance Ejecutado Acumulado :	100,00%
Avance Ejec.Acum.corregido por lluvia:	**0,00%**
Previsto en el Mes :	11,68%
Previsto Acumulado Contractual:	**15,83%**

MENSUAL DE OBRA

Licitación Pública Nacional N° 05/2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA

Monto del contrato Iva Incluido	**4.425.550.203**
Monto del Convenio Modificatorio Nº 01	**5.310.145.238**
Plazo contractual	**150 Dias**

C	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS - IVA INCLUIDO	TOTAL
	I. ANTICIPO - IVA INCLUIDO	Guaraníes
1.	Anticipo 20 % del monto total de la obra	885.110.041
2.	Devolución de Anticipo hasta el mes anterior	-395.610.452
3.	Devolución de Anticipo del mes.	-489.499.589
4.	Devolución de Anticipo hasta el presente mes. (4) = (2) + (3)	-885.110.041
5.	SALDO DE ANTICIPO (5) = (1) - (4)	0

D	**II. RETENCIONES - IVA INCLUIDO**	TOTAL
1.	Retenciones del mes	-122.374.897
2.	Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	-98.902.613
3.	RETENCIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	-221.277.510

E	**III. AJUSTES - IVA INCLUIDO**	Guaraníes
1.	Ajustes del mes	0
2.	Ajustes acumuladas hasta el mes anterior	0
3.	AJUSTES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	0

F	**IV. PENALIZACIONES - IVA INCLUIDO**	Guaraníes
1.	Penalizaciones del mes	0
2.	Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
3.	PENALIZACIONES ACUMULADAS (3) = (1) + (2)	0

G	**IV. RESUMEN - IVA INCLUIDO**	Guaraníes
1.	Monto del Contrato mas CM Nº 01	5.310.145.238
2.	Monto de los trabajos a la fecha (A 1.)	4.425.550.203
3.	Acopio de Piedra Triturada	
4.	Saldo del Anticipo (C.I 5.)	0
5.	Ajustes acumulados (CIII 3.)	0
6.	Retenciones acumuladas (C.II 3.)	-221.277.510
7.	Penalizaciones acumuladas (C.IV 3.)	0
8.	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA (8) =) (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	4.204.272.692
9.	SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO (9) = (1) - (8)	1.105.872.546

Ing. Josias Grau
Representante Legal
ECOMIPA S.A.

Ing. Guillermo Caballero
Supervisor de Obras
A.N.N.P.

Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias