COD. 33772021

CONTRATISTA TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 589/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:-
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR Longitud Total: 2,710 Ha	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 2 Mes/Año: Agosto/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2051/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	02/11/2020
FECHA DE CONTRATO:	30/12/2020	**ORDEN DE INICIO:**	29/06/2021
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 14.830.000.000	**PLAZO ORIGINAL:**	10 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 16.058.671.606	**PLAZO C.M. 1:**	10 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	12,00 %	15,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	12,00 %	15,00 %
Avance ejecutado	6,56 %	10,18 %
Teórico	6,56 %	10,18 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIVIENDAS TEMPORALES											
1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1											**0,00 %**
1.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 1	unidad	41,00	0,00	--	--	--	0,00 %	22.756.271	--	--	--
1.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1	und	22,00	22,00	--	--	--	0,00 %	37.813.749	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.764.909.589**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2											**0,00 %**
2.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 2	unidad	63,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.878.490	--	--	--
2.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2A	und	45,00	45,00	--	--	--	0,00 %	47.424.312	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.890.438.910**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3											**0,40 %**
3.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 3	unidad	47,00	0,00	--	--	--	0,00 %	32.472.200	--	--	--
3.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3A	uni	31,00	31,00	--	--	--	0,00 %	54.190.857	--	--	--
3.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3B	und	2,00	2,00	--	--	--	0,00 %	63.734.040	--	--	--

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ROLANDO RIOS TOMBOLY

32 treinta y dos

3.3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3C	und	2,00	2,00	--	--	--	0,00 %	69.860.794	--	--	--
3.4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3D	und	2,00	2,00	--	0,21	0,21	10,50 %	68.893.244	--	14.467.581	14.467.581
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.611.086.123**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**14.467.581**	**14.467.581**
											2,29 %
4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4											
4.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 4	unidad	29,00	0,00	--	--	--	0,00 %	35.767.200	--	--	--
4.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4A	und	18,00	18,00	--	0,48	0,48	2,67 %	59.733.179	--	28.671.926	28.671.926
4.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4B	und	6,00	6,00	--	0,42	0,42	7,00 %	69.625.959	--	29.242.903	29.242.903
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.530.201.776**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**57.914.829**	**57.914.829**
											7,68 %
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
5.1 Obras complementarias	unidad	1,00	0,00	0,06	--	0,06	5,60 %	9.577.205.819	536.323.526	--	536.323.526
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	1,00	--	0,0986685793684026	0,10	9,87 %	9.124.052.994	--	900.257.347	900.257.347
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**18.701.258.813**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**536.323.526**	**900.257.347**	**1.436.580.873**
TRAMO NO ASIGNADO											
											0,00 %
6 OBRAS ADJUNTAS											
6.1 Obras adjuntas	gl	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	390.776.395	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS ADJUNTAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**390.776.395**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**487.566.842**	**884.217.961**	**1.371.784.803**
IVA (10%)									**48.756.684**	**88.421.796**	**137.178.480**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**536.323.526**	**972.639.757**	**1.508.963.283**

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

31 treinta y uno