Municipalidad de
Loma Plata

PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE EUSEBIO AYALA (DESDE LA CALLE BRUNNEN HASTA LA CALLE EMANUEL)

Municipalidad : LOMA PLATA			
Inicio Vigencia de Contrato: 08/04/2024	**FECHA INICIO OBRA: 17/04/2024**		
Duración de Contrato: hasta el cumplimiento de las obligaciones.	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 60 DIAS**		
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :		
Empresa Contratista: TESAKA INGENIERIA S.A	**PERIODO : 17/04/2024 - 12/06/2024**		

CERTIFICADO DE OBRA FINAL

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE %
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	1.118.733	2.237.466	2,00	2.237.466	2,00	2.237.466	2,00	2.237.466	100%
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	4.000,00	534	2.136.000	4.000,00	2.136.000	4.000,00	2.136.000	4.000,00	2.136.000	100%
3	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	1.140,00	4.370	4.981.800	1.140,00	4.981.800	1.140,00	4.981.800	1.140,00	4.981.800	100%
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	4.000,00	121.619	486.476.000	4.000,00	486.476.000	4.000,00	486.476.000	4.000,00	486.476.000	100%
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	1.000,00	49.696	49.696.000	1.000,00	49.696.000	1.000,00	49.696.000	1.000,00	49.696.000	100%
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	4.000,00	446	1.784.000	4.000,00	1.784.000	4.000,00	1.784.000	4.000,00	1.784.000	100%
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	4.000,00	554	2.216.000	3.600,00	1.994.400	4.000,00	2.216.000	4.000,00	2.216.000	100%
	TOTAL IVA INCLUIDO				**549.527.266**		**549.305.666**		**549.527.266**		**549.527.266**	**100%**
A	SUBTOTAL CERTICADO										549.527.266	100%
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%									27.476.363	
D	**TOTAL A COBRAR**										522.050.903	

DIRECTOR DE OBRAS

KEVIN RAMÍREZ
Director de Obras
Municipalidad de Loma Plata

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fernanda Romero
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

RESIDENTE DE OBRAS

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA – Dpto. de Obras y Fiscalización